



第六十二届会议

议程项目 128

2008-2009 两年期拟议方案预算

在维也纳国际中心增建会议设施

行政和预算问题咨询委员会关于 2008-2009 两年期拟议方案预算的第十次报告

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于在维也纳国际中心增建会议设施的报告 (A/62/358)。咨委会在审议报告期间与秘书长代表进行会谈。他们提供了更多资料并澄清了问题。
2. 秘书长的报告提供最新资料, 介绍在维也纳国际中心增建会议设施的现状和自秘书长上一次报告 (A/61/166) 印发以来所取得的进展。
3. 报告 (A/62/358) 第 3 段说明了项目的执行状况。预计工程将于 2007 年年底竣工, 技术设备的安装将于 2008 年年中完成。预计四个设在维也纳国际中心的组织 (国际原子能机构 (原子能机构)、联合国工业发展组织 (工发组织)、全面禁止核试验条约组织以及联合国维也纳办事处) 将在 2008 年 9 月和 10 月开始迁入新的 M 楼, 初步计划在 2009 年 1 月 1 日全面使用该楼。咨委会经询问获悉, 项目正在按期进行。
4. 如报告第 4 段所示, 原子能机构、工发组织、全面禁止核试验条约组织以及联合国维也纳办事处将集体承担增建会议设施费用 250 万欧元。联合国的出资份额将由 2008-2009 两年期拟议方案预算第 32 款 (建筑、改建、装修和主要维修) 中的款项 117 700 美元承付 (A/62/6 (Sect. 32))。
5. 行预咨委会欢迎秘书长按照咨委会的建议 (见 A/61/361, 第 5 段) 在报告中增加关于拆除石棉的内容。秘书长指出, 已总共拆除了 50% 的石棉, 在维也纳国



际中心六幢大楼中四幢办公室分布得最多的大楼（A、B、D 和 E 楼）完成了拆除工作。容纳合办和共同事务的大楼（F 和 G 楼）的石棉拆除工作将在 2007 年年底开始，延续到 2009 年。主要安置会议设施和有关服务的大楼的石棉拆除工作定于在 2008-2009 两年期开始。因此，整个项目计划可望到 2011 年年中结束。

6. 行预咨委会建议大会注意到秘书长关于在维也纳国际中心增建会议设施的报告（A/62/358）。
