



# Генеральная Ассамблея

Distr.: General  
30 January 2014  
Russian  
Original: English

---

## Шестьдесят восьмая сессия

Пункт 146 повестки дня

### Финансирование Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов

## Строительство нового здания для Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов

### Доклад Генерального секретаря

#### *Резюме*

В своей резолюции [67/244](#) В Генеральная Ассамблея санкционировала деятельность, связанную со всеми стадиями строительства нового здания Арушского отделения Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов, и просила Генерального секретаря представить не позднее первой части ее возобновленной шестьдесят восьмой сессии доклад о ходе работы, содержащий обновленную информацию о проекте для сведения государств-членов.

В настоящем докладе содержится обновленная информация о прогрессе, достигнутом в осуществлении проекта после представления предыдущего доклада Генерального секретаря ([A/67/696](#)). Кроме того, в нем дополняется обновленная информация, представленная 10 октября 2013 года Пятому комитету Генеральной Ассамблеи помощником Генерального секретаря, выполняющим функции Секретаря Механизма.

Был достигнут значительный прогресс по ряду ключевых вопросов. В апреле 2013 года руководитель проекта присоединилась к группе по проекту и с тех пор обеспечивает повседневное руководство осуществлением проекта на местах в Аруше.



На продвинутом этапе находится процесс официального оформления безвозмездной передачи Объединенной Республикой Танзания земли в распоряжение Организации Объединенных Наций. 26 ноября 2013 года между Объединенной Республикой Танзания и Организацией Объединенных Наций было подписано соглашение о штаб-квартире Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (Арушское отделение). В настоящее время завершается разработка дополнительного соглашения, регулирующего безвозмездную передачу земли и строительство новых помещений.

Несмотря на незначительные задержки, завершается процесс найма консультанта по архитектурному и инженерному проектированию. На этом этапе проектирования, который является одним из ключевых этапов в графике проекта, будет подготовлена тендерная документация, которая будет использоваться для заключения контракта на проведение строительных работ. Процесс отбора соответствующей строительной компании планируется начать в первой половине 2014 года.

## I. Введение

1. Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов приступил к выполнению своего мандата 1 июля 2012 года с открытием своего Арушского отделения в соответствии с резолюцией 1966 (2010) Совета Безопасности. Арушское отделение, которое функционирует в полном объеме с первого дня своего создания, продолжает выполнять определенные важные функции, унаследованные от Международного уголовного трибунала по Руанде. Гаагское отделение Механизма, которое приступило к работе 1 июля 2013 года, выполняет параллельные функции, полученные от Международного трибунала по бывшей Югославии.

2. Мандат Механизма предусматривает: а) постоянную деятельность, включая защиту свидетелей, надзор за исполнением приговоров, ведение архивов, розыск скрывающихся от правосудия лиц и оказание помощи национальным органам прокуратуры; и б) специальную деятельность, включая в первую очередь ведение судебных процессов, апелляционное производство и другую судебную деятельность, подпадающую под юрисдикцию Механизма.

3. Принятые Механизмом стратегические меры позволили своевременно начать его деятельность в обоих отделениях без каких-либо обусловленных переходным процессом сбоев в предоставлении ключевых услуг. Крайне важно то, что эти меры также позволили Механизму выполнять свои функции в качестве небольшого и эффективного учреждения, как это предусматривается в резолюции о его создании.

4. Арушское отделение в настоящее время размещается вместе с Международным уголовным трибуналом по Руанде в комплексе Международного конференционного центра в Аруше, Объединенная Республика Танзания. Хотя Конференционный центр оказывает надлежащую поддержку деятельности Трибунала, он не удовлетворяет конкретным программным и функциональным требованиям гораздо меньшего учреждения Механизма. По причине определенных структурных особенностей он не соответствует и не может соответствовать минимальным международно признанным стандартам хранения архивов или противостоять угрозам безопасности, возрастающим вследствие постепенного сокращения присутствия Организации Объединенных Наций в этом комплексе.

5. Проект строительства новых помещений для Арушского отделения Механизма стал осуществляться в январе 2012 года после принятия резолюции 66/240, в которой Генеральная Ассамблея постановила первоначально ассигновать 3 млн. долл. США на покрытие расходов, связанных с этапом разработки концепции этого проекта. В ходе второй части возобновленной шестьдесят шестой сессии Ассамблеи Генеральный секретарь представил свой первый доклад об осуществлении проекта (A/66/754), содержащий подробную информацию о всеобъемлющем плане управления проектом, включая программные и функциональные потребности, концепцию и основные этапы проекта, начиная с его разработки и заканчивая размещением в нем персонала.

6. В соответствии с резолюцией 66/240 В Генеральной Ассамблеи в ходе первой части возобновленной шестьдесят седьмой сессии Ассамблеи был представлен второй доклад Генерального секретаря (A/67/696), содержащий

подробную информацию о ключевых решениях в отношении концепции, плана и общей сметы расходов проекта строительства новых помещений, а также информацию об усилиях по сокращению срока реализации проекта.

7. Рассмотрев второй доклад Генерального секретаря по проекту, Генеральная Ассамблея в своей резолюции 67/244 В санкционировала деятельность, связанную со всеми стадиями строительства нового здания Арушского отделения Механизма. Ассамблея также просила Генерального секретаря представить в ходе первой части ее возобновленной шестьдесят восьмой сессии доклад о ходе работы, содержащий обновленную информацию о проекте для сведения государств-членов. Она просила, в частности, представить информацию об усилиях, предпринимаемых для сокращения срока реализации строительного проекта и выделения ресурсов как можно более эффективным и результативным образом, а также о результатах двусторонних контактов с другими судебными учреждениями относительно возможностей для совместного использования помещений.

8. В настоящем докладе содержится обновленная информация о прогрессе, достигнутом в реализации проекта после издания предыдущего доклада Генерального секретаря. В нем также дополняется обновленная информация, которую помощник Генерального секретаря, выполняющий функции Секретаря Механизма, представил 10 октября 2013 года Пятому комитету Генеральной Ассамблеи.

## **II. Прогресс, достигнутый в реализации проекта за отчетный период**

### **A. Проектный участок и сотрудничество с Объединенной Республикой Танзания**

9. Правительство Объединенной Республики Танзания предложило предоставить землю для помещений Арушского отделения и обеспечить любые необходимые бытовые и коммунальные услуги на выбранном участке строительства без каких-либо издержек для Организации Объединенных Наций. Механизм и принимающее правительство в тесном взаимодействии завершили выполнение административных процедур, необходимых для официальной передачи земли. Благодаря этому сотрудничеству в ноябре 2013 года была подготовлена удостоверенная топографическая карта выделенной земли.

10. В ответ на просьбу Механизма принимающее правительство назначило технических координаторов по проекту. Эти координаторы, назначенные как на окружном, так и на региональном уровне, оказали Механизму значительную помощь в мобилизации, координации и предоставлении поддержки в решении строительных и процедурных вопросов на местах.

11. 26 ноября 2013 года в Дар-эс-Саламе между Организацией Объединенных Наций и Объединенной Республикой Танзания было подписано соглашение о штаб-квартире Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (Арушское отделение). Во время подготовки настоящего доклада на продвинутом этапе находились переговоры между Организацией Объединенных

Наций и правительством Объединенной Республики Танзания по вопросу о заключении соглашения о безвозмездном предоставлении земли. Соглашение о безвозмездном предоставлении земли дополнит соглашение о штаб-квартире Арушского отделения Механизма.

12. Генеральный секретарь выражает признательность Объединенной Республике Танзания за ее усилия и помощь по всем аспектам проекта.

## **В. Руководство осуществлением проекта**

### *Группа по проекту*

13. В апреле 2013 года группа по проекту была полностью укомплектована, когда к ней присоединилась работающая на месте руководитель проекта, которая будет выполнять свои функции полный рабочий день. Решение включить в группу постоянного руководителя проекта было принято с учетом недавнего опыта осуществления проектов капитального строительства в Секретариате, включая Генеральный план капитального ремонта в Нью-Йорке и строительство новых служебных помещений в Аддис-Абебе и Найроби. Роль руководителя проекта, которая подчиняется главе Секретариата (Арушское отделение), заключается в обеспечении комплексного управления проектом, координации всех усилий по проекту и его своевременной реализации.

14. После прибытия в Арушу руководитель проекта ежемесячно представляла доклады о ходе работы через главу Секретариата (Арушское отделение) помощнику Генерального секретаря, выполняющему функции Секретаря Механизма, для обеспечения того, чтобы он был полностью проинформирован о всех ключевых достижениях и любых потенциальных проблемах или трудностях, которые были определены в отчетный период. В этих докладах освещаются основные мероприятия, проводимые совместно с заинтересованными сторонами, и содержится подробная информация о работе руководителя проекта в различных сферах ее компетенции.

### *Координация и сотрудничество с заинтересованными сторонами*

15. После представления предыдущего доклада Генерального секретаря по проекту (A/67/696) его осуществлению способствовала приверженность со стороны старших руководителей всего Секретариата. Механизм продолжает тесно сотрудничать с Управлением централизованного вспомогательного обслуживания Департамента по вопросам управления, которое обеспечивает руководство и поддержку по всем аспектам осуществления проекта. В процессе осуществления проекта Механизм также запрашивал и получал помощь от других основных заинтересованных сторон в Секретариате. Департамент по вопросам охраны и безопасности и Управление информационно-коммуникационных технологий предоставляли высокотехнические и подробные экспертные консультации относительно функциональных потребностей этого объекта в сферах безопасности и информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, Управление по правовым вопросам предоставляло юридические консультации группе по проекту и подготовило важные юридические документы по проекту.

16. Механизм и Управление централизованного вспомогательного обслуживания регулярно поддерживают контакты с помощью видеоконференций, конференционных звонков и переписки. Другие заинтересованные стороны, в том числе вышеупомянутые департаменты и управления, привлекаются к дискуссиям по мере необходимости.

17. Международный уголовный трибунал по Руанде и Международный трибунал по бывшей Югославии продолжали оказывать техническую помощь в реализации проекта, в частности в сферах безопасности, телекоммуникаций, финансов, людских ресурсов и закупок. Механизм тесно сотрудничал с трибуналами в определении проектных потребностей. Трибуналы предоставляли консультации на основе опыта их работы на местах, в частности в сферах безопасности, информационно-коммуникационных технологий и конференционного обслуживания. Информация об этих потребностях затем препровождалась различным подразделениям Секретариата, в том числе Департаменту по вопросам охраны и безопасности и Управлению информационно-коммуникационных технологий, которые далее предоставляли консультации высокого уровня для обеспечения того, чтобы в проектной документации учитывались общие стратегические цели Организации в этих областях.

#### *Управление рисками*

18. Для управления проектными рисками был разработан предварительный реестр рисков, содержащий перечень рисков и их ожидаемые последствия. В реестре, по возможности, определяются потенциальные риски, связанные с техническими вопросами и вопросами качества, графиком и бюджетом. Будет проводиться количественная оценка рисков для определения достаточности принимаемых на случай непредвиденных обстоятельств мер и выделяемых средств. Этот реестр будет регулярно отслеживаться и обновляться руководителем проекта, и такая информация будет направляться основным заинтересованным сторонам проекта. Это позволит группе по проекту принимать решения с учетом факторов риска, что в свою очередь будет способствовать успешному осуществлению целей и мероприятий проекта.

### **С. Закупки**

19. В целях продолжения осуществления проекта, пока для проекта отбирается специальный сотрудник по закупкам, Механизм в консультации с Управлением централизованного вспомогательного обслуживания обратился за прямой поддержкой к Управлению по закупкам Международного трибунала по бывшей Югославии, чтобы оно помогло организовать процесс отбора компании по архитектурному и инженерному проектированию. Поскольку процессы проведения торгов и закупок для строительной компании потребуют специальных знаний в области закупок строительных материалов, которыми Трибунал не обладает, в настоящее время ведется набор специального сотрудника по закупкам. Этот сотрудник по закупкам будет базироваться в Региональном центре обслуживания в Энтеббе (Уганда), благодаря чему он сможет пользоваться находящимися там закупочными структурами Организации Объединенных Наций, находясь в то же время в непосредственной близости от строительного участка в Объединенной Республике Танзания.

20. Процесс отбора консультанта по архитектурному и инженерному проектированию осуществлялся в соответствии с Финансовыми положениями и правилами Организации Объединенных Наций. Для обеспечения открытого конкурса и географического разнообразия потенциальных квалифицированных поставщиков Механизм поместил объявление о конкурсе как в печатных, так и в электронных средствах массовой информации на местном, региональном и международном уровнях. В июле 2013 года в Аруше была проведена конференция участников конкурса, чтобы потенциальные квалифицированные поставщики могли провести физическую инспекцию объекта и включить затем в свои предложения конкретные расценки, учитывающие местонахождение объекта. С учетом приверженности Механизма привлечению местных специалистов и потенциала к осуществлению проекта одно из основных требований в процессе отбора заключалось в том, что такая компания должна уже иметь местную деловую инфраструктуру в Африке.

21. В соответствии с рекомендацией Управления централизованного вспомогательного обслуживания и в ожидании заключения соглашения между Организацией Объединенных Наций и Объединенной Республикой Танзания об оформлении земельного участка Механизм в настоящее время договаривается о заключении с консультантом контракта для первого этапа консультаций, связанных с подготовкой эскизного проекта. Механизм ожидает, что он заключит контракт с отобранной компанией в первом квартале 2014 года.

#### **D. Концепция проекта**

22. В своем предыдущем докладе Генеральный секретарь изложил концепцию проекта, в котором учитываются конкретные условия на местах и общие программные цели Механизма. В основе концепции лежит размещение архивного, судебного и рабочих зданий вокруг открытого внутреннего двора, в центре которого будет посажено большое дерево, служащее символом правосудия во многих районах Африки. Из-за ограниченной и компактной сферы охвата проекта эта концепция была разработана собственными силами с использованием имеющихся ресурсов.

23. С учетом опыта, накопленного в ходе осуществления других проектов капитального строительства в регионе, участники которых рекомендовали определить цели и потребности проекта на этапе разработки его концепции, Механизм решил четко определить и сформулировать цели проекта и все функциональные потребности нового объекта, особенно в сферах безопасности и информационно-коммуникационных технологий. Как только будет подписан контракт с консультантом по архитектурному и инженерному проектированию, такая информация будет предоставлена консультанту, с тем чтобы он мог ее учесть на этапе проектирования.

24. В 2014 году консультант разработает подробную концепцию для объекта на основе концептуальных элементов, изложенных в предыдущем докладе Генерального секретаря. Работа консультанта будет разделена на несколько этапов. Первый этап, который начнется с подписания контракта между Организацией Объединенных Наций и консультантом, предусматривает предоставление услуг по подготовке эскизного проекта. На этом этапе консультант представит

концептуальную информационную записку, которая будет рассмотрена и проанализирована вместе с концептуальными проектировочными документами для подтверждения основных проектных потребностей и узких мест.

25. На этапе подробной разработки концепции консультант будет обязан представить проектировочное предложение по новым зданиям, в котором должны учитываться утвержденный бюджет и сроки. Консультант будет проводить проверки и замеры на местах, чтобы завершить технические расчеты, и затем подготовит предварительную и окончательную разбивку и смету расходов на основе подробного проекта, который подлежит утверждению Механизмом. Для оценки потенциальных рисков и последствий строительных работ будет проведена оценка воздействия на окружающую среду. Консультант будет также отвечать за подготовку и представление тендерной документации для строительства. Механизм ожидает, что процесс отбора строительной фирмы начнется в первой половине 2014 года.

#### **Е. Результаты двусторонних обменов на предмет совместного использования помещений**

26. В соответствии с резолюцией [67/244](#) В Генеральной Ассамблее Генеральный секретарь продолжал двусторонние обмены с судебными учреждениями, например с Африканским судом по правам человека и народов, для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, включая изучение возможности совместного использования помещений.

27. После принятия резолюции [67/244](#) В Механизм дважды встречался с Секретарем Африканского суда. На этих встречах обе стороны выразили заинтересованность в совместном использовании помещений, но не смогли договориться о конкретных сферах сотрудничества, поскольку процесс строительства постоянного здания Африканского суда пока находится на раннем этапе. Механизм по-прежнему считает возможным вариант совместного использования общих услуг и/или помещений, когда это рационально, экономически целесообразно и безопасно, и будет продолжать поиск возможных областей сотрудничества с Африканским судом по мере дальнейшего осуществления проекта строительства его постоянного здания.

### **Ш. Подотчетность в рамках проекта**

28. В своей резолюции [67/244](#) В Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря поручить Управлению служб внутреннего надзора (УСВН) обеспечить эффективный надзор за осуществлением проекта. Во исполнение этой просьбы помощник Генерального секретаря, выполняющий функции Секретаря Механизма, просил УСВН организовывать регулярные ревизии проекта, включая периодические встречи группы по проекту с ревизором-резидентом Международного уголовного трибунала по Руанде, чтобы обеспечить систематическое рассмотрение и учет советов и рекомендаций УСВН при реализации проекта. Первую ревизию проекта планируется провести во втором квартале 2014 года. УСВН обязалось включать результаты ревизий в свои ежегодные доклады Генеральной Ассамблее.

#### IV. График осуществления проекта

29. Как указывается в предыдущем докладе Генерального секретаря, в ответ на просьбу государств-членов сократить время, необходимое для завершения строительных работ, при обеспечении в то же время эффективного надзора за проектом группа по проекту, возглавляемая Секретарем Механизма и состоящая из представителей Механизма и Управления централизованного вспомогательного обслуживания, приняла ряд мер для значительного сокращения графика осуществления проекта — в общей сложности на 15 месяцев (с пяти лет и трех месяцев до четырех лет).

30. Были тщательно рассмотрены сроки осуществления проекта, указанные в предыдущем докладе Генерального секретаря. Механизм считает, что невозможно еще больше сократить сроки осуществления без ущерба для качества проектирования строительных работ. В дополнение к уже значительному сокращению графика Механизм обязан придерживаться нескольких сроков, строго предусмотренных закупочными процедурами Организации Объединенных Наций, в целях выполнения всех Финансовых положений и правил Организации Объединенных Наций, касающихся закупок, и соблюдения закупочных принципов Организации Объединенных Наций при приобретении необходимых услуг по проекту.

31. Хотя в реализации проекта произошла небольшая задержка примерно на два месяца при заключении контракта с консультантом по архитектурному и инженерному проектированию, применение Механизмом инициативного подхода к определению проектировочных потребностей новых помещений должно помочь компенсировать это небольшое отставание в выполнении графика. Дополнительные действия, предпринятые Механизмом, включают проведение совместно с Управлением централизованного вспомогательного обслуживания работы по ускорению внутриорганизационного утверждения и обзора консультативных услуг по архитектурному и инженерному проектированию и мероприятий по закупке строительных материалов.

32. Генеральный секретарь считает, что эти события существенно не отразятся на стоимости проекта. Механизм по-прежнему намерен завершить осуществление проекта без превышения сметы расходов, представленной в предыдущем докладе Генерального секретаря и утвержденной Генеральной Ассамблеей в резолюции [67/244 В](#).

33. Подробный график осуществления проекта приводится в приложении к настоящему докладу.

#### V. Проектные расходы, механизмы финансирования и ожидаемые издержки

34. В своей резолюции [66/240 А](#) Генеральная Ассамблея ассигновала первоначальную сумму в размере 3 млн. долл. США на осуществление проекта. Рассмотрев бюджетные предложения Механизма на двухгодичный период 2014–2015 годов, в которых предусматривается выделение ресурсов для проекта, Ассамблея в своей резолюции [68/257](#) ассигновала дополнительную сумму в раз-

мере 5 787 700 долл. США, в результате чего общий объем ресурсов, выделенных для проекта, составил 8 787 700 долл. США, что соответствует общему объему ассигнований, испрашенных для проекта.

35. В таблице ниже приводятся фактические расходы на 31 декабря 2013 года и прогнозируемые будущие расходы в 2014 и 2015 годах.

#### Расходы за период 2013–2015 годов

Описание	Прогнозируемые расходы (в долл. США)			
	2013 год <sup>a</sup>	2014 год	2015 год	Всего
<b>Расходы на строительство</b>	–	636 589	5 729 298	6 365 887
<b>Расходы на услуги архитектора и управление проектом</b>				
Гонорар архитектора <sup>b</sup>	–	381 954	254 635	636 589
Надзор за проектом и управление проектом <sup>c</sup>	155 919	267 948	211 933	635 800
Поездки <sup>d</sup>	12 396	45 378	41 302	99 086
<b>Итого</b>	<b>168 315</b>	<b>695 289</b>	<b>507 871</b>	<b>1 371 475</b>
<b>Общие расходы по проекту (исключая непредвиденные расходы)</b>	<b>168 315</b>	<b>1 331 878</b>	<b>6 237 169</b>	<b>7 737 362</b>
Непредвиденные расходы <sup>e</sup>	–	152 781	897 590	1 050 371
<b>Общие расходы (включая непредвиденные расходы)</b>	<b>168 315</b>	<b>1 484 659</b>	<b>7 134 759</b>	<b>8 787 733</b>

<sup>a</sup> Фактические расходы с момента утверждения проекта по 31 декабря 2013 года.

<sup>b</sup> Расходы на набор внешней архитектурной консультативной фирмы для подготовки подробной строительной документации, руководства строительными работами и выполнения функций лицензированного архитектора.

<sup>c</sup> Расходы на набор руководителя проекта для повседневного руководства проектной деятельностью и ее координации.

<sup>d</sup> Расходы на поездки персонала между Нью-Йорком, Гаагой и Арушей для оказания технической помощи в связи с осуществлением проекта.

<sup>e</sup> Из расчета 15 процентов от общей суммы строительных расходов и гонорара архитектора.

36. Механизм приступил к обсуждению с Международным уголовным трибуналом по Руанде и Международным трибуналом по бывшей Югославии возможности использования в новых помещениях пригодной для эксплуатации мебели и оборудования трибуналов, например генераторов, оборудования судебных помещений, рабочих столов и книжных полок. Этот подход согласуется с резолюцией 67/244 В, в которой Генеральная Ассамблея рекомендовала Генеральному секретарю обеспечить затратоэффективное сооружение судебных помещений и распределять выделяемые ресурсы наиболее эффективным и действенным образом.

## VI. Выводы

37. Несмотря на небольшую задержку с осуществлением проекта, был достигнут значительный прогресс по ряду ключевых вопросов. В апреле 2013 года к группе по проекту присоединилась руководитель проекта, которая с тех пор обеспечивает повседневное руководство проектом на местах в Аруше.

38. На продвинутом этапе находится официальное оформление безвозмездной передачи земли Объединенной Республикой Танзания в распоряжение Организации Объединенных Наций. 26 ноября 2013 года между Объединенной Республикой Танзания и Организацией Объединенных Наций было подписано соглашение о штаб-квартире Механизма (Арушское отделение). В настоящее время завершается подготовка дополнительного соглашения, регулирующего безвозмездную передачу земли и строительство новых помещений.

39. Почти завершен процесс найма консультанта по архитектурному и инженерному проектированию. На этом этапе проектирования, который является одним из ключевых этапов в графике проекта, будет подготовлена тендерная документация, которая будет использоваться для заключения контракта на строительство. Процесс отбора соответствующей строительной компании планируется начать в первой половине 2014 года.

40. Механизм продолжает внимательно следить за осуществлением проекта и принимать любые необходимые меры по смягчению потенциальных рисков для обеспечения того, чтобы проект был завершен в рамках общего графика и бюджета, утвержденных Генеральной Ассамблеей.

## VII. Меры, которые необходимо принять Генеральной Ассамблее

41. Генеральной Ассамблее предлагается принять к сведению настоящий доклад, содержащий обновленную информацию о прогрессе, достигнутом в осуществлении проекта за отчетный период.

## Приложение

### Прогнозируемый график осуществления проекта

Мероприятие	Согласно документу A/66/754		Согласно документу A/67/696		Текущий прогноз		
	Начало	Завершение	Начало	Завершение	Начало	Завершение	Статус
Утверждение Генеральной Ассамблеей решения подготовить эскизный проект	–	Начало 2012 года	–	Начало 2012 года	–	Начало 2012 года	Завершено
Отбор участка	Начало 2012 года	Конец 2012 года	Начало 2012 года	Конец 2012 года	Начало 2012 года	Конец 2012 года	Завершено
Программирование	Начало 2012 года	Середина 2012 года	Начало 2012 года	Конец 2012 года	Начало 2012 года	Конец 2012 года	Завершено
Набор руководителя проекта	Начало 2012 года	Середина 2012 года	Середина 2012 года	Начало 2013 года	Середина 2012 года	Середина 2013 года	Завершено
Подготовка концепции проекта	Конец 2012 года	Начало 2013 года	Середина 2012 года	Конец 2012 года	Середина 2012 года	Конец 2012 года	Завершено
Подготовка сметы расходов	Начало 2013 года	Середина 2013 года	Конец 2012 года	Конец 2012 года	Конец 2012 года	Конец 2012 года	Завершено
Утверждение Генеральной Ассамблеей решения приступить к проектированию и строительству	–	Середина 2013 года	–	Начало 2013 года	–	Начало 2013 года	Завершено
Набор консультанта по архитектурному проектированию	Середина 2012 года	Конец 2012 года	Начало 2013 года	Середина 2013 года	Середина 2013 года	Начало 2014 года	Находится на заключительном этапе
Подготовка проектной и строительной документации	Середина 2013 года	Начало 2014 года	Середина 2013 года	Начало 2014 года	Середина 2013 года	Начало 2014 года	В процессе выполнения
Проведение торгов на заключение строительного контракта	Начало 2014 года	Конец 2014 года	Начало 2014 года	Конец 2014 года	Середина 2014 года	Конец 2014 года	–
Переговоры по контракту, присуждение контракта и мобилизация средств	Конец 2014 года	Середина 2015 года	Конец 2014 года	Конец 2014 года	Конец 2014 года	Конец 2014 года	–
Этап строительства и внутренней отделки	Середина 2015 года	Начало 2017 года	Начало 2015 года	Конец 2015 года	Начало 2015 года	Конец 2015 года	–
Сдача в эксплуатацию	–	Начало/середина 2017 года	–	Конец 2015 года	–	Конец 2015 года	–