



Генеральная Ассамблея

Distr.: General
23 October 2019
Russian
Original: English

Семьдесят четвертая сессия
Пункт 135 повестки дня
Предлагаемый бюджет по программам
на 2020 год

Проект повышения сейсмостойкости зданий и замены отслужившего свой срок оборудования в штаб-квартире Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана в Бангкоке

Девятый доклад Консультативного комитета
по административным и бюджетным вопросам
о предлагаемом бюджете по программам на 2020 год

I. Введение

1. Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам рассмотрел доклад Генерального секретаря о проекте повышения сейсмостойкости зданий и замены отслужившего свой срок оборудования в штаб-квартире Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана в Бангкоке (A/74/317). В ходе рассмотрения этого доклада члены Комитета встречались с представителями Генерального секретаря, которые предоставили дополнительную информацию и разъяснения и в заключение направили письменные ответы, датированные 30 сентября 2019 года.
2. Доклад Генерального секретаря представлен во исполнение положений раздела VII резолюции 73/279 А Генеральной Ассамблеи, в котором Ассамблея просила, чтобы следующий доклад о ходе осуществления проекта был представлен на основной части ее семьдесят четвертой сессии.

II. Ход осуществления проекта

Этап проектирования и проведения тендеров

3. В своем докладе Генеральный секретарь отмечает, что проект перешел от стадии частичной разработки к стадии полного завершения проектирования и подготовки тендерной документации на строительство и что 28 июня 2019 года запрос на представление предложений по проведению общих строительных работ вышел на рынок (A/74/317, п. 54). Отмечается также, что из-за трудностей,



возникших в процессе завершения подготовки проектно-строительной документации (резюмируются в пункте 56 доклада), тендерная документация была опубликована позже, чем предполагалось изначально¹.

4. В ответ на запрос представить дополнительную информацию относительно этих трудностей Консультативный комитет был проинформирован о том, что необходимо было выделить дополнительное время для включения непредвиденных вопросов пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности, возникших на этапе проектирования, в окончательный проект, включая корректирующие меры по повышению огнестойкости бетонных перекрытий и колонн, недопущению распространения дыма через шахты лифтов между этажами, оборудованию безопасных зон на каждом этаже, ремонту лестниц для эвакуации в двух точках в целях соблюдения норм и правил пожарной безопасности и обеспечению наличия эвакуационных кресел на лестничных площадках (см. таблицу ниже). Кроме того, для обеспечения соблюдения общего мандата по проекту, предусматривающего обеспечение полной безопасности и соблюдение соответствующих норм и правил сейсмостойкости, необходимо было провести не предусмотренное в первоначальном проекте обследование для подтверждения устойчивости неконструкционных элементов здания секретариата Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в случае землетрясения. Помимо этого, проведение мероприятий по оптимизации стоимости в целях учета изменений в строительной документации и обеспечения того, чтобы стоимость проекта не вышла за рамки утвержденного бюджета, при обеспечении полного выполнения целей всего проекта потребовало больше времени, чем ожидалось, и было сопряжено с масштабной координацией, исключением неприоритетных элементов и использованием более рентабельных материалов и проектных решений. И наконец, были использованы дополнительные методы обеспечения качества, предусматривающие внедрение системы отслеживания замечаний и исправлений и проведение — как на объекте, так и дистанционно — семинаров-практикумов с ведущей консалтинговой компанией, с тем чтобы найти консенсусное решение для обнаруженных проблем.

Статьи, связанные с обеспечением пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности, и соответствующие расходы

(В долл. США)

Статьи, связанные с обеспечением пожарной безопасности
и безопасности жизнедеятельности

Расходы

1. Обеспечение огнестойкости конструкции (нанесение вермикулита на нижнюю сторону перекрытий и обшивка вертикальных элементов огнестойкими отбойными досками)	1 690 842
2. Строительство шахт дымоудаления (огнестойкие двери лифтов, воздуховоды)	471 793
3. Эвакуационные лестницы (перила; работы на двух лестничных площадках)	6 431
4. Пожаробезопасная зона (огнестойкая/дымонепроницаемая раздвижная дверь)	61 695
5. Эвакуационные кресла (15 этажей x 2 объекта)	31 482
Всего	2 262 243

¹ В предыдущем докладе о ходе осуществлении проекта указывалось, что запрос на представление предложений планируется опубликовать в январе 2019 года (A/73/327, п. 33).

5. Консультативный комитет отмечает, что в своем докладе Генеральный секретарь выражает уверенность в том, что благодаря дополнительному времени, затраченному на разработку и выпуск тендерной документации, будет повышено качество заявок и снижен риск получения завышенных цен, а участники тендера — согласно соответствующей просьбе — смогут представить предложения, направленные на повышение эффективности финансовых и временных затрат без ущерба для общих целей проекта (там же, пп. 54–57). Генеральный секретарь также заявляет, что, хотя пересмотренный график осуществления проекта предусматривает установление новой предполагаемой даты начала строительства, дата завершения проекта в целом остается той же — конец 2023 года (там же, п. 5). **Консультативный комитет отмечает незначительное расширение масштабов проекта и надеется, что Генеральный секретарь будет внимательно следить за деятельностью по проекту и примет все меры, необходимые для обеспечения его своевременного осуществления в рамках ресурсов, утвержденных Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 71/272 A (см. п. 24 ниже).**

Опасные материалы

6. Консультативный комитет напоминает, что в своем докладе (A/70/7/Add.3) по первому докладу Генерального секретаря о проекте (A/70/356) Комитет выразил мнение о том, что в интересах охраны здоровья и обеспечения безопасности сотрудников и строителей специализированную оценку на предмет наличия асбестосодержащих и других опасных материалов следует проводить до начала планирования работ по проекту, особенно если предлагаемым проектом предусматривается его осуществление без выселения сотрудников из здания на период строительных работ (A/70/7/Add.3, п. 19). В ответ на запрос Комитету была представлена дополнительная информация о том, как этот вопрос решается в рамках проекта. Секретариат заявил, что: а) удаление опасных материалов в местах проведения строительных работ является одной из ключевых целей проекта, которые были обозначены в первом докладе Генерального секретаря о проекте (A/70/356); b) результаты первого обследования, которое было проведено экспертом-консультантом в 2016 году во всем комплексе, показали минимальное наличие асбестосодержащих материалов в здании секретариата ЭСКАТО (A/71/333, п. 24); было также рекомендовано провести второе — более тщательное — обследование, чтобы составить полное представление о масштабе работ по удалению опасных материалов, которые необходимо будет провести до начала основных строительных работ; c) в настоящее время ЭСКАТО готовит запрос на представление предложений относительно проведения второго обследования, которым будут охвачены все помещения ЭСКАТО (в дополнение к местам проведения работ по проекту); ожидается, что запрос будет подготовлен и опубликован в ближайшее время; и d) как указано выше, тендерная документация на основные строительные работы была опубликована в июне 2019 года. Секретариат далее отметил, что подрядчик разработает план охраны здоровья и обеспечения безопасности, который будет предусматривать безопасное удаление и утилизацию опасных материалов в соответствии с международно признанными стандартами, и обеспечит безопасное удаление опасных материалов, обнаруженных в ходе первого обследования. Кроме того, подрядчику известно, что в соответствии с рекомендациями Комитета до начала строительных работ будет проведено второе обследование и что его результаты будут доведены до сведения подрядчика, с тем чтобы определить масштабы дополнительных работ. Помимо этого, дополнительные расходы на такие работы, если таковые потребуются, будут согласованы с подрядчиком, и при необходимости будут найдены решения по оптимизации затрат для того, чтобы сумма расходов по проекту не превысила утвержденного бюджета. Вместе с тем работы по удалению опасных

материалов не будут исключены и их объем не будет уменьшен. Комитет был также проинформирован о том, что в случае, если потребуются проведение масштабных работ по удалению опасных материалов, расходы на которые не могут быть покрыты за счет оптимизации затрат, для покрытия таких расходов будут использованы резервные средства.

7. Консультативный комитет подчеркивает необходимость как можно скорее учесть результаты второго обследования в объеме работ по проекту, включая план охраны здоровья и обеспечения безопасности. Комитет также подчеркивает необходимость внесения соответствующих корректировок в реестр проектных рисков и разработки стратегий управления любыми рисками, которые могут возникнуть в связи с результатами второго обследования, и уменьшения таких рисков (см. пункт 24 ниже). Комитет надеется, что Генеральный секретарь представит Генеральной Ассамблее обновленную информацию по этому вопросу при рассмотрении ею настоящего доклада, и рекомендует Ассамблее просить Генерального секретаря представить всеобъемлющую информацию по этому вопросу в следующем докладе о ходе осуществления проекта.

Методика строительства и стратегия в отношении подменных помещений

8. В своем докладе Генеральный секретарь отмечает, что, поскольку Генеральная Ассамблея в своей резолюции [73/279 A](#) утвердила предложенную Генеральным секретарем в его предыдущем докладе ([A/73/327](#)) методику строительства, предусматривающую пять этапов, разработка проекта для подменных помещений на территории комплекса была завершена, а в декабре 2018 года был заключен контракт на строительство. Строительные работы начались в январе 2019 года, а завершение строительства подменных помещений запланировано к началу первого этапа основных строительных работ в 2020 году. В пункте 70 доклада Генерального секретаря указывается, что вышеупомянутая методика строительства, предусматривающая пять этапов, позволит вести строительные работы в небольших секциях здания секретариата ЭСКАТО и ограничить число перемещаемых во время строительства людей, а в ходе строительных работ потребуются задействовать только подменные помещения на территории комплекса. Указывается также, что подменные помещения на территории комплекса включают помещения двух видов: а) новые помещения, где будут размещены до 120 человек; и б) малоиспользуемые помещения здания секретариата ЭСКАТО площадью примерно 540 кв. м, в которых будет произведен необходимый ремонт и которые будут использованы в качестве временных подменных помещений для 55–60 человек ([A/74/317](#), пп. 70–72).

Обеспечение эффективного использования пространства

9. В своем докладе Генеральный секретарь отмечает, что новая концепция открытой планировки рабочего пространства, которая будет реализована в рамках внутренних ремонтных работ в здании секретариата ЭСКАТО, позволит добиться 20-процентного повышения эффективности использования пространства, о котором говорится в докладе Генерального секретаря, содержащем предложение по этому проекту ([A/71/333](#)); это позволит выделить под аренду в здании секретариата дополнительно 1800 кв. м площади ([A/74/317](#) пп. 73–75). В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что концепция использования служебных помещений с открытой планировкой позволит осуществить стратегии гибкого использования рабочих мест, которые могут быть скорректированы в зависимости от функциональных потребностей той или иной группы клиентов. Кроме того, ЭСКАТО планирует в экспериментальном порядке опробовать стратегии гибкого использования рабочих мест на

консультантах, а затем адаптировать их под других пользователей. Комитет был также проинформирован о том, что поставленная в рамках этого проекта цель повысить эффективность использования служебных помещений на 20 процентов будет достигнута главным образом за счет реализации концепции использования служебных помещений с открытой планировкой и что осуществление стратегий гибкого использования рабочих мест может обеспечить еще более эффективное использование пространства.

10. В своем докладе Генеральный секретарь указывает, что ставка арендной платы на период 2018–2019 годов составляет 264 долл. США в год за квадратный метр для учреждений, фондов и программ Организации Объединенных Наций и 279,60 долл. США — для коммерческих арендаторов. Объем ежегодных поступлений от аренды составляет 3 507 300 долл. США, и, согласно прогнозам, он будет удерживаться на этом уровне до конца 2023 года. Кроме того, повышение эффективности использования пространства в здании секретариата на 20 процентов, которое ожидается на конец осуществления проекта в 2023 году, эквивалентно 1800 кв. м дополнительных арендных площадей, что означает дополнительные ежегодные поступления от аренды в размере 475 200 долл. США в 2024 году. Что касается поступлений от аренды подменных помещений после завершения строительных работ, то в докладе указывается, что находящиеся на стадии строительства подменные помещения, общая площадь которых составит 1250 кв. м, будут при необходимости перепрофилированы в конце осуществления проекта. В докладе также говорится, что определить потенциальные поступления от сдачи помещений в аренду можно будет более точно, как только будет разработана новая модель оценки арендной платы для ЭСКАТО (там же, пп. 83–85).

11. **Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря включить в его следующий доклад о ходе осуществления проекта подробную информацию об использовании подменных помещений, расположенных на территории комплекса, и об ожидаемых будущих поступлениях от сдачи помещений в аренду, а также о любых изменениях, касающихся эффективности использования пространства, включая выводы, сделанные по итогам применения стратегий гибкого использования рабочих мест на экспериментальной основе.**

Сотрудничество с правительством принимающей страны и другими государствами-членами

12. В своем докладе Генеральный секретарь отмечает, что ЭСКАТО продолжает регулярно представлять информацию государствам-членам и обращаться к ним с просьбами о внесении добровольных взносов и что, хотя конкретных предложений не поступало, ЭСКАТО будет продолжать поддерживать контакты с государствами-членами, которые, возможно, смогут поддержать проект за счет добровольных взносов, в том числе в неденежной форме, предоставив технических специалистов в области энергетики и сейсмической инженерии и методов устойчивого строительства (там же, пп. 8 и 9). **Консультативный комитет рекомендует Генеральному секретарю продолжать взаимодействовать с государствами-членами в целях мобилизации для проекта добровольных взносов и поддержки в других формах.**

13. В своем докладе Генеральный секретарь отмечает, что принимающая страна продолжала оказывать поддержку проекту, когда ЭСКАТО завершила разработку проекта и тендерной документации на общие строительные работы, особенно в том, что касается предоставления Министерством торговли рекомендаций в отношении ведения строительных работ в местных условиях и местных

законов и нормативных положений, а также взаимодействия проектной группы со столичной администрацией Бангкока и использования экспертных знаний, предоставленных Советом инженеров Таиланда (там же, пп. 10–14). В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что, хотя дать количественную оценку поддержке, предоставляемой принимающей страной в неденежной форме, не просто, такая поддержка существенно способствовала повышению эффективности проекта, включая его более обоснованное и результативное осуществление на этапах разработки и строительства. **Комитет с удовлетворением отмечает поддержку, оказанную принимающей страной.**

14. Что касается местных знаний и накопленного опыта, то в докладе приводится информация относительно: а) встречи членов проектной группы ЭСКАТО и Группы по закупкам с проектной группой, отвечающей за ремонтные работы в здании Детского фонда Организации Объединенных Наций в Бангкоке; b) организованного для проектировщиков ведущей консалтинговой компании посещения Единого дома Организации Объединенных Наций во Вьетнаме в рамках мероприятия по обмену передовым опытом и сопоставлению с контрольными показателями; c) совещания членов группы закупок ЭСКАТО с представителями Управления страховой комиссии Таиланда в рамках подготовки к выпуску тендерной документации по общим строительным работам; и d) сотрудничества между отделами ЭСКАТО и другими подразделениями системы Организации Объединенных Наций, входящими в состав Сети устойчивого предпринимательства ЭСКАТО в целях обмена знаниями по вопросам устойчивости и передовой практики в регионе, благодаря чему был проведен коллегиальный обзор масштабов устойчивости проекта (там же, пп. 22–28). **Консультативный комитет призывает ЭСКАТО продолжать прилагать усилия по использованию местной практики в рамках строительных проектов и делиться накопленным опытом с другими подразделениями Секретариата.**

Руководство проектом

15. Что касается руководства проектом, то в своем докладе Генеральный секретарь отмечает, что Исполнительный секретарь ЭСКАТО, который несет ответственность за проект, назначил Директора Административного отдела ЭСКАТО исполнительным директором проекта, при этом повседневная работа по проекту осуществляется под руководством специального управляющего проектом. Обновленная информация по проекту предоставлялась комитету заинтересованных сторон четыре раза. Помимо регулярно проводимых раз в две недели координационных совещаний между специальной группой по управлению проектом и Службой глобальной политики управления активами по мере необходимости организовывались специальные совещания в поддержку проектной группы. Кроме того, специальный координатор проекта, входящий в состав Службы глобальной политики управления активами, продолжает оказывать поддержку проекту, выполняя функции основного координатора между проектной группой, базирующейся в Бангкоке, и различными подразделениями в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций (там же, пп. 15–21).

Закупки

16. В докладе указывается, что закупочная деятельность в 2019 году в основном направлена на приобретение услуг генерального подрядчика для выполнения основных предусмотренных проектом строительных работ, сметная стоимость которых составит 20 358 млн долл. США. В целях привлечения как можно большего числа квалифицированных поставщиков в первом квартале 2018 года и втором квартале 2019 года ЭСКАТО проводила широкую информационно-пропагандистскую работу и опубликовала запрос на выражение

заинтересованности; она получила уведомления о первоначальном выражении заинтересованности от 44 компаний из 8 государств-членов, причем 6 компаний — из государств с переходной экономикой. В июне 2019 года 44 поставщикам был направлен запрос на представление предложений по этому проекту, и в помещениях ЭСКАТО была проведена обязательная конференция участников тендера, в которой приняли участие 15 заинтересованных поставщиков. Далее отмечается, что в дополнение к заключению контракта на строительство подменных помещений на территории комплекса в конце 2018 года (см. пункт 8 выше) и в соответствии с передовой практикой, установленной в рамках других капитальных проектов Организации Объединенных Наций, с инженерно-конструкторской компанией, имеющей опыт оказания аналогичных услуг Экономической комиссии для Африки (ЭКА), был заключен контракт на оказание третьей стороной услуг по проведению независимой экспертной оценки на сумму 54 500 долл. США, который должен обеспечить контроль качества за результатами работы ведущей консалтинговой компании (там же, пп. 45–53).

17. В ответ на запрос Консультативному комитету была представлена следующая обновленная информация о текущем состоянии дел с закупочной деятельностью и контрактами по проекту: а) в июне 2019 года был опубликован запрос на представление предложений по проведению общих строительных работ (см. п. 3 выше); в настоящее время предложение проходит техническую оценку, и контракт планируется заключить к февралю 2020 года; б) тендер на поставку офисной мебели и принадлежностей планируется объявить в начале октября 2019 года, а заключить контракт — к апрелю/маю 2020 года; и с) тендер на оказание услуг по перевозке планируется объявить к середине октября 2019 года, а заключить контракт — в апреле 2020 года. **Консультативный комитет надеется, что Генеральный секретарь примет все меры, необходимые для обеспечения своевременного завершения закупочной деятельности и недопущения задержек, которые могут негативно сказаться на осуществлении проекта.**

Проектная группа

18. В своем докладе Генеральный секретарь отмечает, что из девяти штатных должностей, утвержденных для проекта, заполнены семь (там же, п. 29). Из диаграммы III доклада видно, что набор проектной группы, который планировалось завершить к 1 июля 2019 года, идет с задержкой. В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что две должности, создание которых было утверждено Генеральной Ассамблеей в ее резолюции [73/279 A](#) с 1 января 2019 года (одна должность специалиста по материально-техническому обеспечению и координации (национальный сотрудник-специалист) и одна должность помощника по информационным технологиям (местный разряд)) заполнены с 1 сентября 2019 года.

19. В своем докладе Генеральный секретарь отмечает, что срок существования двух утвержденных должностей — инженера по строительно-монтажным работам (С-3) и специалиста по закупкам (С-3) — истекает по окончании 2019 года, как и планировалось изначально. Генеральный секретарь также предлагает создать в 2020 году три временные должности местного разряда: одну должность сотрудника по вопросам безопасности в рамках проекта, одну должность специалиста по безопасности и одну должность помощника по информационным технологиям. В докладе указывается, что эти три временные должности в соответствии с первоначальным планом предполагалось создать в 2020 году — ко времени начала следующего этапа проекта, когда будут заняты подменные помещения и начнется основное строительство ([A/74/317](#) пп. 29–32). В ответ на просьбу представить дополнительное обоснование потребностей в связи с

предлагаемыми тремя новыми должностями Консультативный комитет был информирован о том, что: а) специальный сотрудник по вопросам безопасности в рамках проекта, как предлагается, будет выполнять функции главного координатора по вопросам, касающимся охраны здоровья и обеспечения безопасности в связи с деятельностью по проекту и связанным главным образом со строительством и не входящим в круг ведения сотрудников Секции охраны и безопасности ЭСКАТО (таким, как удаление опасных материалов и инструктаж конечных пользователей, работающих в здании, где ведутся ремонтные работы); б) специалист по вопросам безопасности, как предлагается, будет выполнять дополнительную работу на этапе строительства, которая будет сопряжена с увеличением числа посетителей (подрядчики, поставщики услуг) и автотранспортных средств в связи с доставкой строительных материалов на территорию комплекса и их вывозом; и с) помощник по информационным технологиям, как предлагается, будет выполнять дополнительную работу, связанную с перемещением приблизительно 200 сотрудников на каждом этапе строительства в подземные помещения и из них. **Консультативный комитет рекомендует утвердить создание трех предложенных временных должностей.**

Доступность

20. В своем докладе Генеральный секретарь отмечает, что ремонтные работы, необходимые для обеспечения полной доступности здания секретариата в соответствии с применимыми стандартами Организации Объединенных Наций и международными стандартами, были включены в окончательную строительную документацию (там же, пп. 68 и 69). В ответ на запрос Консультативному комитету была представлена дополнительная информация об элементах, которые будут созданы в рамках усилий по обеспечению доступности, включая следующие: а) адаптацию всех имеющихся в здании мест общего пользования (включая рабочие помещения, конференц-залы, зоны отдыха, туалеты и системы вертикальной транспортировки) для обеспечения их доступности для лиц с нарушениями двигательной функции; б) адаптацию имеющихся в здании секретариата ЭСКАТО мест общественного пользования для облегчения передвижения лиц с полным или частичным нарушением слуха и/или зрения; с) обеспечение наличия мебели для лиц с ограниченными физическими возможностями, включая столы с регулируемой высотой, рабочие места, приспособленные для использования людьми в креслах-колясках, и столешницы доступной высоты; d) обеспечение наличия информационно-технологических средств с такими элементами доступной среды, как функция использования голосовых команд и специальный дисплей для лиц с полным или частичным нарушением зрения; e) обеспечение систем вертикальной транспортировки с доступными панелями управления, расположенными на высоте, удобной для людей в креслах-колясках, а также наличие голосовых инструкций и инструкций на шрифте Брайля на панелях управления; и f) обеспечение наличия механизмов экстренной эвакуации лиц с ограниченными физическими возможностями, нарушениями зрения или слуха. **Консультативный комитет надеется, что в своем следующем докладе о ходе осуществления проекта Генеральный секретарь представит обновленную информацию об элементах доступной среды, создаваемых в ЭСКАТО.**

Управление рисками

21. В своем докладе Генеральный секретарь отмечает, что в марте 2018 года в Бангкоке был проведен первый семинар-практикум по управлению рисками, на котором были подготовлены документы о стратегии управления проектными рисками, реестр рисков и первый количественный анализ рисков (по методу Монте-Карло), результаты которого были изложены в предыдущем докладе

(A/73/327). Кроме того, независимой компанией по управлению рисками были выпущены два отчета, один в июле 2018 года, а другой в мае 2019 года. Генеральный секретарь также отмечает, что результаты второго моделирования по методу Монте-Карло, проведенного в мае 2019 года, указывают на то, что при контрольном показателе в 80 процентов, установленном Организацией Объединенных Наций, прогнозируемые расходы по проекту составят приблизительно 41,5 млн долл. США, что на 1,5 млн долл. США больше утвержденной сметной максимальной общей суммы затрат. Как показывает гистограмма расходов (A/74/317, диаграмма I), уровень уверенности в том, что проект будет завершен в рамках утвержденного бюджета без принятия каких-либо дальнейших мер по снижению рисков, вырос примерно до 15 процентов, что представляет собой небольшое увеличение по сравнению с 12 процентами, полученными при первом анализе по методу Монте-Карло. В докладе отмечается, что из-за неопределенности в отношении дорогостоящих систем, на которые в настоящее время принимаются конкурсные предложения, уровень уверенности остается относительно низким. Однако ожидается, что он повысится после получения и согласования заявок на строительство (там же, пп. 35–44). **Консультативный комитет ожидает, что Генеральный секретарь будет внимательно отслеживать и снижать проектные риски и примет все необходимые меры к тому, чтобы обеспечить осуществление проекта в соответствии с перечнем работ, бюджетной сметой и сроками, утвержденными Генеральной Ассамблеей. Кроме того, Комитет надеется, что в свой следующий доклад Генеральный секретарь включит обновленную информацию о мерах по управлению рисками и их снижению.**

Подотчетность в рамках проекта

22. В своей резолюции 71/272 A Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря поручить Управлению служб внутреннего надзора (УСВН) обеспечить надзор за проектом и включать информацию об основных выводах в годовые доклады Управления о его деятельности. В своем докладе Генеральный секретарь отмечает, что в марте 2019 года УСВН провело третью ревизию проекта, и приводит некоторую информацию о вынесенных рекомендациях. В докладе далее указывается, что все рекомендации, вынесенные по итогам ревизии УСВН в 2018 году, были выполнены к 31 декабря 2018 года и что рекомендации, вынесенные по итогам ревизии 2019 года, уже выполняются (A/74/317, пп. 86–88). **Консультативный комитет ожидает, что Генеральный секретарь будет продолжать обеспечивать выполнение рекомендаций УСВН.**

III. График работ и смета расходов по проекту

23. Что касается графика работ по проекту, то Генеральный секретарь отмечает, что в связи с тем, что тендерная документация на общие строительные работы была выпущена позднее, чем планировалось изначально, строительные работы начнутся не в первом квартале 2020 года, как сообщалось ранее, а во втором квартале 2020 года. В докладе отмечается, что задержка обусловлена включением в окончательный проект мер по обеспечению качества и времени, которое понадобится для проведения дальнейшего изучения существующих условий на месте и включения корректирующих мер. Как отмечалось выше (пункт 4), это включало непредвиденные работы, касающиеся обеспечения пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности, необходимость в которых возникла на этапе проектирования. В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что проектная группа работала с Группой по эксплуатации помещений и объектов ЭСКАТО в целях обеспечения ее заблаговременного

привлечения к работе на этапе завершения проекта, с тем чтобы свести к минимуму продолжительность срока существования должностей членов специальной проектной группы и не продлевать сроки закрытия проекта в конце 2023 года, а также не допустить возникновения каких-либо дополнительных финансовых последствий в силу текущей задержки (там же, пп. 76–79). **Консультативный комитет приветствует применяемый подход и рекомендует Генеральному секретарю продолжать прилагать соответствующие усилия.**

24. Консультативный комитет с обеспокоенностью отмечает неоднократные задержки с началом строительных работ, о которых сообщалось в самом последнем и предыдущих докладах о ходе осуществления проекта. Комитет рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря принять все меры, необходимые для того, чтобы проект был завершен своевременно и в рамках утвержденного бюджета.

25. Что касается расходов по проекту, то Генеральный секретарь представляет предлагаемую пересмотренную смету расходов, в которой предусматривается увеличение расходов по статье «Управление рисками» (7500 долл. США) и расходов по статье «Поездки группы по управлению проектом» (10 600 долл. США), которые компенсируются сокращением расходов по статье «Услуги по управлению преобразованиями» (7500 долл. США) и расходов по статье «Группа по управлению проектом» (10 600 долл. США) (там же, приложение).

26. Что касается расходов, то в своем докладе Генеральный секретарь отмечает, что Генеральная Ассамблея ассигновала на осуществление проекта на период 2017–2019 годов в общей сложности 9 419 100 долл. США. Совокупный объем расходов по состоянию на 30 июня 2019 года составил 4 869 500 долл. США, а прогнозируемые расходы на оставшуюся часть 2019 года составляют 3 596 300 долл. США, в связи с чем неиспользованным на конец 2019 года, по прогнозам, останется остаток в размере 953 300 долл. США — 974 100 долл. США по разделу 33 «Строительство» минус перерасход по разделу 19 «Экономическое и социальное развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе» в размере 20 800 долл. США. Неиспользованный остаток средств складывается из: а) суммы в размере 240 000 долл. США по статье «Расходы на строительство», включающей 50 000 долл. США на переезд и 190 000 долл. США на создание инфраструктуры обеспечения безопасности на территории комплекса, которые будут использованы в начале 2020 года, а не в 2019 году, как планировалось изначально; и б) суммы в размере 736 700 долл. США, зарезервированной на случай непредвиденных расходов (там же, пп. 89 и 90).

Непредвиденные расходы

27. В смету заложено 3,194 млн долл. США на покрытие непредвиденных расходов, при этом на 2019 год такие расходы прогнозируются в размере 22 800 долл. США (там же, приложение). В докладе говорится, что 22 800 долл. США были израсходованы за первое полугодие 2019 года в связи с обследованием неконструктивных элементов в зданиях секретариата и вспомогательных служб ЭСКАТО в целях определения их эффективности в случае сейсмического воздействия и что эти расходы не были включены в первоначальную смету, однако были сочтены необходимыми для соблюдения норм и правил в области безопасности жизнедеятельности (см. п. 4 выше). Использование 22 800 долл. США по статье «Резерв на случай непредвиденных расходов» в 2019 году было представлено на рассмотрение членов Совета по контролю за изменениями в рамках проекта и утверждено им. Отмечается также, что использования резерва средств на покрытие непредвиденных расходов до конца 2019 года не ожидается (там же, п. 90 с)).

28. Что касается суммы в размере 333 000 долл. США, которая, как отмечалось в его предыдущем докладе (A/73/425, п. 25), была зарезервирована на покрытие непредвиденных расходов в 2018 году, то Консультативный комитет был проинформирован о том, что на момент подготовки предыдущего доклада Генерального секретаря (A/73/327) средства, по прогнозам, могли понадобиться на покрытие непредвиденных расходов в связи с предусмотренным проектом оборудованием подменных помещений. Однако по итогам успешно проведенного тендера был заключен контракт на строительство подменных помещений, не превышающий по стоимости предусмотренной в бюджете суммы, и в конечном итоге в 2018 году сумма в размере 333 000 долл. США, зарезервированная на покрытие прогнозируемых непредвиденных расходов, не понадобилась. Комитет был далее проинформирован о том, что неизрасходованная сумма, зарезервированная на покрытие непредвиденных расходов, была перенесена на последующие бюджетные годы в соответствии с резолюцией 72/262 А Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея постановляет, что неиспользованные резервные средства должны переноситься на последующие годы и что все остающиеся суммы неиспользованных резервных средств должны быть возвращены государствам-членам по завершении проекта в 2023 году.

IV. Потребности в ресурсах на 2020 год

29. Потребности в ресурсах на 2020 год составляют, по оценкам, 7 364 000 долл. США, включая:

а) 886 400 долл. США по разделу 19 «Экономическое и социальное развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе», требующиеся на финансирование сохраняющихся шести должностей в проектной группе (1 С-5, 1 С-4, 2 должности национального сотрудника-специалиста и 2 должности местного разряда), на покрытие 50 процентов расходов на финансирование должности координатора проекта (С-4) в Центральных учреждениях, осуществляемое на совместной основе с проектом реконструкции Дома Африки в комплексе ЭКА, а также на финансирование трех новых должностей (местный разряд), которые предлагается создать с 1 января 2020 года (см. п. 19 выше);

б) 6 477 600 долл. США по разделу 33 «Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений», требующиеся на основные строительные работы, включая мебель и оборудование (5 002 000 долл. США), профессиональные услуги (318 100 долл. США), резерв на случай изменения цен (568 600 долл. США) и резерв на случай непредвиденных расходов (588 900 долл. США).

30. С учетом неиспользованного остатка средств в размере 953 300 долл. США на конец 2019 года Генеральный секретарь просит ассигновать на 2020 год сумму в размере 6 410 700 долл. США (A/74/317, пп. 91 и 92).

V. Выводы и рекомендации

31. Рекомендации Генерального секретаря в отношении мер, которые предлагается принять Генеральной Ассамблее, изложены в пункте 94 его доклада. С учетом изложенных выше замечаний и рекомендаций Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее:

а) принять к сведению информацию о прогрессе, достигнутом за период после выпуска предыдущего доклада Генерального секретаря;

- b) принять к сведению пересмотренную смету расходов по проекту;
 - c) утвердить учреждение трех временных должностей (местный разряд) с 1 января 2020 года в проектной группе по разделу 19 «Экономическое и социальное развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе» предлагаемого бюджета по программам на 2020 год;
 - d) ассигновать сумму в размере 6 410 700 долл. США на деятельность по проекту в 2020 году, в том числе 907 200 долл. США по разделу 19 «Экономическое и социальное развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе» и 5 503 500 долл. США по разделу 33 «Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений» предлагаемого бюджета по программам на 2020 год, которая будет покрываться за счет средств резервного фонда.
-