

Distr.: General
1 November 2007
Arabic
Original: English

الجمعية العامة



الدورة الثانية والستون

البند ١٢٨ من جدول الأعمال

الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٨-٢٠٠٩

تشديد مرافق إضافية للاجتماعات في مركز فيينا الدولي

التقرير العاشر للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن الميزانية
البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٨-٢٠٠٩

١ - نظرت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في تقرير الأمين العام عن تشييد مرافق إضافية للاجتماعات في مركز فيينا الدولي (A/62/358). وأثناء نظرها في البند، اجتمعت مع ممثلي الأمين العام الذين قدموا معلومات وإيضاحات إضافية.

٢ - ويقدم تقرير الأمين العام معلومات مستجدة عن حالة تشييد مرافق إضافية للاجتماعات في مركز فيينا الدولي، وعن التقدم المحرز منذ صدور التقرير السابق للأمين العام بهذا الصدد (A/61/166).

٣ - وتتضمن الفقرة ٣ من التقرير (A/62/358) معلومات عن حالة تنفيذ المشروع ويُتوقع الآن أن تكتمل عملية التشييد بحلول نهاية عام ٢٠٠٧، وسيتمهي تركيب المعدات التقنية في أواسط عام ٢٠٠٨، ويُنتظر أن تبدأ المنظمات الأربع التي لها مقار في مركز فيينا الدولي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واليونيبدو، ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومكتب الأمم المتحدة في فيينا) الانتقال إلى بناية M الجديدة خلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، ومن المتوقع حسب الخطة أن يُشغل المبنى بالكامل بحلول ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩. وقد أبلغت اللجنة بعد الاستفسار بأن تنفيذ المشروع جارٍ حسب الجدول الزمني.



٤ - وكما ورد في الفقرة ٤ من التقرير، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واليونيدو، ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومكتب الأمم المتحدة في فيينا سُسهم معا بمبلغ ٢,٥ مليون يورو في تشييد المرافق الإضافية. وستتم تغطية نصيب الأمم المتحدة من تلك المساهمة باعتماد قدره ١١٧ ٧٠٠ دولار مشمول في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٨-٢٠٠٩، في إطار الباب ٣٢، التشييد والتعديلات والتحسينات وأعمال الصيانة الرئيسية. (A/62/6 (Sect.32)).

٥ - وترحب اللجنة الاستشارية بتضمين تقرير الأمين العام معلومات عن إزالة الأسبستوس، على نحو ما أوصت به اللجنة (انظر الفقرة ٥ من الوثيقة A/61/361). وقد أوضح الأمين العام أن معدل التنفيذ الإجمالي لإزالة الأسبستوس هو ٥٠ في المائة، مما يعكس إتمام العمل في أربعة من الأبراج الستة (ألف وباء ودال وهاء). بمركز فيينا الدولي، التي يحتوي معظمها على مكاتب. وستبدأ أعمال إزالة الأسبستوس في الأبراج التي تأوي مرافق الخدمات المشتركة والعامية (واو وزاي) في أواخر عام ٢٠٠٧، وستواصل هذه الأعمال في عام ٢٠٠٩. ومن المقرر أن تبدأ خلال فترة السنتين ٢٠٠٨-٢٠٠٩ إزالة الأسبستوس من المبنى الذي يأوي، أساسا، مرافق المؤتمرات والخدمات المرتبطة بها. وعليه، فمن المتوقع أن تكتمل الخطة الإجمالية للمشروع في منتصف عام ٢٠١١.

٦ - وتوصي اللجنة الاستشارية بأن تحيط الجمعية العامة علما بتقرير الأمين العام عن تشييد مرافق إضافية للاجتماعات في مركز فيينا الدولي (A/62/358).