



第七十一届会议

议程项目 134

2016-2017 两年期方案预算

增建非洲经济委员会亚的斯亚贝巴办公设施的进度和包括非洲会堂在内会议设施翻修的最新情况

行政和预算问题咨询委员会的报告

一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于增建非洲经济委员会(非洲经委会)亚的斯亚贝巴办公设施的进度和包括非洲会堂在内会议设施翻修的最新情况的报告(A/71/370)。行预咨委会在审议报告期间会晤了秘书长的代表, 后者提供了补充信息和说明及最后于 2016 年 10 月 6 日收到的书面答复。

2. 秘书长在其报告中, 根据大会第 70/248 A 号决议第九节, 提供最新资料, 说明亚的斯亚贝巴非洲经济委员会(非洲经委会)新办公设施和相关配套项目的完成情况。秘书长还提供最新资料, 说明非洲会堂翻修情况, 包括一个游客中心更新企划案以及联合国亚的斯亚贝巴会议中心的占用和翻修情况。

二. 新办公设施和配套工程的最新施工情况

新办公设施

3. 秘书长报告指出, 新办公设施在 2014 年 6 月 19 日基本完工, 该房地到 2014 年 8 月已完全启用。在随后一年的缺陷责任期期间, 承包商有义务修补商定在启用之后执行的项目, 以及此后发现的任何缺陷(见 A/71/370, 第 7 段)。



4. 行预咨委会回顾，秘书长在其上次进度报告中表示，将在一年的缺陷责任期内扣留共计 5% 的约定合同费用，在此期间承包商可修补尚存的轻微缺陷(见 [A/69/359](#)，第 37 段，以及 [A/69/415](#)，第 4 段)。行预咨委会还回顾，秘书长在随后的进度报告中指出，非洲经委会已认定和通知，在缺陷责任期内，承包商未履行其修补缺陷的合同义务(见 [A/70/363](#)，第 11 段，以及 [A/70/7/Add.21](#)，第 5 段)。秘书长注意到，承包商提到，非洲经委会扣留 468 370 美元(占约定合同金额的 5%)所产生的资金困难是造成无法修补缺陷的原因(见 [A/71/370](#)，第 8 段)。

5. 行预咨委会还回顾，2015 年，非洲经委会委托进行了一次独立评估，以就承包商所做工作提供公正意见并予以核查，同时确定承包商是否履行了合同条款并满足了规格要求(见 [A/70/7/Add.21](#)，第 5 段)。秘书长在本次报告中指出，2016 年 1 月 6 日提交的评估报告的结论是，承包商或咨询设计公司没有任何违反合同的情况，并建议非洲经委会着手最后完成合同。468 370 美元将在定于 2017 年第一季度完成的最后修补清单行动完成之后支付(见 [A/71/370](#)，第 10 和 23 段)。行预咨委会询问后获悉，截至 2016 年 9 月 30 日，价值 89 500 美元的修补措施仍有待执行，在完成日未执行的修补措施的价值，如果有的话，将从最后付款中扣除。行预咨委会经询问还获悉，独立评估的费用 194 160 美元由非洲经委会的行政资源供资。行预咨委会再次建议，大会请秘书长确保剩余工程在新规定的期限内全面完工，并避免发生任何进一步的延误或费用(见 [A/70/7/Add. 21](#)，第 5 段)。

配套工程

6. 行预咨委会回顾，秘书长在其上一次进度报告中指出，截至 2014 年 6 月，有待完成的主要配套项目是涉及内部通道和停车设施的工程，在两次采购活动失败之后，非洲经委会于 2015 年 5 月雇用了亚的斯亚贝巴道路管理局，以确保在 2015 年 7 月在非洲经委会房地举行的第三次发展筹资问题国际会议前完成这些工程(见 [A/70/363](#)，第 14 和 15 段，以及 [A/70/7/Add.21](#)，第 7 段)。

7. 行预咨委会在上次报告中建议大会请秘书长委托内部监督事务厅审查财务条例和细则及既定采购政策和程序是否得到遵守(见 [A/70/7/Add.21](#)，第 8 段)。随后，大会在其第 [70/248 A](#) 号决议第九节第 18 段中强调内部监督事务厅需要继续监督非洲经委会的建造项目。在这方面，内部监督事务厅对施工活动的管理和非洲经委会的相关进程进行了审计。审计报告于 2016 年 8 月发布，将非洲经委会的治理、风险管理和控制流程评为部分令人满意，并就此提出了建议。¹

8. 关于内部通道和停车设施建筑工程，内部监督事务厅审计报告确定，关于采购的财务条例和细则应适用于非洲经委会与亚的斯亚贝巴道路管理局之间的协议。此外，监督厅还确定，非洲经委会在与亚的斯亚贝巴道路管理局订立协定前

¹ 见内部监督事务厅第 2016/086 号报告(可查阅 oios.un.org)。

应寻求主管中央支助事务助理秘书长的批准。因此，审计报告建议非洲经委会让助理秘书长事后审查该协议，并发布一份备忘录，提醒所有参与采购过程的工作人员在其授权范围内行事。这两项建议均被接受。

9. 在这方面，审计报告和目前的进度报告均表明，总部合同委员会在 2016 年 7 月 13 日举行的会议上就内部通道和停车设施工程进行了事后审查，助理秘书长 2016 年 7 月 19 日核准了会议记录。根据采购手册，对总部合同委员会以前审查过的合同进行任何重大修正或修改，都需要该委员会提出建议，并经助理秘书长批准。行预咨委会重申，应严格遵守本组织的财务条例和细则及所有采购政策和程序，防止再次发生此类情况(A/70/7/Add. 21, 第 8 段)。此外，行预咨委会还认为，应制订和适用问责措施。

三. 非洲会堂翻修项目最新情况

10. 大会在其第 70/248 A 号决议第九节中为非洲会堂翻修项目核准了项目范围、时间表和最高总体费用 5 690 万美元，其中包括在 2016-2017 两年期方案预算下批款 13 438 600 美元。

项目时间表

11. 秘书长在其上一次进度报告中指出，非洲会堂翻修项目准备分五个阶段进行：筹备(第 1 阶段)，设计(第 2 阶段)，施工前(第 3 阶段)，施工(第 4 阶段)，项目收尾(第 5 阶段)。前两个阶段已经完成，第三个阶段已经开始(见 A/70/363, 第 33 段)。

12. 秘书长在本次进度报告中指出，2015 年 12 月，总部合同委员会建议核准首席咨询人(拟订了第 1 和第 2 阶段)继续参与该项目，以便提供第 3、4 和 5 阶段所需的设计和监督服务。在经主管中央支助事务助理秘书长核准后，非洲经委会与采购司和法律事务厅协调，就合同细节进行了谈判，第 3 阶段(施工前)的执行于 2016 年 5 月开始。2016 年 8 月发布了第 4 阶段(施工)的正式意向，第 4 阶段合格投标人的最后甄选预计将在 2016 年底之前进行(见 A/71/370, 第 43 和 48 段)。

13. 秘书长还指出，项目第 3 至第 5 阶段所需的设计和监督服务合同谈判时间超出预期。针对这一延误，秘书长提议把施工阶段分为两部分：一个是前期工作，包括搬迁现有商业租户和拆除工作；另一个是主要施工工作。秘书长还指出，采用这个办法后，第 3 和第 4 阶段的工作可以交叉进行，早期工程的采购程序可以缩短，从而使施工(第 4 阶段)能够按计划在 2017 年后期开始，不会影响项目在 2021 年如期完工(同上，第 69 段)。行预咨委会询问后获悉，合同谈判延误所造成的项目时间表的拖延不超过 3 个月。该项目目前定在 2021 年年底完成(同上，图 1)。行预咨委会继续强调，必须从其他施工项目中汲取经验教训，并重申，非

洲会堂翻修项目如期进行对于避免任何可能的费用超支至关重要(见 [A/69/415](#), 第 25 段, 以及 [A/70/7/Add. 21](#), 第 27 段)。

订正费用计划

14. 由于施工阶段拆分成了两个部分, 秘书长提出了 2016-2017 年订正费用计划, 其中包括一个低于最初核定数的开支额(6 250 700 美元, 最初核定数为 13 438 600 美元)(见 [A/71/370](#), 表 4)。秘书长指出, 由于上述与首席咨询人的合同谈判的拖延, 拟将第 3 阶段(施工前)的部分施工费用 5 109 700 美元推迟到 2018-2021 年期间。

15. 秘书长还提议下列削减:

(a) 意外开支准备金减少 1 227 200 美元, 原因是 2017 年的施工前活动减少(见 [A/71/370](#), 第 75 段, 以及下文第 22 段);

(b) 涨价费用减少 713 000 美元, 反映了两个情况: 一是对施工前阶段费用有了更好的了解; 二是设计和监督服务费用减少 315 500 美元, 原因是与首席咨询人的谈判降低了合同数额(见 [A/71/370](#), 第 75 段, 以及下文第 20 段);

(c) 工作人员费用减少 71 600 美元, 原因是项目管理小组征聘发生拖延(见 [A/71/370](#), 第 75 段)。

16. 行预咨委会回顾, 大会在其第 [69/262](#) 号决议中核准自 2015 年 7 月 1 日起设立 2 个临时职位(1 个 P-5 和 1 个当地雇员), 并在其第 [70/248 A](#) 号决议中核准自 2016 年 7 月 1 日起设立 6 个临时职位(1 个 P-4、3 个本国专业干事和 2 个当地雇员), 涉及项目管理小组和 1 个项目支助临时职位(P-3)(见 [A/70/7/Add.21](#), 第 37 段)。秘书长在其上次报告中指出, 最初核定的两个项目主管(P-5)和行政助理(当地雇员)职位的征聘进程被推迟(见 [A/70/363](#), 第 53 段)。秘书长在本次报告中指出, 这两个职位已在 2016 年 3 月填补, 采购干事(P-3)、主管(本国专业干事)、工程办事员(本国专业干事)和后勤助理(当地雇员)职位的征聘已经完成。征聘小组其余成员的征聘正在进行: 1 个项目建筑师/工程师(P-4)、1 个主管(本国专业干事)和 1 个财务助理(当地雇员)(见 [A/71/370](#), 第 58 段)。行预咨委会预计将从速完成其余征聘, 以便能够及时提供项目支助。

17. 秘书长还提议在 2016-2017 两年期追加经费, 其中包括用于专业咨询服务的 60 000 美元和用于独立风险管理服务的 90 000 美元(同上, 第 75 段)。大会在第 [69/262](#) 和 [70/248 A](#) 号决议中请秘书长采取适当措施, 以缓解潜在风险并密切监测非洲会堂翻修项目, 从而避免任何进一步延误。²

² 内部监督事务厅的审计报告还建议非洲经委会与中央支助事务厅共同制定风险管理框架。

18. 秘书长在其本次报告中指出，将直接向中央支助事务厅报告的风险管理公司将负责制定总体风险管理战略。为此，该公司将定期对预期的项目行动进行独立评估，为项目提供风险管理和保证方面的专门知识。该公司将配合项目管理小组的工作，协助小组进行风险识别和评估工作以及制定缓解战略。此外，风险管理公司将向非洲经委会执行秘书提供意见和建议。该公司的聘用进程预定将由中央支助事务厅在 2016 年底至 2017 年初期间进行(同上，第 63-66 段)。行预咨委会期望，风险管理公司的聘用进程将尽快进行，并相信，风险管理公司通过其统属关系将帮助中央支助事务厅积极参与监督非洲经委会的拟议项目(见 A/70/7/Add. 21，第 35 和 45 段)。

费用上涨和意外开支

19. 秘书长的报告附件三载有一份表格，显示直到 2021 年计划完成年份的各年份整个项目费用计划，包括意外开支准备金 8 598 400 美元和涨价费用共计 5 906 400 美元，显示施工前涨价费用有所减少。在秘书长上次报告中，意外开支准备金估计为 8 736 900 美元，涨价费用估计为 6 086 900 美元(见 A/70/363，表 1)。

20. 行预咨委会询问后获悉，由于预计施工将于 2017 年最后一个季度开始，³ 预测期缩短，估计上涨率从 4% 的固定上涨率降至直至 2018 年的 2.5%、2019 年和 2020 年的 3.5%、2021 年的 4%。行预咨委会还获悉，2016 年在埃塞俄比亚的实际施工上涨费用估计在 0.5% 至 1% 之间。

21. 关于意外开支准备金，行预咨委会回顾，该项准备金用于未预见的现场条件、业主要求变化(但不包括范围变化)以及设计错误和疏忽等因素造成的项目费用意外变化。对非洲会堂翻修项目的意外开支的估计是基于施工费用的 20% 的固定比率(见 A/70/7/Add. 21，第 50 段)。大会在其第 70/248 A 号决议中着重指出，项目意外开支的估计应以所查明的项目各阶段的相关风险为依据，并要求在项目基本成本之外单独列报意外开支估计数。大会还回顾，所有未动用的剩余应急资金应在项目结束时交还会员国。

22. 秘书长指出，非洲经委会在首席咨询人的支助下，已开始细化意外开支估计数，将其细分并与风险评估挂钩，等独立风险管理公司在 2017 年初加入进来，将进行将实际所需应急经费与评估风险挂钩的完整的量化分析(见 A/71/370，第 72 段)。行预咨委会预计估算意外开支准备金的这一新方法将迅速实施，并相信秘书长的下一次进度报告将列入关于最新意外开支估计数的信息。

³ 项目第 4 阶段(施工)最初定于 2017 年 1 月 1 日开始(见 A/69/359，图二)。其后秘书长指出，第 4 阶段的开始日期已改至 2017 年最后一个季度(见 A/69/363，图二)。

项目治理

23. 秘书长在其本次报告中指出，自从他上次报告以来，项目治理已经取得了进展，包括下列方面的进展：

(a) 最后确定利益攸关方委员会的职权范围。该委员会的目的是协助作为项目所有人的非洲经委会执行秘书作出高级别决策，积极主动管理项目，并为项目产品的设计和交付提供用户投入和保证(同上，第 52(a)和 54 段)；

(b) 拟定咨询委员会的职权范围草案。咨询委员会的职责是支持执行秘书和利益攸关方委员会确保及时实现组织和项目的特定预期目标，并引导和管理外部利益攸关方的期望(同上，第 52(b)段)。委员会向作为项目所有人的执行秘书提供不具约束力的战略咨询意见，包括对项目的独立和公正的见解、认识和战略思维，并有效协调和响应会员国所表达的意向(同上，第 52(b)段)。大会在其第 70/248 A 号决议中鼓励秘书长设立一个独立而公正的咨询委员会，该委员会的成员组成应具有广泛的地域代表性，同时确保拥有所需的专门知识。秘书长在本次报告中指出，执行秘书联系了会员国，询问了它们对组建咨询委员会的意向(同上，第 55 段)。

24. 行预咨委会鼓励秘书长加快努力，迅速组建利益攸关方委员会和咨询委员会，以加强拟议非洲会堂翻修项目的治理。

自愿捐助

25. 秘书长指出，马里政府于 2016 年 7 月为非洲会堂翻修项目捐款 52 192 美元(同上，第 50 段)。行预咨委会询问后获悉，非洲经委会通过了一个筹集自愿捐款的三级战略。第一级于 2015 年 10 月开始，包括给东道国、非洲成员国和非洲联盟显示项目自主权的第一个机会。第二级于 2015 年 12 月开始，旨在动员联合国其余会员国积极考虑大会关于提供自愿支助的要求。第三级将针对有意通过自愿支助介入该项目的私营实体。行预咨委会赞赏地注意到马里和东道国政府的自愿捐助(见第 31 和 35 段)，并鼓励秘书长争取更多的自愿捐款。

人员配置

26. 秘书长提议设立项目协调员(P-4)的临时职位，拟从 2017 年 1 月 1 日起聘用，直至项目完成，费用将与亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)的防震项目平摊。估计 2017 年该临时职位的费用为每个项目 65 200 美元(同上，第 75 (f)段)。这一职位将设在总部的中央支助事务厅，为海外房地产管理股股长提供支持。对于非洲经委会，此职位的任职者将在该股股长的指导下，为非洲会堂项目管理人提供日常监督、指导和技术支助，并将重点放在直接向管理股报告的独立风险管理公司的合同管理上，以确保该公司开展独立外部审查，同时辅助专职项目管理小组的工作，并为小组的风险识别和评估活动包括制定缓解战略提供便利(同上，

第 60 段)。如秘书长关于亚太经社会防震项目报告(见 [A/71/333](#) 和 Corr.1, 附件三, (k)段)所述, 该职位的任职者同时还对防震项目提供支持, 其职位的另外 50%费用由防震项目供资。行预咨委会获悉, 还可利用项目协调员的服务来帮助协调今后其他潜在项目。⁴ 行预咨委会关于亚太经社会地震项目协调员职位的意见和建议载于其相关报告(见 [A/71/570](#), 第 33 段)。

27. 行预咨委会在上次报告中认为, 纽约的中央支助事务厅应积极参与监督非洲经委会的拟议项目, 以确保对基本建设项目进行中央监督(包括风险管理), 并运用经验教训(见 [A/70/7/Add.21](#), 第 35 段)。行预咨委会认为, 设在总部的项目协调员可以在这一问题上发挥重要作用, 因此建议核准项目协调员(P-4)职位。行预咨委会还认为, 秘书长的下一次报告应解释在一个项目比另一个项目先完成的情况下对费用分摊安排的影响。

28. 秘书长还提议设立 6 个安保干事临时职位(当地雇员), 从建筑工程开始日起直至项目完成。2017 年这些职位的相关费用估计为 37 600 美元(见 [A/71/370](#), 第 75 (h)段)。秘书长指出, 施工定于 2017 年后期开始, 届时必须将施工区与主要办公区隔离, 并采取安全和安保措施, 包括每天对大量工人实行出入控制。为了对施工现场提供安全保护并控制出入, 需要请设的安保干事职位(同上, 第 61 段)。

29. 行预咨委会回顾, 秘书长在其上一次报告中请求设立 6 个安保干事职位(当地雇员)。秘书长还在该报告中指出, 将需要这些职位, 以便在施工期间控制施工现场的活动, 任职者将向安保和安全科科长或其指定人员报告(见 [A/70/363](#) 和 Corr.1, 第 57 段和附件四)。行预咨委会建议核准 6 个安保干事职位(当地雇员)。

游客中心

30. 秘书长根据第 [70/248 A](#) 号决议提出游客中心更新企划案(见 [A/71/370](#), 第 28-39 段)。行预咨委会赞赏提高这一更新企划案的明确度的努力。其要点如下:

(a) 开办费估计为 50 000 美元, 而年度业务费用估计为 60 200 美元。行预咨委会注意到, 这一估计数不包括维修和公用事业费用, 并在询问后获悉, 游客中心将利用非洲会堂的现有空间, 因此这些费用已经列入整个大楼的维修和公用事业费用;

(b) 1 名新闻助理(当地雇员), 每年费用 27 700 美元, 一名导游(个体订约人), 每年费用 5 000 美元, 用于在第一个两年期内开办导游(同上, 表 2);

⁴ 秘书长所指今后潜在项目如下: (a) 非洲经委会, 旧办公大楼, 费用估计数为 1 370 万美元; (b) 内罗毕办事处, A-J 街区, 费用估计数为 4 410 万美元; (c) 内罗毕办事处, 场地基础设施, 费用估计数为 1 880 万美元; (d) 拉加经委会, 北楼, 费用估计数为 710 万美元; (e) 非洲经委会, 食堂和图书馆, 费用估计数为 1 250 万美元。

(c) 更新企划案预计游客人数为每年 10 400 人，大大低于秘书长上一次报告预测的人数(每年 73 000 名游客)。行预咨委会询问后获悉，预计每年游客人数包括 4 000 名国际游客和 6 400 名国内游客。行预咨委会在上一次报告中认为，当时游客人数的初步预测可能较为保守，并鼓励非洲经委会通过宣传和其他外联活动增加游客人数(见 [A/70/7/Add.21](#)，第 19 段)。行预咨委会不认为非洲会堂游客预计人数是准确的，相信秘书长将完善其计算(另见下文(d)分段)；

(d) 在宣传活动方面，行预咨委会经询问获悉，过去一年中，非洲经委会加强了与埃塞俄比亚政府的接触，包括外交部、教育部和旅游组织，商讨如何更好地支持游客中心和非洲会堂翻修项目。非洲经委会还派出一名工作人员去日内瓦和内罗毕游客中心考察，向他们学习，并确定最佳做法和在头几年的运营中可能出现的挑战。行预咨委会鼓励非洲经委会继续努力通过宣传和外联活动增加游客人数；

(e) 更新企划案现在预计，每年游客门票产生的收入毛额为 82 560 美元，而上一版企划案的估计数为 72 000 美元至 100 000 美元(同上，第 20 段，以及 [A/71/370](#)，表 1)。⁵ 秘书长指出，可以通过在游客中心举办演讲活动和艺术展览收取特别费用来增加收入，但企划案中并没有具体说明这方面的任何收入数额(见 [A/71/370](#)，第 36 段)。行预咨委会鼓励秘书长在下次报告中列入关于不同收入来源的详细资料。

31. 秘书长在本次报告中指出，已经开始就是否可能为游客停车场所需更多土地提供自愿捐助与东道国进行讨论(同上，第 49 和 67 段)。行预咨委会询问后获悉，已于 2016 年 9 月发出一份普通照会，正式要求发放土地，埃塞俄比亚外交部已承诺将此事交予亚的斯亚贝巴市当局负责。

四. 会议中心的占用和翻修

占用

32. 秘书长在报告中指出，过去几年中，非洲经委会会议中心利用率稳步上升，从 2012 年的 67% 升至 2016 年头 6 个月的 90%。秘书长还指出，为响应大会第 [70/9](#) 号决议(第 25 和 26 段)，非洲经委会与非洲联盟委员会以及设在亚的斯亚贝巴的联合国机构加强了伙伴关系，还针对当地组织和国际组织主动营销，从而带来了上述会议中心利用率的提高(见 [A/71/370](#)，第 77 和 78 段)。

⁵ 行预咨委会经询问获悉，秘书长的报告([A/71/370](#))表 1 所载游客中心参观票价数字应为：3 美元(国际私立小学、中学和大学)；2 美元(老年公民、公立学校和残疾人)；10 美元(国际游客和国际学生)。

33. 行预咨委会经询问后获悉，非洲经委会会议中心的利用率是基于每年 208 个工作日，同时考虑到周末、联合国法定假日、埃塞俄比亚其他特定假日和会议淡季。行预咨委会还获悉，在审查秘书长关于会议时地分配办法的报告(见 [A/71/116](#))时，日内瓦、内罗毕和纽约的利用率的计算是基于每年 251 个工作日。行预咨委会还获悉，秘书处正在制定一个适用于所有四个工作地点的利用率统计方法。

34. 行预咨委会回顾其以往曾要求根据实际占用情况与秘书处所有会议设施现有全部容纳能力的对比，提供利用率方面的资料(见 [A/70/432](#)，第 4 和 5 段，以及 [A/69/527](#)，第 5 段)。行预咨委会相信，新的利用率统计方法所用的计算方法将建立在每个工作地点每年工作日数量相同的基础上，以确保所有工作地点的统计数据可靠而且可以比较。行预咨委会关于会议中心的利用率的意见和建议载于大会关于会议时地分配办法的报告(见 [A/71/549](#)，第 5 段)。

翻修

35. 关于会议中心屋顶翻修，秘书长指出，在 2015 年底完成设计和咨询阶段后，将项目的最后阶段(余下的 7 562 平方米)合同授予了一个承包商。工程定于 2016 年 12 月 31 日前完工(见 [A/71/370](#)，第 79 段)。秘书长还表示，为满足残疾人的需要，讲台的重新设计也定于 2016 年年底前完成。安装工程，包括铺设地毯以及电气、视听、信息技术和建筑工程定于 2017 年第一季度完成(同上，第 80 段)。行预咨委会询问后获悉，东道国已为该项目提供音频和视频系统等实物捐助，数额为 408 935 美元。行预咨委会相信，翻修工作将按时完成。

五. 结论

36. 有待大会采取的行动载于秘书长的报告([A/71/370](#))第 83 段。

37. 根据上述意见和建议，行预咨委会建议大会：

- (a) 表示注意到自上次进度报告发布以来所取得的进展；
- (b) 表示注意到非洲会堂翻修项目的治理结构；
- (c) 表示注意到非洲会堂翻修项目的订正费用计划；
- (d) 表示注意到游客中心更新企划案，并请秘书长在 2020–2021 两年期拟议方案预算的收入第 3 款(服务公众)下编入游客中心的所需资金；
- (e) 核准在 2016–2017 两年期方案预算第 34 款(安全和安保)下设立 6 个安保干事职位(当地雇员)，自 2017 年 10 月起生效；

(f) 核准拟议设立项目协调员(P-4)，已在亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)防震改建和使用期满更换项目之下报请审批，该职位的经费在非洲会堂翻修项目核定项目总费用上限以内、与拟议的亚太经社会防震项目分摊。
