



第七十四届会议

议程项目 135

2020 年拟议方案预算

在亚的斯亚贝巴翻修非洲会堂和增建非洲经济委员会办公设施的进展情况

行政和预算问题咨询委员会关于 2020 年拟议方案预算的第二十次报告

一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于在亚的斯亚贝巴翻修非洲会堂和增建非洲经济委员会办公设施进展情况的报告(A/74/328)。行预咨委会在审议该报告期间会见了秘书长的代表，他们提供了补充资料，作出了澄清，最后提出了于 2019 年 11 月 8 日收到的书面答复。

2. 该报告是根据大会第 73/279 A 号决议第八节提出的。

二. 增建办公设施以及辅助工程的进展情况

3. 秘书长指出，增建办公设施(赞比西大楼)工程及其辅助工程已经完工。辅助工程项目的最后剩余部分，即汽车坡道和特定地点的电气和环卫工程，已于 2018 年 9 月全部完成。2018 年 10 月颁发了最终完工证书。他还指出，因此，该报告最后一次报告增建办公设施(赞比西大楼)和辅助工程项目的进展情况，今后的进展情况报告将仅介绍非洲经济委员会(非洲经委会)非洲会堂翻修项目的执行情况(A/74/328，第 1-4 段)。行预咨委会欣见增建办公设施(赞比西大楼)和辅助工程的项目完工和结束。



三. 非洲会堂翻修项目的进展情况

A. 与东道国政府以及其他会员国的合作

4. 秘书长指出，联合国已与埃塞俄比亚政府签订关于非洲会堂翻修项目货物和材料进口的协议(同上，第 34 和 35 段)。行预咨委会回顾，该协议已于 2018 年 4 月 13 日签署，其中规定了处理海关和进口事务的业务安排，授予了与执行该项目相关的其他特权和豁免(另见 [A/73/616](#)，第 5 段)。行预咨委会询问后获悉，联合国与亚的斯亚贝巴市即将签署一项租赁协议，允许非洲经委会无偿使用一块土地停放车辆，期限为 60 年，并有延长期限的可能性。行预咨委会还获悉，一项相关的总括协议也已准备好供签署，这项协议将确保给予联合国的特权和豁免也适用于位于非洲经委会大院围栏外的停车场。行预咨委会感谢东道国持续在亚的斯亚贝巴支持非洲经济委员会，并相信秘书长将继续与东道国保持联系，确保项目顺利完成。

5. 秘书长指出，非洲经委会设立了一个信托基金，记录过去和未来的捐款，马里政府于 2016 年捐献了 52 192 美元。他还指出，2020 年和 2021 年的会员国摊款将减去这笔捐款数额。行预咨委会询问后获悉，瑞士政府承诺提供 10 万瑞士法郎的自愿捐款，用于启动和运营游客中心。另外，秘书长指出，根据大会关于制定可持续调动资源战略的要求(第 [73/279](#) A 号决议，第八节第 4 和 5 段)，非洲经委会伙伴关系和资源调动科正在最后确定一项调动会员国和私营部门资源的行动计划([A/74/328](#)，第 36-41 段)。行预咨委会注意到，非洲经委会计划聘用一名资源调动专家(咨询人)，支持制定该计划(见下文第 10 段)。行预咨委会欢迎提供上述自愿捐款，欢迎作出未来捐款承诺，鼓励秘书长继续与其他会员国接触，为非洲会堂翻修寻求自愿捐款和其他形式的支持。行预咨委会期待下次进展情况报告提供信息，介绍非洲经委会资源调动计划的最新情况。

6. 关于非洲经委会为获得更多自愿捐款而作出的总体努力以及借鉴这方面经验教训的情况，行预咨委会回顾，为了减少给会员国带来的总体项目成本，联合国日内瓦办事处备有一份属于战略遗产计划项目范围的潜在项目详细清单，如会议室翻修、艺术品修复和信息技术资源，为这些潜在项目征求捐助方自愿捐款，借此减少会员国需要提供的资金(另见 [A/74/7/Add.13](#)，第 24 段)。行预咨委会认为，非洲会堂翻修也可借鉴这种做法。因此，行预咨委会建议大会请秘书长编制并向捐助国分发一份可能值得提供实物或现金自愿捐助的已规划项目详细清单。行预咨委会建议大会请秘书长在下次进展情况报告中介绍这方面的最新情况。

7. 秘书长指出，非洲经委会已就非洲会堂项目与联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)、非洲联盟和非洲世界遗产基金以及学术界和其他实体接触(另见 [A/73/616](#)，第 5 段)。此外，他指出，非洲经委会还于 2019 年 3 月在摩洛哥马拉喀什举行的非洲财政、规划和经济发展部长会议上展示和宣传非洲会堂项目。行预咨委会重申其观点，即：应继续努力提高全球对具有历史意义的非洲会堂及其所代表的非洲遗产的认识，并与区域和国际学术和研究机构、包括与专门从事非洲历史和文化研究的大学和博物馆建立伙伴关系(另见 [A/73/616](#)，第 7 段)。行预

咨委会期待下次进展情况报告提供信息，介绍在这方面所作努力和所取得成果的最新情况。

B. 项目治理和管理

8. 秘书长的报告详细介绍了项目治理和管理情况，包括项目小组的情况(A/74/328, 第 11-24 段)。项目所有人仍然是非洲经委会执行秘书，项目治理结构没有变化，项目的总体管理情况如下：(a) 利益攸关方委员会和咨询委员会定期举行会议；(b) 通过定期会议、总体项目监督、技术指导和咨询，持续与总部全球资产管理政策处(前中央支助事务厅)进行协调；(c) 一家独立风险管理公司定期举行会议，为项目风险管理提供指导，包括协助进行定量项目风险评估(另见下文第 11 和 12 段)。秘书长还指出，一个工作组负责支持风险管理公司为会议和信息技术系统和网络制定设计和招标文件。

9. 关于非洲经委会项目小组，行预咨委会询问后获悉，所有小组成员都已到任，即：1 名项目经理(P-5)、1 名建筑师/工程师(P-4)(设在纽约总部，非洲经委会承担 50%费用，亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)承担 50%费用)、1 名采购干事(P-3)、1 名建筑/土木/结构工程师(本国专业干事)、1 名机械/电气工程师(本国专业干事)、1 名工程办事员(本国专业干事)、1 名财务和预算干事(当地雇员)、1 名物流和航运助理(当地雇员)和 6 名安保干事(当地雇员)。行预咨委会相信，如果一个项目或两个项目的需求随着时间的推移而发生变化，将会调整建筑师/工程师(P-4)的作用和修改分摊费用比例(另见 A/74/7/Add.8, 第 19 和 29 段)。

10. 秘书长还指出，目前已聘请 3 名咨询人，即：2 名展览策展人和 1 名艺术品修复专家，非洲经委会打算再聘请 2 名咨询人，即：1 名通信事务咨询人和 1 名资源调动专家(A/74/328, 第 23 和 24 段，另见上文第 5 段)。

C. 风险管理

11. 秘书长的报告详细说明了风险管理情况和为减轻风险而积极主动采取的措施(同上，第 27-33 段)。在非洲经委会举办第二次风险管理讲习班¹ 和进行第二次定量风险分析(蒙特卡洛模拟法²)之后，更新了成本敏感性分析，以衡量总体费用估计数与五个最大风险之间的相关性：(a) 所有人指令的变更(最新设计要求)；(b) 所有人指令的变更(任择范围增补)；(c) 时间表推迟；(d) 会议和信息技系统；(e) 承包商争议/履约问题(同上，第 31 和 32 段以及和图二)。

12. 秘书长指出，第二次蒙特卡洛模拟显示，按照联合国“P80”置信水平，预计该项目的费用约为 5 817 万美元，与费用估计数 5 690 万美元相比，多出 126 万美元。秘书长的报告提出的费用直方图显示，现在的置信水平降低，为 69%(前

¹ 第一次风险管理讲习班于 2018 年 2 月举行，第二次讲习班于 2019 年 5 月举行(A/74/328, 第 27 和 28 段)。

² 蒙特卡洛模拟法是一种统计分析方法，用于更好地了解项目中的风险影响，方法是，采用有关各阶段和各构成部分的时间和估计费用从下限到上限的一系列数值，通过运转多种随机项目假设进行计算机模拟(A/73/426, 第 19 段)。

一年的水平为 75%)，项目将在费用估计数内完成(同上，第 29 段及图一)。秘书长还指出，在预算内交付项目的置信水平下降，这与项目完工时间预计延迟 11 个月有关，一旦开始实施主要工程方案，并且对承包商交付工程的能力有了更好的了解，置信水平将提高(同上，第 30 段，另见下文第 15-17 段)。

D. 项目时间表、规划和设计活动

13. 秘书长的报告提供了详细资料，介绍整个项目时间表以及规划和设计活动，包括采购活动(同上，第 42-47 段、51-58 段和 62-64 段，以及图三)。秘书长指出，非洲会堂翻修的目标如下：(a) 结构和抗震升级；(b) 确保使用者人身、生命及防火安全；(c) 遵守无障碍环境和有关残疾人的其他规定；(d) 实施节能和与有效利用自然资源相关的其他举措(另见下文第 20 和 21 段)；(e) 室内空气和照明质量满足健康要求(同上，第 7 段)。

14. 秘书长指出，项目实施战略包括以下五个施工工程方案包：

(a) 早期搬迁工程：按照时间表，早期搬迁工程方案包最迟于 2019 年 9 月底完成；³

(b) 主要翻修工程：主要翻修工程合同是该项目最大的工程方案包，于 2019 年 5 月 10 日生效，本应在 30 个月之内完成，即最迟于 2021 年 12 月完成。但是，该合同的采购行动需时超过预期，致使完成日期延迟 11 个月(另见下文第 15-17 段)；

(c) 会议和信息技术系统：合同招标工作正在进行；

(d) 艺术品修复：该方案包的招标范围包括彩色玻璃、帆布和亚麻布、其他次要艺术品和工艺品，预计将于 2020 年第一季度完成；

(e) 永久展览：预计最迟于 2019 年底完成该方案包招标文件的设计工作，最后招标文件将于 2020 年第一季度发布。

15. 关于主要翻修工程延迟 11 个月的问题，行预咨委会询问后获悉，承包商由三家公司组成，他们作为合资企业共同承包，对交付项目承担共同和连带责任。行预咨委会还获悉，承包商在调动技术提案中预见的技术和历史保护专门知识方面一直面临重大挑战，非洲经委会已要求承包商提供最新信息，说明项目执行情况，包括详细说明使用的方法，并且提供证据，证明最迟能于 2021 年 12 月基本完成项目范围内的工作。此外，行预咨委会获悉，虽然承包商已交付了合同要求的启动项目所需大部分文件，但尚未提供要求提供的银行担保。因此，由于非洲经委会尚未移交工地，承包商尚未开始任何活动，仅在现场建立了临时存在。行预咨委会还获悉，在现阶段，因为合同没有规定为支持任何必要的调动资源工作预付款，所以承包商完全使用自己的财务资源和其他资源，因此，工期延迟不会影响大会核准的项目总费用。行预咨委会询问后还获悉，非洲经委会正在与承包

³ 行预咨委会询问后获悉，现在预计，早期搬迁工程方案包大部分工程最迟于 2019 年 12 月底完成。

商合作,实施各种措施,夺回损失的时间,但鉴于项目的复杂性和必要修复措施的敏感性,夺回已损失时间的可能性不大。

16. 行预咨委会询问后获悉,到2019年11月,非洲经委会将已收到并且已经评估承包商提供的关于他们提议如何及时实施主要工程的最新资料,非洲经委会预计,届时他们对实际情况会有更好的了解,而且非洲经委会将根据届时收到的信息专门制定具体的缓解措施。行预咨委会还获悉,截至行预咨委会审议秘书长的报告之时,项目的基本完成日期可能在2021年12月(如果承包商提供的最新信息将提供证据,证明该日期仍然是可以实现的)至2022年7月(如果非洲经委会认为提议的项目实施办法不现实)之间。行预咨委会还获悉,2022年7月完工日期假设的情况是,除因2019年6月7日没有启动项目主要工程而已经造成的延迟之外,还可能再延迟6至7个月。

17. 行预咨委会关切地注意到整个项目的完成日期已延迟11个月,而且有可能进一步延迟,承包商在启动工程方面还存在许多未知因素。行预咨委会相信,秘书长将在大会审议本报告时向大会提供详细信息,说明以下方面的最新情况:(a) 承包商的工作状况;(b) 在与承包商进行上述协商后确定的项目实施计划、时间表和最终完成日期。行预咨委会还建议大会请秘书长在向大会第七十五届会议提交的下次进展情况报告中提供资料,说明有关情况。此外,行预咨委会相信秘书长将密切监测并执行必要的缓解风险措施,以确保项目在大会核准的范围、预算和时限内交付(另见A/73/616,第12段)。

E. 增加费用和应急款

18. 秘书长指出,就整个项目而言,费用增加了1 373 800美元,与前一期间相比没有变化,因为没有支出任何资金,而应急款则是8 271 100美元,这反映了2016、2017年和2018年发生的938 400美元支出情况(A/74/328,附件)。行预咨委会询问后获悉,在上述已发生的938 400美元应急款支出中,87 387美元用于执行早期工程合同,作为专款拨出的只有850 970美元,将用于执行主要翻修工程的合同,如上文所述,主要翻修工程出现了重大延迟,遇到了重大障碍(见下表)。

应急款

(美元)

根据已交付工程和服务修订的早期工程合同	数额	在早期工程合同下已支付或预计将支付的应急款细目
1.1.1 与其他大楼连接的基础设施(预期在早期搬迁工程期间实施)	18 524.7	在早期工程合同下实施的各项服务的各项调整数
1.2.1 刚果大楼	66 284.3	在早期工程合同下实施的各项服务的各项调整数
1.2.2 尼罗河大楼	11 388.2	在早期工程合同下实施的各项服务的各项调整数
2.1 牵头咨询公司(设计、文件记录和现场管理)	6 733.8	与在早期工程合同下实施的各项工程的各项调整数相关的服务
2.3 其他服务	(15 543.5)	不需要或尚不需要的已计划服务
已支付应急款小计	87 387.5	
1.1.2 主要大楼工程(包括刚果大楼入口大厅)	(876 881.4)	实际合同数与投标前估计数比较后产生的费用计划调整数

根据已交付工程和服务修订的早期工程合同	数额	在早期工程合同下已支付或预计将支付的应急款细目
1.1.3 新游客中心(游客入口大楼)	140 627.9	实际合同数与投标前估计数比较后产生的费用计划调整数
1.1.4 外部工程(内侧边界)、基础设施、喷泉和园艺	1 411 358.3	实际合同数与投标前估计数比较后产生的费用计划调整数
1.1.5 外部工程(外侧边界)、游客停车场、门、围栏	175 864.8	实际合同数与投标前估计数比较后产生的费用计划调整数
专用应急款小计	850 969.6	
共计	938 357.1	

19. 行预咨委会注意到，大会核准的 8 271 100 美元应急款总额中，预计到 2019 年底将总共支出 938 357 美元(11.3%)。行预咨委会相信，秘书长将在大会审议本报告时向大会提供信息，说明应急款实际支出最新情况。

F. 能效战略和相关节省资金

20. 大会强调将能效纳入项目规划和实施工作的重要性，并在这方面请秘书长在这次进展情况报告中提供信息，说明设想的提高能效情况和因此而节省的资金(第 73/279 A 号决议，第八节，第 17 段)。秘书长指出，非洲经委会将开始计量和记录能源消耗情况，以建立监测用户习惯的基准，并确定可提高效率之处(A/74/328，第 60 段)。行预咨委会回顾，项目范围没有设想积极采用替代方法生产能源，因为非洲经委会能够使用当地电网提供的可再生资源生产的电力(另见 A/73/616，第 20 和 21 段)。行预咨委会询问后获悉，目前没有可供在设计早期搬迁工程时参考的能源消耗信息，而且在这方面，对非洲经委会而言，预计能效对总费用的影响将微乎其微。

21. 行预咨委会重申其观点，即：有必要计量设想的提高能效情况和因此而节省的资金，建议大会请秘书长在下次关于非洲会堂翻修进展情况的报告中提供这方面的信息。此外，行预咨委会强调，非洲经委会应确保在可行的情况下，将从联合国其他建筑项目、特别是从拉丁美洲和加勒比经济委员会能效战略中获得的知识纳入该项目(另见 A/74/7/Add.11，第 18-22 段)。

G. 游客中心

22. 秘书长指出，根据大会在第 73/279 A 号决议(第八节第 10 段)提出的要求，非洲经委会正在进一步完善一项评估案或企划案，其中包括准许不同访客群体进入的不同方案，作为永久展览方案包设计范围的一部分，预计将于 2019 年底完成。秘书长指出，预计将在大会第七十五届会议主要会期期间提交下次年度进展情况报告，在报告中提出企划案。行预咨委会询问后获悉，上述更新后的企划案将提出资料，说明游客中心及其相关设施和基础设施(如游客登记大楼或游客停车场)的资金需求和拟议资金来源。行预咨委会期待着审查在下次进展情况报告中提出的游客中心上述评估案或企划案的细节。行预咨委会重申其观点，即：考虑到非洲会堂作为历史地标的地位，非洲会堂及其游客中心应向所有类别的游客(旅游、教育/学术和会议)开放，而无论其支付能力如何(另见 A/73/616，第 22 段)。

H. 采用当地材料和知识

23. 秘书长指出,在实施翻修项目时继续参考从其他联合国基本建设项目中吸取的经验教训以及《联合国建筑项目管理准则》所体现的最佳做法(A/74/328,第48-50段)。行预咨委会重申,根据大会要求,必须确保采用当地知识、材料、技术和能力,行预咨委会期待今后的进展情况报告介绍这方面的最新情况(另见第73/279 A号决议,第八节,第6段)。

四. 项目支出和预期成本

24. 秘书长的报告载有详细资料,说明项目支出和预期成本(A/74/328,第65-69段和附件)。非洲会堂翻修项目记录在大会第70/248 A号决议核准的一个多年期在建工程特别账户下(第九节,第27段),因此,在一个财务期间结束时供资不会间断,在项目结束时,应报告支出情况,任何未使用的资金都应退还给会员国。

25. 秘书长指出,如他上次报告(A/73/355)所述,该项目的总费用估计数没有变化,仍为56 896 300美元。大会在第71/272 A、72/262 A和73/279 A号决议中为该项目2016至2019年期间拨款共计28 107 600美元。他还指出,到2019年12月31日,预计未用余额为10 937 700美元,原因是采购延迟以及由此导致建筑活动延迟启动,如上文所述,这导致整个项目时间表延迟11个月。按照多年期在建工程特别账户的规定,2019年未使用余额将结转至下个期间。

26. 秘书长在其报告(A/74/328,第68段)中指出,2020年预计支出为19 380 800美元,包括:

(a) 第18款(非洲经济和社会发展)项下846 800美元,涉及项目管理小组和咨询人费用,包括差旅费用;

(b) 第33款(建筑、改建、装修和主要维修)项下18 439 000美元,用于:
(1) 建筑费用(13 755 500美元); (2) 专业服务费用(971 200美元),包括支付最终确定设计并支持专门项目团队进行施工管理和施工监督的牵头咨询公司以及专业风险管理公司的费用, (3) 增加的经费(623 700美元), (4) 应急准备金(3 088 600美元);

(c) 第34款(安全和安保)项下95 000美元,用于支付6名安保干事的费用。

秘书长还指出,预计2019年将有未用余额10 937 700美元,这笔余额将部分抵充上述预计支出总额19 380 800美元,因此,2020年所需资金净额为8 443 100美元。

27. 行预咨委会相信,秘书长将在大会审议本报告时,根据可获得的最新实际支出数据,向大会提出2019年未用余额的最新预计,从而更新2020年所需资金净额。

五. 其他

A. 联合国建筑项目资源

28. 鉴于秘书长没有提交关于基本建设战略审查的报告，行预咨委会要求提供 2014 年至 2019 年联合国下列所有现有和拟议实施建筑项目的核定所需资源细目和 2020 年拟议所需资源细目，即：(a) 翻修非洲会堂和增建非洲经委会办公设施；(b) 亚太经社会房舍防震改建和使用期满更换；(c) 翻修拉加经委会北楼；(d) 联合国日内瓦办事处战略遗产计划；(e) 解决联合国内罗毕办事处会议服务设施状况恶化和能力有限的问题；(f) 联合国内罗毕办事处 A-J 办公区重建(见本报告附件)。

29. 行预咨委会从询问后收到的资料中注意到，联合国建筑项目所需资源从 2014 年的 49 363 000 美元增加到 2019 年的 76 060 800 美元，增加了 54%。然而，行预咨委会从收到的资料中注意到，如果将大会仍在审议的 2020 年拟议所需资源包括在内，日内瓦战略遗产计划可能存在三种假设情况，这些情况显示，根据不同假设，联合国所有建筑项目的所需资源总额可能增加到 80 869 660 美元、119 130 400 美元或 356 540 800 美元(见附件)。行预咨委会相信，秘书长将在大会审议本报告时向大会进一步提供资料，说明 2014 年以来联合国建筑项目的预计费用趋势。行预咨委会还建议大会请秘书长在今后的基本建设战略审查报告中(或)酌情在其他报告中提供本报告附件提供的关于联合国建筑项目的综合资料。

B. 措辞规范化

30. 行预咨委会在审议关于联合国建筑项目的各种报告时注意到，关于需要大会采取的行动的措辞不一致。例如，这次报告请大会“表示注意到自上一次秘书长进度报告发布以来取得的进展”，而其他关于建筑项目的报告则请大会“注意到秘书长的报告”。行预咨委会相信，今后关于联合国建筑项目的报告在提出请大会采取的行动时，将酌情采用规范化措辞。

六. 结论

31. 秘书长的报告(A/74/328)第 71 段载有秘书长建议大会采取的行动。在考虑到行预咨委会在上文中提出的建议和意见的前提下，行预咨委会建议大会：

- (a) 表示注意到自上一次秘书长进度报告发布以来取得的进展；
- (b) 为 2020 年拟议方案预算批款 8 434 100 美元，由应急基金列支，即：
 - (a) 第 18 款(非洲经济和社会发展)项下 752 000 美元；
 - (b) 第 33 款(建筑、改建、装修和主要维修)项下 7 577 100 美元；
 - (c) 第 34 款(安全和安保)项下 105 000 美元。

附件

联合国建筑资源：关于大会决定的三种假设

表 1

2014-2020 年期间为建筑活动供资的第 33 款(建筑、改建、装修和主要维修)和其他款次下编列的资源数额(如果大会根据预计年度支出核准战略遗产计划 2020 年数额)

(美元)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
第 33 款(建筑、改建、装修和主要维修)							
改建、装修和主要维修项目(分册)	33 716 600	33 920 700	26 519 000	26 512 300	23 147 800	23 563 800	16 187 400
单独项目							
战略遗产计划	15 646 400	28 199 400	32 634 900	10 931 800	25 400 000	31 809 800	38 488 260
非洲会堂	—	—	6 092 600	6 092 700	4 644 700	7 937 600	7 577 100
防震改建	—	—	—	371 800	3 442 200	3 419 000	5 503 500
北楼翻修	—	—	—	—	80 000	445 000	103 300
A-J 办公区重建	—	—	—	—	338 000	5 829 400	9 169 600
单独项目小计	15 646 400	28 199 400	38 727 500	17 396 300	33 904 900	49 440 800	60 841 760
第 33 款小计	49 363 000	62 120 100	65 246 500	43 908 600	57 052 700	73 004 600	77 029 160
其他款次							
第 18 款(非洲经济和社会发展)(非洲经委会/非洲会堂)	—	—	480 000	773 300	905 400	964 500	752 000
第 34 款(安全和安保)非洲经委会/非洲会堂)	—	—	—	37 600	150 200	29 000	105 000
第 19 款(亚洲及太平洋经济和社会发展)(亚太经社会/(防震改建)	—	—	—	615 000	615 000	1 065 500	907 200
第 21 款(拉丁美洲和加勒比经济和社会发展)(拉加经委会/北楼翻修)	—	—	—	—	80 000	231 700	285 800
第 29G 款(行政, 内罗毕)(联合国内罗毕办事处/A-J 办公区重建)	—	—	—	—	165 400	765 500	1 095 400
第 34 款(安全和安保)(联合国内罗毕办事处/A-J 办公区重建)	—	—	—	—	—	—	225 100
第 29G 款(行政, 内罗毕)(联合国内罗毕办事处/会议设施)	—	—	—	—	—	—	470 000
其他款次小计	—	—	480 000	1 425 900	1 916 000	3 056 200	3 840 500
共计	49 363 000	62 120 100	65 726 500	45 334 500	58 968 700	76 060 800	80 869 660

缩写：非洲经委会：非洲经济委员会；拉加经委会：拉丁美洲和加勒比经济委员会；亚太经社会：亚洲及太平洋经济社会委员会。

表 2

2014-2020 年期间为建筑活动供资的第 33 款(建筑、改建、装修和主要维修)和其他款次下编列的资源数额(如果大会根据“前期批款”做法核准战略遗产计划 2020 年数额)

(美元)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
第 33 款(建筑、改建、装修和主要维修)							
改建、装修和主要维修项目(分册)	33 716 600	33 920 700	26 519 000	26 512 300	23 147 800	23 563 800	16 187 400
单独项目							
战略遗产计划	15 646 400	28 199 400	32 634 900	10 931 800	25 400 000	31 809 800	314 159 400
非洲会堂	—	—	6 092 600	6 092 700	4 644 700	7 937 600	7 577 100
防震改建	—	—	—	371 800	3 442 200	3 419 000	5 503 500
北楼翻修	—	—	—	—	80 000	445 000	103 300
A-J 办公区重建	—	—	—	—	338 000	5 829 400	9 169 600
单独项目小计	15 646 400	28 199 400	38 727 500	17 396 300	33 904 900	49 440 800	336 512 900
第 33 款小计	49 363 000	62 120 100	65 246 500	43 908 600	57 052 700	73 004 600	352 700 300
其他款次							
第 18 款(非洲经济和社会发展)(非洲经委会/非洲会堂)	—	—	480 000	773 300	905 400	964 500	752 000
第 34 款(安全和安保)非洲经委会/非洲会堂)	—	—	—	37 600	150 200	29 000	105 000
第 19 款(亚洲及太平洋经济和社会发展)(亚太经社会/(防震改建)	—	—	—	615 000	615 000	1 065 500	907 200
第 21 款(拉丁美洲和加勒比经济和社会发展)(拉加经委会/北楼翻修)	—	—	—	—	80 000	231 700	285 800
第 29G 款(行政, 内罗毕)(联合国内罗毕办事处/A-J 办公区重建)	—	—	—	—	165 400	765 500	1 095 400
第 34 款(安全和安保)(联合国内罗毕办事处/A-J 办公区重建)	—	—	—	—	—	—	225 100
第 29G 款(行政, 内罗毕)(联合国内罗毕办事处/会议设施)	—	—	—	—	—	—	470 000
其他款次小计	—	—	480 000	1 425 900	1 916 000	3 056 200	3 840 500
共计	49 363 000	62 120 100	65 726 500	45 334 500	58 968 700	76 060 800	356 540 800

缩写：非洲经委会：非洲经济委员会；拉加经委会：拉丁美洲和加勒比经济委员会；亚太经社会：亚洲及太平洋经济社会委员会。

表 3

2014-2020 年期间为建筑活动供资的第 33 款(建筑、改建、装修和主要维修)和其他款次下编列的资源数额(如果大会根据“相同年度数额”做法核准战略遗产计划 2020 年数额)

(美元)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
第 33 款(建筑、改建、装修和主要维修)							
改建、装修和主要维修项目(分册)	33 716 600	33 920 700	26 519 000	26 512 300	23 147 800	23 563 800	16 187 400
单独项目							
战略遗产计划	15 646 400	28 199 400	32 634 900	10 931 800	25 400 000	31 809 800	76 749 000
非洲会堂	—	—	6 092 600	6 092 700	4 644 700	7 937 600	7 577 100
防震改建	—	—	—	371 800	3 442 200	3 419 000	5 503 500
北楼翻修	—	—	—	—	80 000	445 000	103 300
A-J 办公区重建	—	—	—	—	338 000	5 829 400	9 169 600
单独项目小计	15 646 400	28 199 400	38 727 500	17 396 300	33 904 900	49 440 800	99 102 500
第 33 款小计	49 363 000	62 120 100	65 246 500	43 908 600	57 052 700	73 004 600	115 289 900
其他款次							
第 18 款(非洲经济和社会发展)(非洲经委会/非洲会堂)	—	—	480 000	773 300	905 400	964 500	752 000
第 34 款(安全和安保)非洲经委会/非洲会堂)	—	—	—	37 600	150 200	29 000	105 000
第 19 款(亚洲及太平洋经济和社会发展)(亚太经社会/(防震改建)	—	—	—	615 000	615 000	1 065 500	907 200
第 21 款(拉丁美洲和加勒比经济和社会发展)(拉加经委会/北楼翻修)	—	—	—	—	80 000	231 700	285 800
第 29G 款(行政, 内罗毕)(联合国内罗毕办事处/A-J 办公区重建)	—	—	—	—	165 400	765 500	1 095 400
第 34 款(安全和安保)(联合国内罗毕办事处/A-J 办公区重建)	—	—	—	—	—	—	225 100
第 29G 款(行政, 内罗毕)(联合国内罗毕办事处/会议设施)	—	—	—	—	—	—	470 000
其他款次小计	—	—	480 000	1 425 900	1 916 000	3 056 200	3 840 500
共计	49 363 000	62 120 100	65 726 500	45 334 500	58 968 700	76 060 800	119 130 400

缩写：非洲经委会：非洲经济委员会；拉加经委会：拉丁美洲和加勒比经济委员会；亚太经社会：亚洲及太平洋经济社会委员会。