



大会

Distr.: General
24 September 2007
Chinese
Original: English

第六十二届会议

议程项目 128

2008-2009 两年期拟议方案预算

在维也纳国际中心增建会议设施

秘书长的报告*

摘要

大会在其第 61/252 号决议第一节中赞赏地注意到东道国奥地利政府为在维也纳国际中心建造会议设施所做的努力。提交本报告的目的是提供资料，就在维也纳国际中心增建会议设施一事，介绍自秘书长上一份报告（A/61/166）印发以来所取得的进展。

* 本文件迟交，原因是需要在现行资本支出项目的总体范围内进行广泛的磋商。



一. 引言

1. 大会在其第 61/252 号决议第一节中赞赏地注意到如秘书长关于在维也纳国际中心增建会议设施的上一次报告 (A/61/166) 详细所述, 东道国奥地利政府为在维也纳国际中心建造会议设施所做的努力, 并认可行政和预算问题咨询委员会报告中的有关意见和建议。
2. 本报告提供最新资料, 介绍在维也纳国际中心增建会议设施的现状和自秘书长上一次报告印发以来所取得的进展。

二. 项目发展现状

3. 维也纳国际中心新会议设施的建筑许可已于 2006 年 7 月颁发, 工程于 2006 年 8 月底开工。预计工程将于 2007 年年底竣工, 技术设备的安装将于 2008 年年中完成。一旦与网络基础设施、饮食设施和安保设施有关的细目最后完成, 大楼即可使用。预计四个设在维也纳国际中心的组织将在 2008 年 9 月和 10 月开始使用新的 M 楼, 计划在 2008 年 11 月和 (或) 12 月试验性地在该新楼举行一次或两次会议。该楼的充分使用初步计划在 2009 年 1 月, 届时, 目前举行会议的 C 楼将关闭, 以便拆除石棉。拆除石棉和重新装修项目完成之后, 预计国际原子能机构 (原子能机构) 将留在 M 楼作为该楼的主要使用者, 而其他三个组织 (联合国维也纳办事处 (维也纳办事处)、联合国工业发展组织 (工发组织) 和全面禁止核试验条约组织 (禁核试组织) 将基本上依靠 C 楼, 但举行大型会议时除外。

三. 联合国对在维也纳国际中心增建会议设施的贡献

4. 2004 年 10 月 18 日签署的谅解备忘录将增建会议设施的最高限额定为 5 250 万欧元。根据该备忘录, 四个设在维也纳国际中心的组织 (原子能机构、工发组织、禁核试组织和维也纳办事处) 将集体承担 250 万欧元。经过对各种费用分摊安排方案的审查, 四个设在维也纳国际中心的组织同意按对新会议设施的预测使用情况来确定各自对总额的费用分摊比例。联合国的分摊比例定为 4%, 将由 2008-2009 两年期拟议方案预算第 32 款建筑、改造、改良和主要维修中的款项 117 700 美元 (100 000 欧元) 承付。

四. 维也纳国际中心增建会议设施的保养费用

5. 预期在现有会议楼 (C 楼) 拆除石棉和重新装修期间新楼作为周转楼使用时将没有额外的运行和保养费用。一旦石棉拆除项目结束, 设在维也纳国际中心的各个组织将需要分摊与该大楼使用有关的额外运行和保养费用以及为满足总部最低实务安保标准而产生的额外安保和安全费用。现行以空间实际使用情况为基

础的费用分摊公式将用来供四个组织分摊它们使用维也纳国际中心所有的全部会议设施（即 C 楼加 M 楼）的费用。有关的所需经费将在相关两年期拟议方案预算中结合其他共同支助费用加以处理。M 楼，作为具有许多节省费用特点的新楼，其保养费用可望将比维也纳国际中心其他大楼的要省。不过，由于会议能力将作为一个整体对待，所有设在维也纳国际中心的各个组织都将按比例受惠于 M 楼的高效能。

五. 石棉拆除项目

6. 维也纳国际中心的石棉拆除工程开始于 2004 年 11 月，将延续到 2008-2009 两年期乃至更久。与石棉拆除有关的所有直接费用将由东道国政府承担。截至本报告撰写之时，已总共拆除了 50% 的石棉，在维也纳国际中心六幢大楼中四幢办公室分布得最多的大楼（A、B、D 和 E 楼）完成了拆除工作。容纳合办和共同事务的大楼（F 和 G 楼）的石棉拆除工作将在 2007 年年底开始，延续到 2009 年。主要安置会议设施和有关服务的大楼的石棉拆除工作定于在 2008-2009 两年期开始。因此，整个项目计划可望到 2011 年年中结束。设在维也纳国际中心的各个组织承担将工作人员转移到临时办公场地和搬回的费用。工发组织的房舍管理处利用拆除石棉的机会制定、启动和执行一些大型项目，例如更新电缆布线和调换窗户及地毯，以求提高成本效益。这些项目，如果单独进行的话，费用将惊人地高。因此，这些组织一起答应利用这个机会。联合国维也纳办事处在这些实物升级上的所需经费列于 2008-2009 两年期拟议方案预算第 32 款建筑、改造、改良和主要维修。

六. 拟由大会采取的行动

7. 大会似宜注意到本进度报告。