

**Генеральная Ассамблея**

Distr.: General
1 November 2007
Russian
Original: English

Шестьдесят вторая сессия

Пункт 128 повестки дня

**Предлагаемый бюджет по программам
на двухгодичный период 2008–2009 годов****Строительство дополнительных конференционных
помещений в Венском международном центре****Десятый доклад Консультативного комитета
по административным и бюджетным вопросам
о предлагаемом бюджете по программам
на двухгодичный период 2008–2009 годов**

1. Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам рассмотрел доклад Генерального секретаря о строительстве дополнительных конференционных помещений в Венском международном центре (A/62/358). В ходе рассмотрения доклада Комитет провел встречи с представителями Генерального секретаря, которые представили дополнительную информацию и разъяснения.
2. Доклад Генерального секретаря содержит обновленную информацию о состоянии строительства дополнительных конференционных помещений в Венском международном центре и о прогрессе, достигнутом со времени выпуска предыдущего доклада Генерального секретаря (A/61/166).
3. В пункте 3 доклада (A/62/358) содержится информация о ходе осуществления проекта. В настоящее время завершение строительства намечено на конец 2007 года, а установка технического оборудования будет закончена к середине 2008 года, при этом предполагается, что четыре организации, располагающиеся в Венском международном центре (Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) и Отделение Организации Объединенных Наций в Вене) приступят к переезду в новое здание М в сентябре-октябре 2008 года, а окончательное размещение предварительно запланировано на 1 января 2009 года. По соответствующему запросу Комитет был проинформирован о том, что проект осуществляется по графику.



4. Как указывается в пункте 4 доклада, МАГАТЭ, ЮНИДО, ОДВЗЯИ и Отделение Организации Объединенных Наций в Вене совместно внесут 2,5 млн. евро на строительство дополнительных конференционных помещений. Доля Организации Объединенных Наций в этом взносе будет покрыта за счет ассигнования 117 700 долл. США, включенных в предлагаемый бюджет по программам на двухгодичный период 2008–2009 годов по разделу 32 «Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений» (A/62/6 (Sect. 32)).

5. **Консультативный комитет приветствует включение в доклад Генерального секретаря информации об удалении асбеста в соответствии с рекомендацией Комитета (см. A/61/361, пункт 5).** Генеральный секретарь отмечает, что общий объем работ по удалению асбеста выполнен на 50 процентов, это означает, что они будут завершены в четырех из шести башен (А, В, D и E) Венского международного центра, где находится большинство служебных помещений. Удаление асбеста в башнях, где размещаются совместные и общие службы (F и G), начнется в конце 2007 года и продолжится в 2009 году. Удаление асбеста в зданиях, где расположены в основном конференционные и связанные с ними службы, планируется начать в двухгодичном периоде 2008–2009 годов. Таким образом, предполагается, что весь проект будет завершен к середине 2011 года.

6. **Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять к сведению доклад Генерального секретаря о строительстве дополнительных конференционных помещений в Венском международном центре (A/62/358).**
