



第六十八届会议

议程项目 134

2014-2015 两年期方案预算

基本建设总计划

行政和预算问题咨询委员会的报告

一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于基本建设总计划执行情况第十一次年度进展报告的更新报告(A/68/352/Add. 2)和秘书长关于 2008 至 2013 年期间连带费用最终支出的最新情况的报告(A/68/352/Add. 3)。在审议上述报告期间，行预咨委会会晤了主管管理事务副秘书长、基本建设总计划执行主任和秘书长其他代表，他们提供了补充信息，作了澄清，并最后于 2014 年 3 月 17 日提出了书面答复。

2. A/68/352/Add. 2 和 3 号文件是根据大会关于基本建设总计划的第 68/247 号决议(第四节)提出的，其中除其他外，大会请秘书长向大会第六十八届会议续会第一期会议提出 2008 至 2013 年期间的连带费用最终支出、最后完工费用的最新预测数和缴款状况。在同一决议中，大会促请秘书长继续尽一切努力，在为基本建设总计划核定的预算范围内匀支连带费用，并决定不得将上述决议中的任何内容解释为改变大会决定的基本建设总计划的目前范围，也不应将该项目的流动性需要与完成目前范围内建筑物的翻新挂钩(见下文第 8 段)。

3. 在第 68/247 号决议中，大会还请秘书长继续在这方面视需要与东道城市互动，以期确定解决与达格·哈马舍尔德图书馆楼和南配楼有关的未决安保问题的可用备选方案，协助大会在基本建设总计划范畴内就该问题作出最后决定，并向

* 由于技术原因于 2014 年 3 月 20 日重发。



大会第六十八届会议续会第一期会议报告有关情况(见下文第四节)。

二. 项目时间表、费用和预计现金流

项目时间表

4. 秘书长在其第十一次年度进展报告的更新报告第二节(A/68/352/Add. 2, 第7至12段和表2)提供了基本建设总计划项目执行情况的最新资料。报告指出,项目保持了增编中经更新的第十一次年度进展报告(A/68/352)表2列示的总时间表:大会大楼翻修工作预计按时完工,以赶上大会第六十九届会议的一般性辩论;2014年将完成地下室及一大道和48街上加强安全的剩余工程。行预咨委会询问后获悉,北草坪暂建楼的拆除工作计划于2015年6月前完成(见下文表1)。此外,秘书处向行预咨委会证实,预计第4至8会议室将为2014年9月的一般性辩论做好准备。达格·哈马舍尔德图书馆楼和南配楼的翻修继续暂停(见下文第四节)。

5. 但是,秘书长指出,由于东道市在发放许可证方面继续拖延,42街和48街服务车道入口处的翻修工程尚未启动,完工日期可能从2014年推迟至2015年(A/68/352/Add. 2, 第3和11段和表2)。后来,行预咨委会询问后获悉,东道城市发放许可证拖延的原因是,需要为42街和48街总部服务车道入口处的计划变动开展更多环境研究,因为施工将在联合国大院外进行。基本建设总计划办公室希望,今后几个月获得必要许可证。42街和48街的建造活动需要18个月完工,行预咨委会索要了按月分列的项目完工时间表(见下文表1)。行预咨委会注意到,42街和48街入口处的工程计划于2015年11月完工。

表1

按月分列的基本建设总计划项目的计划完工日期

日期	完工里程碑
2014年9月	大会大楼
2015年6月	拆除北草坪暂建楼
2015年11月	42街和48街的服务车道入口处工程
2015年11月	翻修联合国总部

6. 行预咨委会索要后得到最新的A/68/352/Add. 2号报告表2(见下文附件一),其中显示,基本建设总计划项目预计于2015年年底完工,而不是秘书长第十一次年度进展报告表2(A/68/352)所示的2014年年底完工。

7. 行预咨委会注意到基本建设总计划办公室将于 2015 年年中关闭(见下文第 34 段), 因此认为, 预计的拖延将带来一些问题, 其中包括: (a) 2015 年中期之后, 项目余留活动的管理问题; (b) 如果根据经修订的项目完工时间表延长办公室的运作时间, 办公室所需额外资源和资金来源问题; (c) 更重要的是, 基本建设总计划项目管理的问责制问题, 因为 42 街和 48 街入口处的工程已列入基本建设总计划项目范围。

8. 行预咨委会关切地注意到, 基本建设总计划项目时间表显示, 预计完工时间推迟一年。因此, 行预咨委会建议, 在大会审议第十一次年度进展报告增编 2 和 3 期间, 秘书长向大会说明 42 街和 48 街入口处工程的相关延误问题, 尤其说明基本建设总计划办公室的许可证申请规划进程。此外, 行预咨委会建议, 大会请秘书长在关于基本建设总计划项目执行情况第十二次年度进展报告中, 报告有关 42 街和 48 街入口处项目工程延误的管理和监督计划, 包括能否减少预计 18 个月的工程时间, 并确认基本建设总计划办公室的关闭时间(另见下文第 33 段)。

项目费用和现金流

9. 基本建设总计划项目的估计费用为 22.15 亿美元, 而总体项目预算和供资为 21.5 亿美元, 从而产生 6 500 万美元缺口(见 A/68/352/Add. 2, 表 4)。秘书长指出, 考虑到达格·哈马舍尔德图书馆和南配楼因安全原因而不能翻新, 项目资金缺口已经消除(A/68/352/Add. 2, 第 5 段)。行预咨委会注意到, 秘书长将项目资金缺口称为项目范围内的无供资部分(A/68/352/Add. 2, 表 4 和第 32 段); 秘书长称, 项目范围内的无供资部分为 6 500 万美元, 反映了用于翻修图书馆和南配楼的费用, 大会决定这项翻修工程仍保留在项目当前范围之内。行预咨委会回顾, 数额 6 500 万美元的图书馆和南配楼翻修工作已列入基本建设总计划项目的原定范围和核定预算。行预咨委会询问后获悉, 核定预算由会员国分摊; 鉴于已收到摊款, 那么基本建设总计划资金包括尚未翻修达格·哈马舍尔德图书馆和南配楼的 6 500 万美元(见上文第 2 段和下文第 33 和 34 段)。

10. 截至 2013 年 12 月 31 日, 基本建设总计划资金结余所得利息共计 1.133 亿美元, 比第十一次年度进展报告所报数字多 80 万美元。自 2013 年 6 月以来, 通过认捐和自愿捐款又收到了 110 万美元的现金(见 A/68/352/Add. 2, 第 33 段)。

11. 第十一次年度进展报告的更新报告(A/68/352/Add. 2)表 3 列示了基本建设总计划项目的现金流预测。截至 2014 年 2 月初, 现金余额为 2.3 亿美元, 其中包括大会第 67/247 号决议第四节第 9 段核准的利息收入余额和周转资本准备金资金 1.594 亿美元(A/68/352/Add. 2, 第 27 段)。如该报告表 3 所示, 预计到 2014 年 6 月底现金余额将用完(32 万美元)。秘书长表示, 如果大会不就连带费用和备用数据中心费用的资金筹措作出决定, 现金余额将非常低, 影响秘书处按计划完成大会大楼翻新工程(A/68/352/Add. 2, 第 29 段; 另见下文第 15-21 段)。秘书

长第十一次年度进展报告的更新报告第 30 段解释了为何 2 月初的现金余额高于预计。

三. 关于 2008 至 2013 年期间连带费用最终支出的最新情况和备用数据中心

12. 行预咨委会注意到，截至 2014 年 2 月 10 日，秘书长将 2008 年至 2013 年期间的连带费用预计最终支出修订为 140 253 300 美元，与向大会第六十八届会议主要会期报告的 141 408 600 美元数额相比(见 A/68/352/Add. 1)，减少了 1 155 300 美元(A/68/352/Add. 3，摘要和第 8 段)。经修订的 140 253 300 美元最终支出包括以下方面(A/68/352/Add. 3，表 2 和第 6-7 段)：

(a) 支出 143 351 100 美元，包括付款(127 478 200 美元)和债务(15 379 400 美元)以及尚未预订的待产生支出准备金(493 500 美元)(见下文第 13 段)；

(b) 前几期的已撤销债务 3 097 800 美元，这是前几年与第三方承包商订立的承付款，其后已发放或减少，不会产生本组织付款问题(已结束的工程实际费用低于授予合同阶段适用的价值)。

13. 行预咨委会还注意到(见 A/68/352/Add. 3，第 3 至 5 段)，尚未预订的待产生支出准备金 493 500 美元包括以下各项：

(a) 中央支助事务厅因桑迪风暴而推迟移交活动(所有其他部和厅已停止有关活动)，需要 179 500 美元经费(用于 1 个 P-4 职等的一般临时人员职位，为期 9 个月)；

(b) 留出 314 000 美元，用于处理将于 2013 年底离开本组织的一些临时工作人员的合同余留部分的支付(支出记录仍在对账，因为 2013 年 12 月 31 日终了财政期间的结账工作持续至 2014 年 3 月)。

14. A/68/352/Add. 3 号报告表 2 载列了按部厅开列的连带费用所需资源汇总表。行预咨委会索要后得到一份经修订的表格，其中显示，在 2014 年所需资源项下，中央支助事务厅经费为 179 500 美元(见下文附件二)。

连带费用和备用数据中心的资金筹措

15. 关于基本建设总计划连带费用的变化，行预咨委会回顾，秘书长于 2008 年提出了关于 2008-2013 年期间连带费用的初步报告(A/62/799)，并在他此后的报告中修订了这些数字(A/63/582)。大会第 63/270 号决议决定，连带费用的核定资源由基本建设总计划核定预算供资，除非大会另有规定，并决定，考虑到当时的经济状况带来进一步减少费用的机会以及秘书长已实现的费用节省，当时暂不核准连带费用总额。在同一决议中，大会请秘书长尽一切努力从该项目的核定总

预算中匀支 2008-2009 年期间共计 30 272 400 美元的连带费用。大会第 64/228 号决议为 2010 年核准 42 069 695 美元的连带费用。大会第 65/269 号决议为 2011 年核准 58 871 305 美元，并授权秘书长承付数额至多 286 300 美元的款项 (A/68/551, 第 58 段)。大会在第 66/258 号、第 67/246 号和第 68/247 号决议中授权秘书长在 2012 年、2013 年和 2014 年分别承付至多 135 000 000 美元、167 773 400 美元和 15 000 000 美元用于基本建设总计划，包括其连带费用。

16. 连带费用总额 (1.403 亿美元) 和备用数据中心费用 (1 500 万美元，扣除支助账户供资 420 万美元后的净额，见下文表 2) 相加后的数额为 1.553 亿美元 (A/68/352/Add. 2, 第 37 段)。秘书长重申，这些费用无法在基本建设总计划的核定预算中匀支，大会需在 2014 年第六十八届会议续会第一期会议期间就累积连带费用和备用数据中心费用作出决定。秘书长认为，必须保持合理数额的业务现金，以便顺利完成大会大楼工程 (A/68/352/Add. 2, 第 38 段)。

表 2
由基本建设总计划基金承担的备用数据中心支出

(千美元)

说明	支出				共计
	从项目开始 至 2011 年 12 月	2012 年 1 月 至 2013 年 6 月 30 日	2013 年 6 月 30 日终了 期间总计	2013 年 7 月至 12 月	
备用数据中心	18 584.0	941.6	19 525.6	—	19 525.6
上期债务节减额	(4.0)	(253.5)	(257.5)	—	(257.5)
					19 268.1
维持和平行动支助账户资金支出	—	—	—	—	(4 227.7)
由基本建设总计划承担的支出净额	18 580.0	688.1	19 268.1	—	15 040.4

17. 请大会采取的行动载于秘书长关于基本建设总计划执行情况第十一次年度进展报告的更新报告 (A/68/352/Add. 2) 第 42 段 (a) 至 (c)，包括在第六十八届会议续会第一期会议期间就累积连带费用和备用数据中心费用的资金筹措作出决定。行预咨委会询问后获悉，需要数额为 1.553 亿美元的现金，以偿还基本建设总计划基金为累积连带费用 (1.403 亿美元) 和备用数据中心费用 (1 500 万美元) 承担的支出 (见上文第 16 段)。行预咨委会注意到，秘书长在这方面未提出具体的经费筹措提案。

18. 行预咨委会回顾，秘书长在其第十一次年度进展报告中，除其他外，提出了累积连带费用和备用数据中心费用的资金筹措的三个备选方案：(a) 将承付款转为基本建设总计划批款；(b) 方案预算下批款，分配到相关各款；(c) 其他最后

供资决定(A/68/551, 第 59 段(a)至(c))。因此,行预咨委会就累积费用资金筹措的具体和最优备选方案征询了秘书长的意见。行预咨委会获悉,秘书长认为:(a) 直截了当的办法是将已使用的承付款转为 2014 年基本建设总计划批款,以支付连带费用和备用数据中心费用;(b) 另一种办法是,大会在探讨其他供资决定时,不妨考虑秘书长原先的建议(A/62/799 和 A/63/582),即从方案预算中为这些费用筹措资金;(c) 最优解决办法是通过诉诸会员国批款和摊款,使基本建设总计划项目获得现金资源。

19. 行预咨委会还回顾,大会请秘书长提供最新资料,说明在该项目完成前的剩余期间解决项目可能的现金流挑战的现金流连接机制(大会第 68/247 号决议,第四节,第 11 段)。行预咨委会询问后获悉,因为该决议第四节第 11 段列于“第十一次年度进展报告”的分标题下,并没有提及特别账户或周转基金,秘书处认为这是要求更新第十一次年度进展报告的资料(项目剩余期间的现金流出量预测),以使大会能够审议现金流连接问题。

20. 周转基金和特别账户的背景资料概述载于行预咨委会关于基本建设总计划的报告(A/68/551)第 63 至 66 段。行预咨委会除其他外获悉,周转基金和特别账户向本组织经常预算供资的业务活动提供流动资金,当周转基金全部用完时才使用特别账户。大会决定每一财政期间周转基金应保持的资金额以及预支款额的用途,并授权特别账户的使用。行预咨委会索要后得到了关于 2014-2015 年周转基金的资金额以及特别账户 2013 年 12 月 31 日结余的最新资料(见下文附件三)。行预咨委会认为,如决定在基本建设总计划项目下(而不是在经常预算项下)为累积连带费用和备用数据中心费用筹措资金批款,但不立即摊款,利用周转基金和特别账户作为现金流连接机制将需要大会作为例外情况核准。

21. 在对秘书长关于基本建设总计划执行情况的第十一次年度进展报告(A/68/352 和 Add. 1)的审议报告中,行预咨委会认识到,考虑到基本建设总计划的项目预算、支出和预计所需资源,需要为连带费用的支出供资(A/68/551, 第 62 段)。考虑到有关 2013 年 12 月 31 日终了财政期间的结账工作持续至 2014 年 3 月底,以及中央支助事务厅移交活动从 2013 年延迟到 2014 年(见上文第 13 和 14 段),行预咨委会建议秘书长在大会第六十八届会议续会第一期会议期间提供最新资料,说明连带费用的最后支出。行预咨委会还建议大会在秘书长提供的最新资料基础上作出批款决定,以在基本建设总计划基金告罄之前,为累积连带费用和备用数据中心费用筹措资金。

四. 达格·哈马舍尔德图书馆和南配楼

22. 行预咨委会回顾,大会忆及行预咨委会报告(A/68/551)第 50 段,请秘书长向其第六十八届会议续会第一期会议提交该段落要求的资料,包括就目前南配楼和图书馆楼所承载功能的安置提出可行的替代方案,所提方案与总部长期办公室

地需求无关，且不应以罗斯福东河快速路第 42 街匝道的去留为前题(见大会第 68/247 号决议, 第四节, 第 7 段)。

23. 秘书长表示，临时解决办法的其他备选方案是基于下面两个假设提出的：(a) 备选方案与长期办公房地战略无关，并把被迁移的功能安置在现有的大院里；(b) 现在正在缩小和精简整个出版功能，因此以前的出版用地可作其他用途(A/68/352/Add. 2, 第 19 段)。

24. 秘书长提出的临时解决办法的其他备选方案(A/68/352/Add. 2, 第 20 至 26 段)概述如下：

(a) 作为一种临时解决办法，餐厅可迁移到会议大楼四楼东南角，在执行基本建设总计划之前该处曾用作工作人员小餐厅(可容纳现有餐厅大约 50%的座位)，并将确定一个具备“拿了就走”功能的地点，作为对缩小后的餐厅功能的补充(见下文第 26 段)；

(b) 将在地下第三层以前安置与出版区相关的类似功能的区域建一处可代替口译员办公室、休息室、机动区及教师办公室的空间，并将在该层以前的一块空地上建一些教室(见下文第 27 段)；

(c) 图书馆礼堂和顶楼是独特的空间：前者的损失可部分通过按照基本建设总计划在大会大楼里建立的第 11、12 和 13 号新会议室来减轻，后者的损失可通过基本建设总计划项目在会议大楼新建的东休息室来减轻；

(d) 图书馆的四种功能可以由地下第二层和第三层容纳：公共功能(阅览室、地图馆、资料处)、办公室空间、内部功能(接收、整理和安放)和书库(藏书)(见下文第 28 段)。

25. 按照拟议的临时解决办法的其他备选方案迁移两幢大楼的功能，预测费用总数估计为 2 490 万美元(或 2 160 万美元)，包括：(a) 400 万美元用于餐厅和店面；(b) 2 090 万美元用于向地下第二层和第三层迁移其余功能，如果对地下室的桑迪暴风雨后重建项目进行调整以容纳拟迁移的功能，则可在这笔费用中节省大约 330 万美元，原因是全部空间已作为桑迪暴风雨后重建项目的一部分规划重建(A/68/352/Add. 2, 第 20 和 25 段)。然而，秘书长表示，如果选中上述任何一个备选方案加以执行的话，目前没有用于支付相关支出的经费(见下文第 33 段)。

26. 行预咨委会询问了关于把餐厅搬到会议大楼四楼提案的理由，并获悉，费用最低的解决办法将是最大限度地利用根据基本建设总计划项目新翻修的会议大楼四楼的现有厨房。把餐厅设在代表餐厅附近的前工作人员咖啡厅的提议，就不需要在总部大楼另一部分建立一个单独的厨房设施。为了解决在四楼修建餐厅将减少座位的问题，基本建设总计划办公室和中央支助事务厅确定在地下第一层有一个空间可以设立另一个“外卖”的设施。这一设施可提供已准备好的食物和点

心、咖啡及其他饮料。这两部分组成的备选方案旨在提供一个能保留饮食服务的解决办法，尽管规模缩小，但仍在总部建筑群内。

27. 至于搬迁到地下第三层的提议，行预咨委会经询问获悉，秘书处认为，从安全、安保和行业卫生角度来说，工作人员占用第三层地下室空间是完全可以接受的。所有空间的设计和建造均符合或超过东道国适用的法律或法规。委员会还获悉，自建造联合国总部以来，数百名工作人员已占用地下室作为办公室和其他工作空间。此外，基本建设总计划项目在地下室地区开展的翻修已改善地下室的状况，现在地下室有更好的安全条件、空气质量控制和环境控制措施，以及更好的照明设备和家具，这些均充分遵守国际建筑和消防的准则。

28. 行预咨委会还询问，秘书处是否有可能提供一个搬迁图书馆的订正计划，包括将阅览室和参考资料股搬到秘书处大楼头五楼，并将书库搬到总部院内其他地方(而不是在地下层)。委员会获悉，如果大会提出要求，基本建设总计划办公室可迅速编制并在大会第六十八届会议续会第一部分会议期间提供这样一个搬迁图书馆楼的计划(但关于图书馆书库的地点有一个限制)。然而，委员会获悉，将二楼至五楼现有的功能搬到其他地方将引起混乱而且费用很高。关于图书馆书库的迁址问题，行预咨委会获悉，目前图书馆书库位于达格·哈马舍尔德图书馆楼地下层，这些楼层是专门设计用来满足重物的。总部大院的其他地方，只有地下第二层的一部分，或地下第三层的结构能为图书馆书库提供足够的装填能力。因此，将书库放在任何其他地点将需要重大的结构性改进和大量的额外费用。

29. 行预咨委会获悉，没有计划拆除达格·哈马舍尔德图书馆楼和南配楼。行预咨委会还索要但没有收到资料，来说明是否有任何继续使用这两栋大楼的计划，这两栋大楼有可能长期保留哪些余留功能，并说明安全和安保部是否有一项关于工作人员能够继续留住在这两栋大楼多长时间的评估，以及可采取哪些措施使这两栋大楼更加安全。行预咨委会要求秘书长在大会审议秘书长关于执行基本建设总计划第十一次年度进展报告增编时向大会提供这方面的资料。

30. 咨询委员会从秘书长报告中注意到，2014年2月5日，主管管理事务副秘书长和主管安全和安保事务副秘书长写信给东道国常驻联合国代表，请求东道国采取行动，除授权车辆外禁止所有其他车辆使用42街匝道，以保护联合国总部(A/68/352/Add. 2, 第17段)。2014年3月17日，委员会经多次要求后获悉，2014年2月24日，秘书处收到东道国常驻联合国代表团的来信，其中指出无法关闭或迁移罗斯福快车道匝道。

31. 行预咨委会注意到，秘书长将其他备选方案列为临时解决办法(A/68/352/Add. 2, 第6页)。经询问，行预咨委会获悉，这种提法只是为了将这些备选方案与秘书长关于联合国总部2014至2034年长期办公房地需求的研究报告(A/68/734)中提出的备选方案加以区别，并与第十一次年度进展报告(A/68/352)提出的备选方案加

以区别。据秘书长称，其他备选方案可能对过渡期来说令人满意，同时正在寻求长期的解决办法。委员会还获悉，如第十一次年度进度报告第 75 段所指出，秘书长仍然认为，在安保问题得到解决之前，将图书馆和餐厅功能纳入大会有关总部长期办公房地的未来决定，最符合本组织利益。

32. 在审议关于基本建设总计划的执行情况第十一次年度进展报告时，行预咨委会认为，应请秘书长提交对当前南配楼和图书馆楼中的各项功能进行搬迁的其他可行备选方案，这些方案独立于长期总部房地要求，从而有助于基本建设总计划项目的最后竣工(A/68/551，第 50 段)。行预咨委会认为，提出其他可行备选方案作为临时解决办法，秘书长尚未履行大会关于提出独立于长期总部房舍需求的可行备选方案的要求。因此，委员会不能建议大会核可秘书长提议的作为临时解决办法的其他备选方案。所以，委员会建议大会请秘书长按照大会第 68/247 号决议的要求提出新的建议。

33. 关于为可能的搬迁和相关活动提供资金的问题，行预咨委会经询问获悉，应该由大会来决定这笔资金，并将导致会员国的批款和摊款，因为 2014-2015 两年期核定方案预算没有为这些活动提供资金，而且基本建设总计划的预算无法支付额外范围的资金。行预咨委会感到遗憾的是，基本建设总计划项目几乎不可能在该项目时间表内(目前经订正截至 2015 年 11 月)实现大会为翻修图书馆楼和南配楼核定预算的最初范围的项目，这将导致在确定可接受的备选方案时会员国需要为同一功能筹措额外经费(见上文第 9 段)。

34. 就图书馆楼和南配楼的功能可能搬迁和搬迁的管理问题来说，行预咨委会询问后获悉，假如已决定将食堂和图书馆功能重新安置在现场空间，这些活动将由管理事务部开展，条件是建筑活动时间表需要延长到基本建设总计划办公室计划结束的日期(2015 年中旬)之后。行预咨委会建议，大会请秘书长确保基本建设总计划办公室将随着该项目剩余活动的完成(目前经订正之后将在 2015 年 11 月之前完成)逐步取消，而且，该办公室的运作将不会为图书馆楼和南配楼功能的未来解决办法的规划和管理而延长。行预咨委会认为，这两栋大楼功能的今后任何解决办法应由管理事务部中央支助事务厅制定和管理。

五. 结论和建议

35. 大会根据秘书长关于基本建设总计划执行情况的第十一次进度报告增编要求采取的行动，包括连带费用(A/68/352/Add. 2 和 3)载于 A/68/352/Add. 2 号报告第 42 段(a)到(c)中。咨询委员会的建议载于上文第 8、21、29、32 和 34 段中。

附件一

基本建设总计划预计时间表 (A/68/352/Add. 2 号文件表 2 的最新情况)

活动	A/62/364 的规定		A/63/477 的规定		A/64/346 的规定		A/65/511 的规定		A/66/527 的规定		A/67/350 的规定		目前预测		状况
	开工	完成	开工	完成											
建造北草坪会议大楼	2008 年初	2009 年中	2008 年初	2009 年中	2008 年中	2009 年底	2008 年中	2009 年底	2008 年中	2009 年底	2008 年中	2009 年底	2008 年中	2009 年底	完成
秘书处大厦	2009 年初	2012 年初	2009 年初	2012 年初	2009 年底	2012 年中	2010 年初	2012 年中	2010 年初	2012 年中	2010 年初	2012 年中	2010 年初	2012 年中	完成
会议楼	2009 年中	2011 年中	2009 年中	2011 年中	2009 年底	2011 年底	2010 年初	2012 年初	2010 年初	2012 年底	2010 年初	2012 年底	2010 年初	2013 年初	完成
大会大楼	2011 年中	2013 年中	2011 年中	2013 年中	2011 年底	2013 年底	2012 年初	2013 年底	2013 年初	2014 年中	2013 年初	2014 年中	2013 年中	2014 年中	按照 A/66/527 中提出的时间 表, 正在完成中
南配楼	2011 年初	2012 年初	2011 年初	2012 年初	2011 年底	2013 年初	2012 年初	2013 年中	—	—	—	—	—	—	暂停
图书馆楼	2012 年初	2013 年初	2012 年初	2013 年初	2013 年初	2013 年底	2012 年初	2013 年底	—	—	—	—	—	—	暂停
在 42 街和 48 街的服务 车道入口工程													2014 年中	2015 年底	条件是东道市提 供许可
拆除北草坪大楼													2015 年初	2015 年中	
翻修联合国总部 ^a	2008 年初	2013 年中	2008 年初	2013 年中	2008 年底	2013 年底	2008 年中	2013 年底	2008 年中	2014 年中	2008 年中	2014 年中	2008 年中	2015 年底	

^a 包括地下室工程。

附件二

按部厅开列的连带费用所需资源汇总表(A/68/352/Add. 3 号文件表 2 的最新情况)

(单位: 千美元)

部/厅	2008-2011 年 实际支出 (a)	2012 年 实际支出 (b)	A/68/352/Add. 1 所列 2013 年预测数额 (c)	2013 年支出 (d)	2014 年 所需经费 (e)	2008-2014 年 共计
大会和会议管理部	2 272.9	638.2	—	—	—	2 911.1
新闻部	25 772.0	287.1	—	(2.0)	—	26 057.1
中央支助事务厅	21 108.6	3 746.4	3 549.9	3 370.9	179.5	28 404.9
基本建设总计划办公室	18 146.2	7 784.6	22 208.5	24 064.6	—	49 995.4
信息和通信技术厅	2 035.5	626.8	—	4.6	—	2 666.9
施工(信息和通信技术厅)	5 446.9	81.4	581.5	665.3	—	6 193.6
安全和安保部	18 726.9	5 785.8	2 609.4	2 609.4 ¹	—	27 122.1
共计	93 509.0	18 950.3	28 949.3	30 712.8	179.5	143 351.1
减去已发放的上期债务	(3 097.8)					(3 097.8)
共计净额	90 411.2					140 253.3

¹ 包括将在 2014 年 3 月底前完成财务结账之前保留的 314 000 美元, 以便最后支出有待预订的尚未支付的离职偿金和其他薪金费用。

附件三

与核定方案预算相比的周转基金 (A/68/551 号文件表 4 的最新情况)

(千美元)

	1950-1951 财政年度	1974-1975 两年期	2006-2007 两年期	2012-2013 两年期	2014-2015 两年期
周转基金	20 000.0	40 000.0	100 000.0	150 000.0	150 000.0
核定方案预算(初步批款)	97 440.4	540 473.0	3 798 912.5	5 152 299.6	5 530 349.8
周转基金占核定经常预算百分比	20.5	7.4	2.6	2.9	2.7

联合国特别账户结余(A/68/551 号文件表 5 的最新情况)

(百万美元)

日期(按财务报表)	A/68/551 余额	最新结余
2000 年 1 月 1 日	169.0	169.0
2001 年 12 月 31 日	194.9	194.9
2003 年 12 月 31 日	207.9	207.9
2005 年 12 月 31 日	214.7	214.7
2007 年 12 月 31 日	236.7	236.7
2009 年 12 月 31 日	251.4	251.4
2011 年 12 月 31 日	260.2	260.2
2012 年 12 月 31 日(尚未审计)	259.0 ^a	261.9
2013 年 12 月 31 日(估算)	—	235.3 ^b

^a 截至 2012 年 12 月 31 日持有的现金量是 2.59 亿美元，而截至该日期的特别账户未经审计的余额为 2.619 亿美元。

^b 截至 2013 年 12 月 31 日持有的现金量是 2.604 亿美元。