



# Генеральная Ассамблея

Distr.: General  
30 November 2017  
Russian  
Original: English

Семьдесят вторая сессия  
Пункт 136 повестки дня  
**Предлагаемый бюджет по программам  
на двухгодичный период 2018–2019 годов**

## **Ход строительства новых служебных помещений в комплексе Экономической комиссии для Африки в Аддис-Абебе и обновленная информация о ремонте конференционных помещений, в том числе Дома Африки**

**Двадцать седьмой доклад Консультативного комитета  
по административным и бюджетным вопросам  
о предлагаемом бюджете по программам на двухгодичный  
период 2018–2019 годов**

### **I. Введение**

1. Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам рассмотрел доклад Генерального секретаря о ходе строительства новых служебных помещений в комплексе Экономической комиссии для Африки в Аддис-Абебе и обновленной информации о ремонте конференционных помещений, в том числе Дома Африки (A/72/374). В ходе рассмотрения этого доклада члены Комитета встречались с представителями Генерального секретаря, которые представили дополнительную информацию и разъяснения, а в завершение — письменные ответы, полученные 21 ноября 2017 года.

2. Во исполнение положений раздела V резолюции 71/272 А Генеральной Ассамблеи Генеральный секретарь представляет в своем докладе обновленную информацию о: а) завершении строительства новых служебных помещений в комплексе Экономической комиссии для Африки (ЭКА) в Аддис-Абебе и сопутствующих вспомогательных проектов; б) ремонте Дома Африки, включая обновленную информацию о технико-экономическом обосновании создания центра для посетителей; и с) ремонте и использовании помещений Конференционного центра Организации Объединенных Наций в Аддис-Абебе. **Консультативный комитет с удовлетворением отмечает непрерывное эффективное сотрудничество между ЭКА и принимающей страной.**



## II. Обновленная информация о строительстве новых служебных помещений и проведении вспомогательных работ

3. Подробная информация о строительстве новых служебных помещений (здание «Замбези») и вспомогательных работах отражена в пунктах 1–7 доклада Генерального секретаря. Окончательная дата завершения строительства новых служебных помещений была перенесена на третий квартал 2017 года, когда был подписан акт об окончательном завершении комплекса работ. Завершение вспомогательных работ с подписанием акта об окончательном завершении работ и выплатой остатка удержанных денежных средств запланировано на третий квартал 2018 года, причем информация о всех неизрасходованных средствах в надлежащее время будет доведена до сведения государств-членов.

4. В ответ на запрос Консультативному комитету была представлена информация о том, что некоторые импортные материалы, включая оконные стекла и наружные светильники для новых служебных помещений, получили повреждение при перевозке, в связи с чем при окончательном расчете с подрядчиком их стоимость была вычтена из суммы платежа, а соответствующие ремонтные работы будут проведены самой ЭКА.

5. Комитет вновь рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря обеспечить, чтобы оставшиеся работы были полностью завершены в установленные сроки, чтобы не допустить никаких дополнительных задержек или перерасхода средств (см. также [A/71/571](#), пункт 5).

## III. Обновленная информация по проекту ремонта Дома Африки

6. Подробные сведения о проекте ремонта Дома Африки излагаются в пунктах 8–72 доклада Генерального секретаря. В разделе IX своей резолюции [70/248 А](#) Генеральная Ассамблея утвердила объем работ, график осуществления и максимальную общую сумму расходов для этапов 3–5 проекта ремонта Дома Африки в размере 56,9 млн долл. США, включая ассигнования в размере 13 438 600 долл. США в бюджете по программам на 2016–2017 годы. В своей резолюции [71/272 А](#) Ассамблея приняла к сведению доклад Генерального секретаря ([A/71/370](#)), в котором была представлена уточненная смета расходов с учетом сокращенных потребностей в ресурсах на двухгодичный период 2016–2017 годов, а также были приведены сведения о других корректировках.

### График и объем работ по проекту

7. Генеральный секретарь отмечает, что график работ по проекту ремонта Дома Африки регулярно пересматривается и обновляется и что завершение проекта к концу 2021 года по-прежнему считается реалистичным. Пять этапов проекта включают: а) этап 1 (подготовка); б) этап 2 (проектирование); в) этап 3 (подготовка к строительству); г) этап 4 (строительные работы); и е) этап 5 (закрытие проекта) (см. [A/72/374](#), пункт 60 и диаграмма I). Генеральный секретарь также указывает, что осуществление этапа 3 началось в мае 2016 года и что в октябре 2016 года был подписан контракт на обслуживание по всему проекту на этапах 3, 4 и 5. В частности, в рамках этапа 3 была завершена подготовка подробной проектной документации и тендерной документации для

проведения работ по подготовке к освобождению помещений в здании «Конго», а также для возможного проведения таких же работ в здании «Нил», а соответствующие строительные работы, как ожидается, начнутся к концу 2017 года. Кроме того, подготовку подробной проектной документации для проведения основных ремонтных работ предполагается завершить к третьему кварталу 2017 года, причем последним этапом будет подготовка тендерной документации (там же, пункты 21–24 и 33–35).

8. Консультативный комитет отмечает, что торги были начаты без предварительного выполнения анализа рисков по проекту, или так называемого моделирования по методу Монте-Карло<sup>1</sup>. В ответ на запрос Комитету была представлена информация о том, что предварительные результаты анализа рисков еще не получены, поскольку консалтинговая фирма, нанятая для оказания услуг по независимому анализу рисков в связи с глобальными строительными проектами Организации Объединенных Наций и отчитывающаяся перед Центральными учреждениями в Нью-Йорке, приступила к работе только с ноября 2017 года (см. также A/71/571, пункт 18). Кроме того, Комитету сообщили, что внутренний анализ рисков был проведен ЭКА, но при этом любые выводы и рекомендации, отраженные в первоначальных докладах консалтинговой фирмы, которые, как ожидается, будут готовы в начале 2018 года, все еще могут быть учтены в общей проектной документации до завершения подготовки контракта на строительство.

9. **Консультативный комитет с удовлетворением отмечает прогресс в осуществлении запланированных работ по проекту ремонта Дома Африки и вновь заявляет о важности осуществления этого проекта в установленные сроки без ущерба для качества выполнения и объема работ, с тем чтобы избежать любого перерасхода средств (см. также A/71/571, пункт 13). Комитет отмечает, что анализ рисков по проекту, или моделирование по методу Монте-Карло, будет проведено независимой компанией по оценке рисков, и выражает надежду на то, что соответствующие результаты и требования при необходимости будут включены в контракт на выполнение всего комплекса строительных работ. Комитет рассчитывает получить обновленную информацию по этому вопросу в контексте следующего доклада по проекту.**

10. Генеральный секретарь указывает, что, для того чтобы проектные решения обеспечивали равный доступ в здание для всех, группа по управлению проектом участвует в регулярных совещаниях целевой группы ЭКА по доступности и обменивается передовым опытом с другими отделениями Организации Объединенных Наций. В этой связи в ответ на запрос Консультативному комитету была представлена информация о том, что консультант по проектированию изучил международные стандарты доступности для обеспечения того, чтобы рекомендации по обеспечению доступности в связи с ремонтом Дома Африки соответствовали передовой международной практике и отражали прогрессивный характер законодательства о доступности (см. также пункт 24 ниже).

---

<sup>1</sup> Консультативный комитет был проинформирован о том, что моделирование по методу Монте-Карло представляет собой метод статистического анализа, применяемый для более полного понимания воздействия рисков в рамках того или иного проекта на основе анализа интервалов значений сроков и сметных расходов в пределах от минимального до максимального для отдельных этапов и компонентов проекта с помощью компьютерного моделирования, основанного на получении большого числа стохастических сценариев реализации проекта (см. A/72/7/Add.6, пункт 21).

### Потребности в финансовых ресурсах

11. В пунктах 61–71 доклада Генерального секретаря и в приложении II к нему приводится общая информация о смете расходов по проекту, включая пересмотренную смету расходов, о расходах за двухгодичный период 2016–2017 годов и о потребностях в ресурсах на 2018 год. В таблице 4 доклада показаны фактические расходы по состоянию на 30 июня 2017 года при общем объеме прогнозируемых расходов за двухгодичный период 2016–2017 годов в размере 5 101 200 долл. США, в результате чего предполагаемый неизрасходованный остаток средств составляет 8 375 000 долл. США. В ответ на запрос Консультативному комитету было представлено объяснение разницы между запланированными и фактическими расходами за 2016–2017 годы (см. приложение к настоящему докладу). В частности, в ответ на запрос в отношении неизрасходованного остатка средств в размере 5 059 700 долл. США в связи с проведением работ по подготовке к освобождению помещений Комитету была представлена информация о том, что бюджетная статья «Расходы на строительство» была разделена для отражения «работ по подготовке к освобождению помещений» и «основных строительных работ», причем прогнозируемая величина расходов на работы по подготовке к освобождению помещений составила в 2017 году 400 000 долл. США, в результате чего образовался вышеупомянутый неизрасходованный остаток средств.

12. Общая пересмотренная смета расходов на период до 2021 года остается неизменной на уровне 5 896 300 долл. США, однако, как отмечается в пунктах 63–67 доклада Генерального секретаря, а также в приложении II к нему, ряд сметных показателей изменился, включая, например, увеличение на 1 042 000 долл. США по статье «Главное здание, вход для посетителей, инфраструктура и внешние работы». В ответ на запрос Консультативному комитету была представлена информация о том, что вышеупомянутое увеличение является результатом увеличения на 700 000 долл. США расходов на связанные с безопасностью обновления и изменения элементов проекта с учетом соответствующих рекомендаций Департамента по вопросам охраны и безопасности и на 1 млн долл. США расходов на закупку новой мебели вместо ремонта имеющейся мебели, которое частично компенсируется сокращением на 658 000 долл. США расходов, связанных с внесением технических изменений и учетом изменившихся потребностей пользователей, например с использованием вращающихся дверей для систем доступа с применением бесконтактных карт. **Комитет напоминает, что в ходе осуществления генерального плана капитального ремонта в Центральном учреждении Организации Объединенных Наций были предприняты значительные усилия для повторного использования и/или ремонта имеющейся мебели (см. например, A/68/551, пункты 40 и 41). Комитет рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря сделать все возможное для повторного использования и/или ремонта имеющейся мебели, чтобы снизить затраты и избежать необходимости выбрасывать ремонтнопригодное имущество. Комитет рассчитывает получить обновленную информацию по этому вопросу в контексте следующего доклада о ходе работы.**

### Прогнозируемое повышение издержек по проекту и резерв на покрытие непредвиденных расходов

13. Как указано в приложении II к докладу Генерального секретаря, резерв на покрытие непредвиденных расходов составляет 8 173 800 долл. США, что на 424 700 долл. США меньше первоначальной суммы в размере 8 598 400 долл. США, а сумма возможного увеличения расходов составляет 5 706 400 долл. США, что на 200 000 долл. США меньше первоначальной сум-

мы в размере 5 906 400 долл. США. Генеральный секретарь указывает, что величина резерва на покрытие непредвиденных расходов пока не отражает предварительные результаты моделирования по методу Монте-Карло (см. пункт 8 выше). В ответ на запрос Консультативному комитету была представлена информация о непредвиденных расходах по проекту, показанная в нижеследующей таблице.

Таблица 1  
Общая информация о непредвиденных расходах по проекту

(В тыс. долл. США)

Статьи сметы расходов по проекту	Доклад Генерального секретаря, 2016 год (A/71/370)			Доклад Генерального секретаря, 2017 год (A/72/374)			Непредвиденные расходы в 2017 году
	Постатейные суммы, показанные в приложении II	Величина резерва на покрытие непредвиденных расходов	Применимая ставка резервирования средств на покрытие непредвиденных расходов	Постатейные суммы, показанные в приложении II	Величина резерва на покрытие непредвиденных расходов	Применимая ставка резервирования средств на покрытие непредвиденных расходов	
Работы по подготовке к освобождению помещений (Основные зоны — здание «Конго»)	1 850 000	370 002	20	2 050 000	413 666	20	
Главное здание, вход для посетителей, инфраструктура и внешние работы	22 800 000	4 560 025	20	23 842 000	4 811 040	20	7 000
Высокотехнологичные системы/оборудование для конференционного обслуживания	4 250 000	850 005	20	3 900 000	786 975	20	
Реставрация предметов искусства и экспозиции	2 336 000	467 203	20	1 651 000	333 153	20	
Предполагаемое увеличение стоимости	5 906 400	1 181 287	20	5 706 400	1 151 485	20	
Профессиональные услуги — проектирование и надзор	5 849 560	1 169 919	20	3 357 360	677 476	20	267 850
Общие управленческие расходы							149 795
<b>Всего</b>	<b>42 991 960</b>	<b>8 598 440</b>	<b>20</b>	<b>40 506 760</b>	<b>8 173 795</b>	<b>20</b>	<b>424 645</b>

14. Консультативный комитет напоминает о том, что резерв на покрытие непредвиденных расходов по проекту ремонта Дома Африки был исчислен по ставке в размере 20 процентов для покрытия не поддающихся прогнозированию изменений в расходах по проекту и что все остающиеся суммы неизрасходованных резервных средств должны возвращаться государствам-членам по завершении осуществления проекта (см. также A/71/571, пункт 21). **Комитет вновь заявляет о том, что сметный объем резервных средств на покрытие непредвиденных расходов следует представлять отдельно от сметы расходов по проекту и что его следует рассчитывать на основе определения рисков, связанных с осуществлением проекта (см. A/72/7/Add.9, пункт 12).** Комитет надеется, что после завершения анализа рисков по проекту по методу Монте-Карло и получения более четкого представления о фактических рисках будет подготовлена более точная оценка объема резервных средств на покрытие непредвиденных расходов по проекту. Кроме того, Комитет считает, что приведенная выше таблица об использовании резерва на покрытие непредвиденных расходов содержит полезную информацию для государств-членов, и рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря включать такую обзорную таблицу с обновленной информацией в будущие доклады о ходе работы.

### Руководство деятельностью по проекту

15. Вопросы, касающиеся руководства деятельностью по проекту, рассматриваются в пунктах 41–54 доклада Генерального секретаря. **Консультативный комитет с удовлетворением отмечает тот факт, что в настоящее время учреждены Комитет заинтересованных сторон и Консультативный совет.**

### Информационно-пропагандистская деятельность и добровольные взносы

16. Вопросы, касающиеся добровольных взносов, рассматриваются в пунктах 36–40 и 56 доклада Генерального секретаря. Генеральный секретарь указывает, что со времени внесения Мали взноса в размере 52 192 долл. США в 2016 году никаких дополнительных обязательств взято не было и не поступило никаких взносов и что при этом ЭКА продолжала обмениваться мнениями с властями принимающей страны относительно условий внесения взносов натурой в рамках строительства на испрашиваемом участке земли автостоянки для посетителей. **Консультативный комитет с признательностью отмечает добровольные взносы и рекомендует Генеральному секретарю продолжать взаимодействовать со всеми государствами-членами в целях мобилизации добровольных взносов для финансирования ремонта Дома Африки.**

17. Далее Генеральный секретарь указывает, что в ответ на проведенную Управлением служб внутреннего надзора ревизию Экономическая комиссия для Африки предпринимает усилия по разработке комплексной стратегии мобилизации ресурсов. В связи с этим и в целях содействия развитию туризма и повышению заинтересованности научных кругов в использовании Дома Африки в качестве объекта африканского наследия Консультативный комитет запросил информацию о стратегии в области коммуникации применительно к частному сектору, некоммерческим организациям и финансовым учреждениям, а также о сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и, в частности, по вопросам, касающимся осуществления на региональном уровне информационно-пропагандистской деятельности и мобилизации ресурсов на африканском континенте. Впоследствии в ответ на его запрос Комитет был информирован о том, что в качестве первого шага планируется разработать легко узнаваемую фирменную символику и что с этой целью уже нанят консультант. **Комитет призывает Генерального секретаря активизировать его усилия по разработке всеобъемлющей и устойчивой стратегии мобилизации ресурсов, уделяя особое внимание африканскому региону. По мнению Комитета, необходимо предпринять дополнительные усилия по повышению уровня информированности в мире об имеющем историческое значение Доме Африки ЭКА и африканском наследии, которое он представляет, и развивать партнерские отношения с международными научно-исследовательскими учреждениями, включая университеты и музеи, специализирующиеся на вопросах африканской истории и культуры. Комитет рассчитывает получить обновленную информацию о предпринятых в этой связи усилиях и достигнутых результатах в контексте очередного доклада о ходе работ.**

### Центр для посетителей

18. Вопросы, касающиеся центра для посетителей, рассматриваются в пунктах 13–20 доклада Генерального секретаря. Консультативный комитет отмечает, что прогнозируемые число посетителей и соответствующие поступления от использования центра для посетителей изменились, как это показано в таблице 2.

Таблица 2  
**Технико-экономическое обоснование проекта по созданию центра  
 для посетителей**

(В долл. США)

	<i>A/70/363 и A/70/363/Corr.1, пункт 41</i>	<i>A/71/370, пункт 38</i>	<i>A/72/374, пункт 14</i>
Ежегодное число посетителей	73 000	10 400	20 800
Прогнозируемый валовой ежегодный доход	72 000–100 000	82 560	165 100
Начальные и организационные затраты (одноразовые затраты)	Данные отсутствуют	50 000	65 000
Ежегодные оперативные расходы	Данные отсутствуют	60 200	120 100

19. Далее Генеральный секретарь указывает, что в ходе своего взаимодействия с Эфиопской туристской организацией ЭКА получила дополнительную информацию о текущих и прогнозируемых тенденциях в отношении числа лиц, посещающих принимающую страну. Кроме того, ЭКА будет применять всеобъемлющую маркетинговую и информационно-пропагандистскую стратегию, направленную на мобилизацию поддержки со стороны принимающей страны и Африканского союза. В ответ на его запрос Консультативный комитет был информирован о том, что прогнозируемое число посетителей было пересмотрено в сторону увеличения в связи с отменой режима чрезвычайного положения в стране пребывания, что окажет влияние на развитие туризма, в частности на поездки для посещения ЭКА и Дома Африки.

20. Генеральный секретарь отмечает, что предложенный размер входной платы не изменился со времени публикации предыдущего доклада и составляет 3 долл. США на человека для учащихся международных частных учебных заведений, учащихся государственных школ и пожилых людей и 10 долл. США на человека для иностранных туристов и иностранных студентов. Консультативный комитет был информирован о том, что при исчислении прогнозируемых валовых поступлений в размере 165 100 долл. США применялись модели исчисления поступлений, которые использовались для центров приема посетителей в Найроби и Женеве. **Комитет считает, что предположения, использовавшиеся в рамках моделей исчисления поступлений в других местах, возможно, не являются универсально применимыми, и надеется, что Генеральный секретарь разработает соответствующую модель для ЭКА.**

21. Консультативный комитет был также информирован о том, что, согласно оценкам, в прогнозируемое число посетителей входят лица, участвующие в работе совещаний, проводимых в конференционном центре ЭКА, и оно также учитывает прогнозируемое число посетителей, указанное Эфиопской туристской организацией. Комитет напоминает о том, что приблизительно 30 процентов туристических групп из Кении отменили свои заказы из-за взимаемых сборов, а преподаватели сообщили о том, что их студенты не могут позволить оплачивать сбор, составляющий 2 долл. США с человека. Комитет далее напоминает о том, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции [70/247](#) подчеркнула, что Организация Объединенных Наций является межправительственной организацией, которая не занимается коммерческой деятельностью с целью получения прибыли, и считает, что одна из важных целей деятельности по обслуживанию посетителей заключается в приобщении подрастающих поколений к идеалам Организации на познавательной и интерактивной основе (см. [A/72/7](#), пункт IS3.9).

22. Консультативный комитет считает, что Дом Африки и его центр для посетителей должны быть доступны для всех заинтересованных лиц, посещающих их независимо от их платежеспособности, и что целевая аудитория, на которую ориентирована планируемая вышеупомянутая информационно-просветительская деятельность, будет включать посетителей всех категорий (туристов, учащихся, представителей научных кругов и участников конференций). Кроме того, Комитет рекомендует Генеральной Ассамблее обратиться к Генеральному секретарю с просьбой рассмотреть другие варианты, в том числе установить предлагаемую плату за вход, с тем чтобы Дом Африки и центр для посетителей были доступны для всех. Комитет рассчитывает получить обновленную информацию по этому вопросу в очередном докладе о ходе работ.

#### IV. Ремонт конференционного центра

23. В пунктах 73–77 своего доклада Генеральный секретарь указывает, что ремонтные работы в конференционном центре продолжаются и проводятся в соответствии с планом, за исключением работ по замене коврового покрытия, которые в настоящее время отстают на четыре месяца от утвержденного графика, поскольку подрядчик сталкивается с определенными трудностями в плане доступа к иностранной валюте для импортирования новых ковров. **Консультативный комитет надеется, что ремонтные работы будут завершены в установленные сроки в соответствии с графиком.**

24. Генеральный секретарь также указывает, что доступные услуги будут оказываться в процессе поэтапного ремонта конференционного центра, включая, в частности, услуги, связанные с установкой удобных для пользования трибун измененной конструкции с регулируемыми пульпитрами. **Консультативный комитет ожидает получения обновленной информации об осуществлении мер по повышению доступности в будущих докладах о ходе работ.**

#### V. Заключение

25. Меры, которые необходимо принять Генеральной Ассамблее, изложены в пункте 79 доклада Генерального секретаря ([A/72/374](#)).

26. С учетом изложенных выше замечаний и рекомендаций Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее:

а) принять к сведению прогресс, достигнутый за период после опубликования предыдущего доклада о ходе осуществления проекта;

б) принять к сведению пересмотренную смету расходов по проекту ремонта Дома Африки;

в) ассигновать сумму в размере 5 700 300 долл. США на цели проекта в 2018 году, включая сумму в размере 905 400 долл. США по разделу 18 «Экономическая и социальная комиссия для Африки», сумму в размере 4 644 700 долл. США по разделу 33 «Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений» и сумму в размере 150 200 долл. США по разделу 34 «Охрана и безопасность» предлагаемого бюджета по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов за счет средств резервного фонда.

## Приложение

### Объяснение разницы в объеме ресурсов на двухгодичный период 2016–2017 годов\*

#### Раздел 18

1. Группа по управлению проектом: сокращение на 71 600 долл. США объясняется более продолжительным, чем предполагалось сроком набора персонала для группы по управлению проектом.
2. Услуги консультантов/экспертов: увеличение на 40 000 долл. США для покрытия расходов на услуги экспертов по вопросам, по которым сотрудникам группы по управлению проектом не хватает профессиональных знаний, таким как вопросы, касающиеся проектирования системы коммуникационной связи, кураторские вопросы, а также вопросы, касающиеся опыта работы с аудиовизуальными средствами, и т.д. Следует отметить, что такая экспертная помощь предоставляется в соответствии с рекомендациями, вынесенными Управлением служб внутреннего надзора, как это поясняется в предыдущем докладе о ходе строительства (см. [A/71/370](#), пункты 59 и 75(g)), и принятыми к сведению Генеральной Ассамблеей в ее резолюции [71/272 A](#).
3. Поездки: предусматривается увеличение на 10 500 долл. США для покрытия дополнительных путевых расходов, связанных с закупочной деятельностью (например, оценка тендеров или презентации проектов), о чем говорится в пункте 70(i) доклада Генерального секретаря.

#### Раздел 33

1. Предварительные работы, связанные с переездом в другие помещения: сумма в размере 5 059 700 долл. США, которая, по прогнозам, останется неизрасходованной по состоянию на конец 2017 года в результате прогресса, достигнутого в деле разработки проекта и корректировки общих стратегий заключения контрактов/закупочной деятельности, в соответствии с которыми постатейные расходы на строительный подряд, указанные в докладе о ходе строительства, опубликованного на семидесятой сессии ([A/70/363](#) и [A/70/363/Corr.1](#)), были распределены по статьям расходов «предварительные работы/переезд в другие помещения» и «основные строительные работы» в обновленном бюджете проекта, содержащемся в докладе о ходе строительства, опубликованном на семьдесят первой сессии ([A/71/370](#)). Прогнозируемые расходы на выполнение в 2017 году части предварительных работ, связанных с переездом в другие помещения, составляют 400 000 долл. США, что по сравнению с базовым уровнем приведет к образованию прогнозируемого неизрасходованного остатка средств в размере 5 059 700 долл. США, как указано в таблице 4 доклада Генерального секретаря.
2. Основные строительные работы: в соответствии с пояснениями выше часть расходов на 2017 год, указанная в таблице 4, по статье «основные строительные работы» не закладывалась в бюджет, когда на семидесятой сессии был определен базовый объем бюджетных ассигнований. По этой причине по сравнению с базовым уровнем, установленным два года назад, нынешняя смета отражает показанное в таблице 4 прогнозируемое увеличение.

\* См. [A/72/374](#), таблица 4.

3. Рост цен: ассигнования в размере 742 200 долл. США, предусмотренные в связи с ростом цен, указанные в базовом бюджете, представленном на семидесятой сессии, не потребовались для проведения работ на этапе, предшествующем строительству, как об этом говорится в пункте 75(b) доклада о ходе строительства, опубликованного на семьдесят первой сессии ([A/71/370](#)), и в настоящее время они учтены в объеме ассигнований, предусмотренных в связи с ростом цен на выполнение строительных работ, как это показано в приложении II к докладу Генерального секретаря.
4. Профессиональные услуги — проектирование и надзор: сокращение на 852 400 долл. США обусловлено изменением графика запланированных строительных работ, с которыми связаны эти услуги, а также корректировкой стратегии закупочной деятельности в результате последующего переноса оказания услуг по проектированию на другой срок (например, деятельность, связанная с аудиовизуальными проектными работами или оформлением постоянной экспозиции).
5. Профессиональные услуги — управление рисками: увеличение ассигнований на 53 500 долл. США предусмотрено для покрытия расходов на оплату независимых услуг по управлению рисками, оказываемых специализированной фирмой, которое изначально не закладывалось в бюджет, содержащийся в докладе о ходе строительства, опубликованном на семидесятой сессии ([A/70/363](#) и [A/70/363/Corr.1](#)), но требовались для выполнения просьбы Генеральной Ассамблеи, содержащейся в пункте 13 раздела IX резолюции [70/248](#). Следует отметить, что расходы в связи с таким увеличением предусматриваются в рамках общей максимальной суммы расходов по проекту, утвержденной Ассамблеей.
6. Непредвиденные расходы: ассигнования в размере 1 853 100 долл. США в 2017 году, согласно прогнозам, останутся неизрасходованными и будут по-прежнему предусматриваться в бюджете по статье ассигнований на покрытие непредвиденных расходов в последующие годы в соответствии с решением, принятым Генеральной Ассамблеей в пункте 18 раздела V резолюции [71/272 A](#).