Организация Объединенных Наций A/77/7/Add.16

Генеральная Ассамблея

Distr.: General
11 November 2022
Russian
Original: English

Семьдесят седьмая сессия
Пункт 138 повестки дня
Предлагаемый бюджет по программам на 2023 год

Ход ремонта Дома Африки в комплексе Экономической комиссии для Африки в Аддис-Абебе

Семнадцатый доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам о предлагаемом бюджете по программам на 2023 год

I. Введение

1. Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам рассмотрел доклад Генерального секретаря о ходе ремонта Дома Африки в комплексе Экономической комиссии для Африки (ЭКА) в Аддис-Абебе (A/77/339). В ходе рассмотрения доклада члены Консультативного комитета провели в виртуальном формате совещания с представителями Генерального секретаря, которые представили дополнительную информацию и разъяснения, а в заключение направили письменные ответы, датированные 27 октября 2022 года.

2. В докладе Генерального секретаря, представленном в соответствии с разделом VIII резолюции 76/246 A Генеральной Ассамблеи, приводится обновленная информация о ходе реализации проекта со времени публикации предыдущего доклада Генерального секретаря (A/76/308), в том числе о разработке проектной документации, закупочной деятельности, управлении проектом, управлении рисками, ходе строительных работ и ситуации с добровольными взносами. Доклад содержит также обновленный график осуществления проекта и пересмотренную смету расходов. В ответ на запрос Консультативному комитету было представлено сопоставление пересмотренной сметы расходов, содержащейся в последнем докладе Генерального секретаря, и сметы расходов, содержащейся в предыдущем докладе о ходе работы, и это сопоставление приводится в приложении I к настоящему докладу.

Просьба отправить на вторичную переработку

II. Ход ремонта Дома Африки

Сотрудничество с правительством принимающей страны и другими государствами-членами

3. Генеральный секретарь отмечает, что, несмотря на некоторые дополнительные операционные трудности в ЭКА, вызванные условиями в плане безопасности в ноябре и декабре 2021 года, соглашение, подписанное с правительством Эфиопии, остается в силе, позволяя беспрепятственно импортировать товары и услуги для проекта, и конструктивное и эффективное сотрудничество с властями продолжается (A/77/339, п. 34). **Консультативный комитет выражает признательность принимающей стране за ее продолжающуюся поддержку, оказываемую ЭКА, и рассчитывает на то, что Генеральный секретарь будет и впредь взаимодействовать с принимающей страной, чтобы обеспечить успешную реализацию проекта. Комитет отмечает также проблемы в плане безопасности в комплексе ЭКА (A/77/519, пп. 100–108 и таблица 11) и надеется на продолжение сотрудничества с принимающей страной с целью решить эти проблемы.**

4. Генеральный секретарь представляет обновленную информацию о своих усилиях по мобилизации добровольных взносов на реализацию проекта: эти усилия включали распространение информации о проекте ремонта Дома Африки на выставке «Экспо-2020» в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), которая была перенесена на март 2022 года из-за пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) (A/77/339, пп. 35 и 36); разработку экспертом по мобилизации ресурсов, который был привлечен Секцией по партнерским связям и мобилизации ресурсов ЭКА, проекта плана действий с целью заручиться поддержкой доноров для реализации проекта, получившего высокую оценку комитета заинтересованных сторон и Консультативного совета проекта (там же, п. 37); и проведение церемонии по случаю начала основных ремонтных работ после подписания контракта (там же, п. 39). Из доклада Консультативный комитет отмечает, что отзывов об участии ЭКА в выставке «Экспо-2020» пока не получено, и в ответ на запрос ему сообщили, что обновленная информация об итогах этого мероприятия будет представлена в следующем докладе Генерального секретаря о ходе работы. Что касается проекта плана действий, то Комитет был информирован о том, что расходы на привлечение этого эксперта составляют 33 600 долл. США в год и что, согласно проекту плана действий, первый этап охватит 53 государства — члена Африканского союза и доноров в Аддис-Абебе, а второй этап — потенциальных доноров за пределами Аддис-Абебы. Комитет был также информирован о том, что ЭКА поддерживает связь с участниками церемонии начала работ и что, хотя представители Африканского союза входят в Консультативный совет проекта и знают, что ЭКА пытается мобилизовать добровольные взносы, таких взносов пока не получено. В ответ на запрос Комитета ему были представлены сведения о добровольных взносах, полученных с момента начала реализации проекта в 2016 году, и эти сведения приводятся в таблице 1 ниже.

Таблица 1
Добровольные взносы, внесенные с 2016 года

	Донор	*Вид взноса*	*Величина*	*Цель*
2016 год	Мали	Добровольный взнос	52 192 долл. США	В настоящее время средства находятся в целевом фонде и будут использованы для реставрации портрета одного из руководителей (элемент художественного оформления)
2017 год (взнос пока не оформлен официально)	Швейцария	Добровольный взнос	100 000 швейцарских франков	Средства будут использованы для поддержки начала работы по обустройству центра для посетителей
2018 год	Эфиопия	Взнос в натуральной форме	Нет информации	Земельный участок, безвозмездно предоставленный для обустройства парковки для посетителей Дома Африки
2021 год	Италия	Взнос в натуральной форме	Нет информации	Обязательство внести взнос на издание книги об архитектуре Дома Африки

5. **Консультативный комитет отмечает разработку стратегии мобилизации ресурсов, формируемых за счет добровольных взносов, на реализацию проекта и выражает признательность за поступившие и объявленные взносы. Вместе с тем Комитет отмечает, что на сегодняшний день был получен лишь относительно скромный объем поддержки, и рекомендует Генеральному секретарю удвоить усилия, продолжая взаимодействовать с государствами-членами в целях мобилизации для проекта добровольных взносов, в том числе взносов натурой, и поддержки в других формах. Принимая во внимание, что Дом Африки является местом, где зародился Африканский союз, и символом африканского культурного наследия, Комитет призывает также Генерального секретаря обратиться к государствам — членам Африканского союза и Комиссии Африканского союза с просьбой рассмотреть возможность оказания поддержки для реализации начального этапа инициативы создания центра для посетителей и проекта в целом** (см. пп. 6–8 ниже).

6. В пунктах 58–61 своего доклада Генеральный секретарь представляет обзор инициативы по созданию центра для посетителей, задача которого будет заключаться в том, чтобы, среди прочего, знакомить общественность с историей Африки, уделяя особое внимание исторической роли Дома Африки в создании Африканского союза (A/77/339, п. 58). Сообщается, что технико-экономическое обоснование создания этого центра предусматривает модель работы на основе самофинансирования; согласно минимальному и максимальному прогнозам, поступления этого центра должны составить от 280 000 долл. США до, соответственно, 920 000 долл. США в год в зависимости от числа гидов и результатов мобилизации ресурсов на начальном этапе (там же, пп. 59 и 60). В ответ на запрос Консультативного комитета ему было представлено резюме технико-экономического обоснования создания центра для посетителей, и он отметил, что потребность в начальном финансировании центра составляет 891 600 долл. США,

что требует дополнительных взносов помимо объявленной Швейцарией суммы в 100 000 швейцарских франков (см. таблицу 1).

7. Консультативный комитет получил также перечень ведущих туристических направлений в Аддис-Абебе и отметил, что, судя по полученной дополнительной информации, прогнозы поступлений от работы центра основаны на том предположении, что он станет одной из главных достопримечательностей в городе и будет привлекать различные группы посетителей, включая студентов, эфиопских граждан, пожилых людей, сотрудников Организации Объединенных Наций, их иждивенцев и гостей, участников конференций и туристов. Таким образом, оба прогноза в отношении объема поступлений предполагают солидный поток посетителей: от 196 600 до, соответственно 334 100 человек в год, — и проведение экскурсий и других видов работы с общественностью в течение 255 рабочих дней в год. Комитет был также информирован о том, что из всех центров для посетителей Организации Объединенных Наций повсюду в мире самоокупаемыми являются только центры в Центральных учреждениях и Женеве, а объем поступлений от работы центров в Вене и Найроби меньше, чем их потребности в ресурсах на покрытие операционных расходов.

8. **Консультативный комитет напоминает, что услуги, оказываемые общественности, способствуют укреплению авторитета Организации Объединенных Наций, и констатирует, что Организация Объединенных Наций не является коммерческой организацией. Тем не менее Комитет не убежден в состоятельности представленных прогнозов в отношении поступлений от работы центра для посетителей. Комитет рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря пересмотреть технико-экономическое обоснование создания центра для посетителей и представить более подробную информацию о соответствующих предположениях, с тем чтобы обеспечить долгосрочную финансовую устойчивость центра, в том числе с учетом последствий пандемии COVID-19 и соответствующих корректировок, основанных на предположениях о получении поступлений от обслуживания общественности в других местах службы Организации Объединенных Наций, и представить обновленные прогнозы, обоснования и информацию о потребностях в мобилизации ресурсов в своем следующем докладе о ходе работы.**

Руководство и административное управление проектом

9. В своем докладе Генеральный секретарь описывает структуру управления проектом, в том числе представляет информацию о совещаниях комитета заинтересованных сторон и Консультативного совета, которые состоялись в отчетный период (там же, пп. 8–13). Заказчиком проекта по-прежнему является Исполнительный секретарь ЭКА, а структура общего управления проектом включает: a) совещания комитета заинтересованных сторон, цель которых заключается в том, чтобы держать заказчика проекта и основные заинтересованные организации в курсе событий и информировать их о текущем состоянии проекта и подверженности рискам, а также помогать им принимать решения; b) совещания Консультативного совета, в ходе которых заказчику представляются рекомендации о том как защитить проект и его реализацию; c) координацию с Центральными учреждениями посредством проведения со Службой по регулированию вопросов управления имуществом в мировом масштабе Управления по планированию программ, финансам и бюджету регулярных заседаний, посвященных различным задачам, связанным с управлением проектом, включая управление изменениями и отчетность о состоянии дел, техническое руководство и консультирование, а также накопленному опыту и передовым наработкам других

текущих проектов капитального строительства; и d) консультации с международной профессиональной фирмой, оказывающей поддержку Службе по регулированию вопросов управления имуществом в мировом масштабе в предоставлении заказчику проекта независимых услуг по управлению рисками, связанными со строительством (там же, пп. 14–17).

10. В докладе Генерального секретаря содержится также следующий перечень временных должностей в группе ЭКА по управлению проектом, которые были утверждены Генеральной Ассамблеей: управляющий проектом (С-5), который подчиняется руководителю проекта — Административному директору ЭКА, и группа по проекту в составе архитектора/инженера (С-4), специалиста по закупкам (С-3), инженера по архитектурной, общестроительной и конструктивной части (национальный сотрудник — специалист), инженера по механическим и электрическим системам (национальный сотрудник — специалист), ответственного за производство работ (национальный сотрудник — специалист), помощника по бюджетно-финансовым вопросам (местный разряд), помощника по логистике и экспедиторским операциям (местный разряд) и административного помощника (местный разряд). Генеральный секретарь сообщает, что вакантной является только одна должность, а именно должность помощника по материально-техническому обеспечению и экспедиторским операциям (местный разряд), набор на которую ведется в настоящее время и заполнить которую планируется в ближайшее время. Кроме того, с учетом рекомендации Консультативного комитета, содержащейся в пункте 8 его предыдущего доклада (A/76/7/Add.13), ЭКА оценила потребность в одной должности специалиста по закупкам (С-3) и констатировала, что, учитывая утверждение Ассамблеей в ее резолюции 75/253 A отдельной должности ответственного за исполнение контракта (С-3), необходимости в ней больше нет (A/77/339, пп. 18 и 19 и таблица 1). Генеральный секретарь далее отмечает, что временная должность координатора проекта (С-4) будет по-прежнему закреплена за Службой по регулированию вопросов управления имуществом в мировом масштабе в Центральных учреждениях, а ее финансирование с 2023 года будет вновь осуществляться на основе совместного несения расходов с привлечением ассигнований на осуществление проекта повышения сейсмостойкости зданий в Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Кроме того, шесть должностей сотрудников по безопасности (местный разряд), а также должности остальных члены группы управления проектом будут сохранены до завершения проекта (там же, пп. 20–22). В ответ на запрос Консультативный комитет получил подтверждение относительно того, что должности сотрудников по безопасности финансируются по разделу 34 «Охрана и безопасность» бюджета по программам. Комитету была представлена информация о заполнении этих должностей, согласно которой пять из шести должностей заполнены с апреля 2022 года, а одна должность остается заполненной с октября 2020 года по настоящее время. **Учитывая задержки в реализации проекта, Консультативный комитет рассчитывает на то, что Генеральный секретарь представит Генеральной Ассамблее в ходе рассмотрения настоящего доклада обновленную информацию о том, как использовались должность сотрудника по безопасности, заполненная с октября 2020 года, и остальные пять должностей, которые были заполнены в апреле 2022 года, до заключения контракта на проведение основных ремонтных работ в августе 2022 года.**

11. В пунктах 47 и 49 своего доклада Генеральный секретарь приводит более подробную информацию о консультантах, привлеченных для реализации проекта, в том числе для: a) курирования выставки; b) реставрации элементов художественного оформления зданий и помещений; и c) мобилизации ресурсов (см. также п. 4 выше). Сообщается также, что в декабре 2021 года ЭКА

перезаключила контракт с ведущей консалтинговой фирмой, который теперь предусматривает оказание необходимой поддержки вплоть до полного завершения проекта.

График осуществления проекта и управление рисками

12. В пунктах 2–7 своего доклада Генеральный секретарь сообщает о целях проекта и прогрессе, достигнутом на момент подготовки доклада. На рисунке III и в таблице 3 доклада представлены данные о фактическом прогрессе в реализации проекта и обновленный график его реализации по состоянию на 31 июля 2022 года и, соответственно, сравнение сроков осуществления основных этапов и работ с информацией, представленной в предыдущем докладе о ходе реализации проекта (там же, п. 62). Генеральный секретарь сообщает, что стратегический план осуществления проекта предусматривает следующие этапы: a) подготовительные работы раннего этапа (освобождение помещений); b) основные ремонтные работы; c) монтаж конференционных и информационных систем; d) реставрация элементов художественного оформления зданий и помещений; и e) создание постоянной выставки (там же, п. 40).

График работ по проекту Экономической комиссии для Африки с указанием предполагаемых сроков начала и окончания присуждения контрактов на закупки



13. **Консультативный комитет отмечает, что в соответствии с ранее высказанной просьбой (A/76/7/Add.13, п. 11) график реализации проекта был представлен в виде диаграммы, а также в виде таблицы, и надеется, что эта практика будет продолжена в будущих докладах ЭКА о ходе реализации проекта, а также в докладах о ходе реализации других строительных проектов Организации Объединенных Наций в целях обеспечения стандартизации формата отчетности по всем проектам.**

14. Что касается подготовительных работ, то ранний этап этих работ был завершен в июле 2021 года и дела были переданы конечным пользователям ЭКА в ноябре 2021 года; неурегулированные требования подрядчиков, выполнявших подготовительные работы, в настоящее время оцениваются ЭКА и Управлением по правовым вопросам (A/77/339, п. 41). В ответ на запрос Консультативный комитет был информирован о том, что подрядчик, выполнявший подготовительные работы раннего этапа, представил требование о возмещении расходов на сумму 676 100 долл. США за дополнительные работы над противопожарным водопроводом, но в этом требовании не содержалось никакой новой информации по сравнению с информацией, уже указанной в четырех предыдущих требованиях, поданных в ЭКА и Управление по правовым вопросам и отклоненных ими. Кроме того, Комитет был информирован о том, что требование подрядчика, находящееся на рассмотрении в настоящее время, было также рекомендовано отклонить и что проектная группа ЭКА оценила и признала необоснованным требование о возмещении расходов на сумму 594 500 долл. США в связи с форс-мажорными обстоятельствами. В ответ на запрос Комитет был также информирован о том, что расходы на устранение недоделок подрядчика, выполнявшего подготовительные работы раннего этапа, первоначально оценивались в 117 500 долл. США, или 4,5 процента от общей суммы контракта, и что в настоящее время они анализируются и обновленная информация будет представлена в следующем докладе о ходе работы. Однако из-за отсутствия у подрядчика возможностей для устранения недоработок и его отказа сделать это ЭКА занимается их устранением самостоятельно и покроет соответствующие расходы, удержав их сумму из окончательного платежа, причитающегося подрядчику. В ответ на запрос Комитет был информирован о том, что один из выводов, сделанных по итогам заключения контракта на проведение ранних подготовительных работ, заключается в том, что выбранный подрядчик предложил самую низкую цену и что отслеживание выполнения контракта (силами назначенного для этой цели сотрудника, ответственного за исполнение контракта) — это центральный элемент в решении любых проблем с качеством работ. **Консультативный комитет отмечает отсутствие информации о том, согласен ли подрядчик с тем, что Организация Объединенных Наций отклонила его требования, и рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря представить обновленную информацию по этому вопросу во время рассмотрения ею настоящего доклада и следующего доклада о ходе работы. Кроме того, Комитет напоминает о рекомендации, сформулированной им в пункте 14 своего доклада (A/76/7/Add.13) и одобренной Ассамблеей, и надеется, что сделанные выводы будут учитываться при закупках и заключении контрактов на выполнение работ для будущих строительных проектов, чтобы избежать подобных ситуаций** (см. также п. 17 ниже).

15. Что касается основных ремонтных работ, то в своем докладе Генеральный секретарь обращает внимание на то, что после расторжения в феврале 2020 года предыдущего контракта на основные ремонтные работы, в марте 2020 года начался процесс повторного запроса предложений, в рамках которого в соответствии с рекомендацией Консультативного комитета проводилась тщательная проверка качества работ, выполнявшихся ранее участниками торгов, и их деловой репутации (A/76/7/Add.13, п. 14) с целью обеспечить соблюдение требований к финансовой стабильности поставщиков и требований, касающихся их регистрации. Генеральный секретарь указывает, что в результате дополнительная проверка участников торгов заняла больше времени, чем планировалось, и по ее итогам был отобран один отвечающий установленным критериям оферент, с которым в августе 2022 года был заключен контракт, и что в итоге прогнозируемая дата завершения основных работ по проекту сдвинулась еще на восемь месяцев, на май 2024 года (A/77/339, пп. 2 и 42). Тем не менее, несмотря на эту задержку,

Генеральный секретарь ожидает, что благодаря экономии за счет оптимизации стоимости и сокращению срока реализации до 22 месяцев (вместо 30 месяцев) проект будет завершен в рамках утвержденного бюджета в размере 56,9 млн долл. США (там же, резюме). В ответ на запрос Комитет был информирован о том, что сумма контракта на основные ремонтные работы составляет 30,6 млн долл. США, что на 2,4 млн долл. США больше сметы, составленной в 2018 году, и что разница будет покрыта за счет ассигнований на покрытие расходов, связанных с увеличением стоимости, и непредвиденных расходов по проекту. Оптимизация стоимости исполнения проекта в целях сдерживания дальнейшего роста расходов будет обеспечена в основном за счет расходов на озеленение (1,5 млн долл. США) и на мебель и другие элементы отделки (0,5 млн долл. США), а также общих скидок (0,4 млн долл. США). Сокращение срока реализации проекта с 30 до 22 месяцев, которое планируется обеспечить за счет пересмотра сроков представления документов и планируемых закупок и параллельного осуществления различных этапов строительства и благодаря значительному опыту подрядчика, также позволит снизить расходы (1,0 млн долл. США).

16. Консультативный комитет был далее информирован о том, что, хотя срок проведения основных ремонтных работ по-прежнему составляет 22 месяца, по состоянию на 27 октября 2022 года основную часть работ по проекту планировалось завершить не в мае 2024 года, как предусматривалось ранее, а 29 июня 2024 года. В ответ на запрос Комитету была представлена общая смета административных расходов, связанных с этой задержкой: их сумма составляет 4,45 млн долл. США, и они включают в себя управленческие расходы в течение более длительного времени (0,75 млн долл. США), дополнительные услуги ведущего консультанта (1,31 млн долл. США) и увеличение стоимости (2,39 млн долл. США). Комитет отмечает также рекомендации Управления служб внутреннего надзора (УСВН) о том, чтобы ЭКА представила документ с изложением позиции, в котором проанализировала бы возможность предъявления претензий совместному предприятию, с которым изначально был заключен контракт на проведение основных ремонтных работ, и подала запрос в Комитет по проверке работы поставщиков, с тем чтобы официально наложить санкции на партнеров указанного совместного предприятия (там же, п. 24 d)–e)). В ответ на запрос Комитет был информирован о том, что ЭКА в июле 2022 года представила меморандум в Управление по правовым вопросам во исполнение первой рекомендации, а в августе 2022 года — запрос в Комитет по проверке работы поставщиков во исполнение второй рекомендации. **Консультативный комитет обеспокоен тем, что на момент подготовки настоящего доклада реализация проекта задерживается, по оценкам, на три с половиной года по сравнению с первоначальным сроком. Комитет отмечает увеличение суммы контракта на основные ремонтные работы, а также общей сметы административных расходов, связанных с этой задержкой, и надеется, что во время рассмотрения Генеральной Ассамблеей настоящего доклада ей будет представлена обновленная информация о том, какие чрезвычайные меры планируется принять для компенсации увеличения расходов и какие юридические меры предусматривается принять в отношении партнеров упомянутого совместного предприятия. Комитет надеется также, что в будущем в доклады Генерального секретаря о ходе работы будут включаться фактические и реалистичные прогнозы в отношении последствий — как финансовых, так и связанных со сроками — задержек в реализации проекта** (см. также п. 21 ниже).

17. Генеральный секретарь в своем докладе отмечает, что контракты на выполнение оставшихся пакетов работ, которые в октябре 2022 года находились на стадии заключения, касаются пакета работ, связанных с конференционными и

информационно-технологическими системами, и пакета услуг по реставрации элементов художественного оформления зданий и помещений. Что касается первого из этих пакетов, то Генеральный секретарь сообщает, что контракты по лотам A и B будут охватывать лишь часть предусмотренных работ, а что касается второго пакета, то в конкурсные торги пока не включен лот C, что не повлияет на сроки реализации проекта (A/77/339, пп. 43–45). В ответ на запрос Консультативный комитет был информирован о том, что участники торгов имели возможность представить предложения по четырем лотам (A–D) пакета работ, касающихся конференционных и информационно-технологических систем, либо по отдельности, либо по всем сразу и что, по поступившей информации, лоты с более высокой нормой прибыли как по товарам, так и по услугам (лоты A и B) привлекли больше заявок, чем лоты, предусматривающие поставку товаров по контрактам, заключенным системой Организации Объединенных Наций (лоты C и D). В ответ на запрос Комитету была представлена последняя информация о текущей ситуации с контрактами на все оставшиеся пакеты работ, которая приводится в таблице 2.

Таблица 2
Текущая ситуация с контрактами по оставшимся пакетам услуг

№	*Описание*	*Сумма*	*Продолжительность контракта*	*Текущая ситуация*
1.	Основные ремонтные работы	30 600 000 долл. США	34 месяца, включая 12-месячный гарантийный период	Контракт заключен 15 августа 2022 года
2.	Аудиовизуальные компоненты и технологии конференционного обслуживания (лот A)	3 085 969 евро	31 месяц, включая 12-месячный гарантийный период	От Комитета Центральных учреждений по контрактам получен утвержденный протокол; идет процесс заключения контракта
3.	Аудиовизуальные компоненты и технологии конференционного обслуживания (лот C)	Будет определено позднее	–	Получение расценок от компании Cisco
4.	Аудиовизуальные компоненты и технологии конференционного обслуживания (лоты B и D)	Будет определено позднее	–	Будет определено после заключения контракта по лоту A
5.	Реставрация и сохранение элементов художественного оформления зданий и помещений, лот A (витражи)	204 669 долл. США	24 месяца	Этап заключения контракта
6.	Реставрация и сохранение элементов художественного оформления зданий и помещений, лот B (холсты и льняные полотна)	–	–	Рассматривается местным комитетом по контрактам

№	Описание	Сумма	Продолжительность контракта	Текущая ситуация
7.	Реставрация и консервация элементов художественного оформления зданий и помещений, лоты C и D (тканый ковер и кожаный ковер)	–	–	Будет определено позднее

18. **Консультативный комитет считает, что подход к закупочной деятельности должен обязательно включать продуманную систему стимулов для привлечения надлежащего числа квалифицированных участников торгов, и надеется, что Генеральный секретарь применит выводы, сделанные в связи с возникшими у Комиссии проблемами в области закупок, в будущей закупочной деятельности** (см. также часть IV ниже).

19. В пунктах 27–33 своего доклада Генеральный секретарь приводит обновленную информацию об управлении рисками и тех мерах реагирования на риски, которые должны быть приняты для снижения проектных рисков. Пятый количественный анализ рисков (моделирование методом Монте-Карло)[1], проведенный в июне 2022 года, показал, что вероятность реализации проекта в рамках максимального утвержденного общего бюджета в размере 56,9 млн долл. США составляет 32 процента (A/77/339, п. 29 и рисунок I). Консультативный комитет отмечает, что это на 17 процентов ниже, чем в 2021 году, когда вероятность по результатам моделирования составила 49 процентов, и ниже, чем во всех предыдущих моделях, рассчитанных в период 2018-2020 годов; это также значительно ниже организационного целевого показателя в 80 процентов (там же, пункт 29). В ответ на запрос Комитет был информирован о том, что в настоящее время для достижения 80-процентного показателя вероятности объем бюджета должен был бы составлять 58,5 млн долл. США, что на 1,6 млн долл. США, или 2,8 процента, больше утвержденного бюджета проекта, составляющего 56,9 млн долл. США. Кроме того, Комитет был информирован о том, что снижение уровня уверенности на 17 процентов было вызвано главным образом увеличением расходов на основные ремонтные работы и дополнительными расходами на оказание услуг проектной группой и ведущим консультантом в течение более длительного времени. Хотя нынешний контракт на проведение основных ремонтных работ предусматривает выплату подрядчику фиксированной паушальной суммы без корректировки расходов в течение периода реализации проекта, вследствие чего риск увеличения расходов принимает на себя подрядчик, из-за произошедших ранее задержек и увеличения расходов общий объем резерва на случай увеличения расходов и непредвиденных обстоятельств по проекту уменьшился до приблизительно 1,8 млн долл. США, что меньше установленного для строительной отрасли стандарта, составляющего 5 процентов от стоимости работ для смягчения последствий потенциального увеличения расходов до завершения проекта. Кроме того, Комитет был информирован о том, что именно выделение резервных ресурсов стало дополнительным фактором, обусловившим снижение уровня уверенности по итогам моделирования методом Монте-Карло. Комитет

[1] Метод статистического анализа, призванный обеспечить более глубокое понимание последствий рисков для того или иного проекта на основе применения ряда показателей, варьирующихся в пределах от минимального до максимального значения в зависимости от сроков и сметы расходов по этапам и компонентам, путем компьютерного моделирования на основе разбора нескольких произвольно выбранных вариантов осуществления проекта (A/76/7/Add.13, сноска 1).

был информирован о том, что для предотвращения дальнейшего роста расходов в настоящее время реализуются следующие основные меры: заблаговременная закупка товаров с длительным сроком хранения; меры по оптимизации стоимости исполнения проекта; своевременное принятие решений относительно изменений; и выявление потенциальной синергии с другими программами.

20. По результатам проведенного в 2022 году моделирования был также подготовлен обновленный анализ чувствительности затрат, при этом в порядке убывания были определены пять основных рисков: a) внесение изменений по требованию заказчика (52 процента); b) обострение ситуации на мировом рынке (и форс-мажорные обстоятельства) (40 процентов); c) риски, присущие основным ремонтным работам (36 процентов); d) своевременность принятия решений (34 процента); и e) риски, связанные с пандемией COVID-19 (30 процентов) (там же, пп. 30 и 31 и рисунок II). Сопоставление пяти основных рисков для проекта приводится в таблице 3 ниже.

Таблица 3
Сопоставление пяти основных рисков для проекта Экономической комиссии для Африки

Предыдущие пять основных рисков (A/75/319, п. 32 и рисунок II)	*Предыдущие пять основных рисков (A/76/308, п. 30 и рисунок II)*	*Нынешние пять основных рисков (A/77/339, п. 31 и рисунок II)*
1. Риск, связанный с пандемией COVID-19	1. Основные ремонтные работы	1. Внесение изменений по требованию заказчика
2. Основные строительные работы	2. Риски, связанные с пандемией COVID-19	2. Обострение ситуации на мировом рынке (и форс-мажорные обстоятельства)
3. Изменение/модификация проектного задания по требованию заказчика	3. Споры с подрядчиками/проблемы с качеством работ	3. Риски, присущие основным ремонтным работам
4. Споры с подрядчиками/проблемы с качеством работ	4. Конференционные и информационно-технологические системы	4. Своевременность принятия решений
5. Конференционные и информационно-технологические системы	5. Внесение изменений по требованию заказчика	5. Риски, связанные с пандемией COVID-19

21. **Консультативный комитет отмечает, что в соответствии с ранее высказанной просьбой (см. A/76/7/Add.13, п. 16) риски, связанные с проектом ЭКА, приведены в виде сравнительной таблицы, и надеется, что эта практика будет продолжена в будущих докладах ЭКА о ходе реализации проекта, а также в докладах о ходе реализации других строительных проектов Организации Объединенных Наций в целях обеспечения стандартизации формата отчетности по всем проектам.**

22. Консультативный комитет отмечает, что связи с началом этапа строительства первое место теперь занимает риск внесения изменений по требованию заказчика (A/77/339, п. 31 a)). В ответ на запрос Комитет был информирован о том,

что на этапе проектирования риск, связанный с внесением по требованию заказчика изменений, которые обусловлены, например, техническим прогрессом в области информационно-телекоммуникационных технологий и оборудования для конференций и могут привести к увеличению расходов, не учитывался. Комитету также сообщили, что ЭКА принимает меры для сведения к минимуму риска внесения изменений по требованию заказчика, для чего в том числе регулярно представляет обновленную информацию комитету заинтересованных сторон и совместно с Центральными учреждениями Организации Объединенных Наций анализирует процесс управления изменениями в отношении изменений, вносимых в контракт. Комитет отмечает также рекомендацию УСВН о том, что ЭКА следует усилить контроль за графиком реализации проекта, и обращает особое внимание на фактор своевременности принятия решений и связанный с этим риск, который является новым среди пяти основных рисков для проекта (там же, пп. 24 f) и 31 d)). **Отмечая, что два из пяти основных рисков имеют последствия с точки зрения результатов деятельности, и выражая свою обеспокоенность заметным снижением уровня уверенности, Консультативный комитет рассчитывает на то, что Генеральный секретарь примет все меры, чтобы внимательно отслеживать и снижать риски по проекту на сбалансированной и реалистичной основе и с внесением группой ЭКА соответствующих корректировок в ходе реализации проекта, с тем чтобы обеспечить осуществление проекта в соответствии с объемом работ, бюджетом и пересмотренными сроками, утвержденными Генеральной Ассамблеей.**

Использование местных материалов и знаний, применение стратегии энергоэффективности и соответствующее снижение затрат

23. В своем докладе Генеральный секретарь сообщает, что практику использования местной рабочей силы и материалов местного происхождения и производства (сырья) для работ, в том числе работ по озеленению, планируется продолжить и в ходе основных ремонтных работ (там же, пункт 48 a)). Что касается энергоэффективности и устойчивости, то сообщается также, что в соответствии с ранее высказанными просьбами Генеральной Ассамблеи (резолюции 76/246 A, разд. VIII, п. 14, и 75/253 A, разд. X, п. 13) ЭКА начала отслеживать потребление воды и электроэнергии, чтобы к концу 2022 года установить базовые показатели потребления в этих помещениях, но это займет больше времени, чем планировалось, поскольку на данный момент не все арендаторы Дома Африки вернулись в помещения (A/77/339, п. 57). В ответ на запрос Консультативный комитет был информирован о том, что потребление начало отслеживаться в январе 2022 года и что в настоящее время незанятыми остаются около 80 процентов помещений в Доме Африки. **Консультативный комитет напоминает о рекомендации по этому вопросу, содержащейся в его предыдущем докладе (A/76/7/Add.13, п. 19), и вновь подчеркивает важность использования материалов местного происхождения и производства, а также местной рабочей силы и опыта и ожидает представления обновленной информации по этому вопросу в будущих докладах о ходе работы. Комитет также надеется, что Генеральный секретарь продолжит усилия по проведению необходимого анализа для установления базового показателя энергоэффективности и представит Генеральной Ассамблее подробную обновленную информацию, в том числе предполагаемые размеры соответствующей экономии средств, в контексте следующего доклада о ходе работ.**

III. Расходы по проекту и предполагаемые издержки

24. Подробная информация о расходах по проекту по состоянию на 31 июля 2022 года и прогнозируемых издержках приводится в докладе Генерального секретаря, в котором отмечается, что Генеральная Ассамблея в своих резолюциях 71/272 A, 72/262 A, 73/279 A и 74/263 утвердила ассигнования на этот проект в объеме 36 541 700 долл. США на период 2016–2021 годов (A/77/339, пп. 63–64, таблица 4 и приложения I и II). **Консультативный комитет отмечает, что в пересмотренной смете расходов, содержащейся в приложении I к настоящему докладу, представлена информация о годовых прогнозируемых расходах на весь срок осуществления проекта, однако считает, что полезным подспорьем для государств-членов при рассмотрении ими доклада в целом была бы отдельная таблица с информацией о первоначальной и пересмотренной смете расходов на каждый последующий год. Поэтому Комитет рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря включать такую таблицу, отображающую динамику изменений в смете расходов по проекту, в будущие доклады о ходе реализации проекта ЭКА, а также в будущие доклады по всем другим строительным проектам Организации Объединенных Наций. Комитет надеется, что в следующий доклад о ходе работы по проекту в случае необходимости будет включена обновленная информация о смете расходов после завершения многоступенчатого процесса запроса предложений.**

25. Генеральный секретарь обращает внимание на то, что совокупные расходы по состоянию на 31 июля 2022 года составили 13 809 000 долл. США, а прогнозируемые расходы на оставшуюся часть 2022 года составляют 10 771 700 долл. США (там же, п. 64 и таблица 4). Сообщается, что низкий уровень расходов объясняется прежде всего тем, что пришлось повторно проводить торги и что основной комплекс ремонтных работ, который является самым крупным пакетом работ в рамках проекта ремонта Дома Африки, был выполнен с опозданием. Ожидается, что в конце 2022 года неиспользованным останется остаток средств в размере 11 970 000 долл. США. В ответ на запрос Консультативный комитет был информирован о том, что по состоянию на 30 сентября 2022 года расходы по проекту составили 14 051 400 долл. США.

26. Подробная информация об общем прогнозируемом объеме потребностей в ресурсах на 2023 год в размере 18 214 000 долл. США приводится в пункте 66 и таблице 5 доклада. Эти потребности складываются из следующих компонентов:

a) 1 038 700 долл. США по разделу 18 «Экономическое и социальное развитие в Африке», которые предназначены для: i) дальнейшего финансирования нынешней специальной управленческой группы (971 700 долл. США); ii) оплаты услуг индивидуальных консультантов, предоставляющих по запросу экспертную помощь для нужд специальной группы по проекту (60 000 долл. США); и iii) оплаты поездок членов группы по управлению проектом, которые будут ограничены до необходимого минимума (7000 долл. США);

b) 16 990 700 долл. США по разделу 33 «Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений», которые предназначены для: i) покрытия расходов на строительство (15 200 000 долл. США) для выполнения основных ремонтных работ, работ по монтажу конференционных и информационно-технологических систем и сетей и работ по реставрации элементов художественного оформления; ii) оплаты профессиональных услуг (1 228 000 долл. США), включая услуги ведущей консалтинговой компании для доработки проектной документации и оказания специальной группе по проекту поддержки в деле управления строительством и осуществления надзора за

производством строительных работ, услуги профессиональной компании по управлению рисками и другие услуги, такие как услуги сторонних консультантов для вынесения независимых заключений в отношении разработки проектной документации или по другим вопросам, для которых важна внешняя оценка; и iii) резервирования средств на покрытие непредвиденных расходов (562 700 долл. США) для покрытия неотъемлемых рисков в случае их возникновения;

c) 184 600 долл. США по разделу 34 «Охрана и безопасность» для оплаты услуг по обеспечению безопасности, оказываемых шестью специальными сотрудниками по безопасности.

27. В приложении III к докладу Генерального секретаря приводится обзор использования ассигнований на покрытие расходов, связанных с увеличением стоимости, и непредвиденных расходов с начала реализации проекта. Консультативный комитет отмечает, что после того, как Генеральная Ассамблея в своей резолюции 70/248 A утвердила суммы в размере 8 736 900 долл. США и, соответственно, 6 086 900 долл. США на случай непредвиденных расходов и увеличения стоимости, по линии резервного финансирования были использованы или зарезервированы для использования суммы в размере 7 404 300 долл. США (непредвиденные расходы) и 5 613 100 долл. США (увеличение стоимости) и теперь остаток резервных средств до завершения проекта, призванных обеспечить необходимые гарантии покрытия непредвиденного перерасхода средств и, соответственно, не допустить усиления рисков для реализации проекта, составляет 1 806 400 долл. США (см. также пункт 17 выше). **Консультативный комитет выражает обеспокоенность постепенным истощением резерва средств на случай непредвиденных расходов и тем, что их остаток меньше рекомендуемого порогового уровня, и считает, что риск превышения утвержденного бюджета проекта, составляющего 56,9 млн долл. США, возрос и продолжает расти. Поэтому Комитет надеется, что Генеральный секретарь представит обновленную информацию об использовании резерва на случай непредвиденных расходов по проекту и соответствующих прогнозах во время рассмотрения настоящего доклада и в своем следующем докладе о ходе реализации проекта.**

28. Генеральный секретарь указывает, что на 2023 год расходы в объеме 18 214 000 долл. США будут финансироваться частично за счет ассигнований и взносов, уже начисленных государствам-членам в предыдущие годы. Поскольку финансирование проекта проводится по многолетнему счету незавершенного строительства, утвержденному Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 70/248 A (разд. IX, п. 27), ожидаемый на конец 2022 года неизрасходованный остаток средств в размере 11 970 000 долл. США будет перенесен на следующий период и частично покроет потребности в финансировании в 2023 году (A/77/339, п. 67). В ответ на запрос Консультативный комитет был информирован о том, что по состоянию на 30 сентября 2022 года прогнозируемый неиспользованный остаток средств составлял 11 744 400 долл. США.

IV. Прочие вопросы

Распространение информации о сделанных выводах

29. В ответ на запрос Консультативному комитету был представлен перечень выводов, сделанных ЭКА в ходе реализации проекта и в связи с последней ревизией УСВН от 29 июня 2022 года. Комитет отмечает, что практически во всех областях, связанных с предварительным планированием, запросом предложений

и реализацией проекта, был накоплен опыт, который потенциально поможет усовершенствовать процессы, что существенным образом повлияет на строительные проекты Организации Объединенных Наций в будущем. Так, Комитет отмечает, что подход Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) к предварительным закупкам (A/77/315, пп. 30 и 56), а именно перепоручение закупки материалов для основных ремонтных работ поставщику, отличается от подхода, который применяет ЭКА, и может принести значительные выгоды в плане сокращения задержек в выполнении строительных работ. Аналогичным образом подход, который применяется в рамках проекта стратегического плана сохранения наследия для мобилизации донорской поддержки в целях создания нового центра для посетителей (A/77/492, пп. 91 и 105–108) в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве, и использование концепции всеобщего доступа, то есть безбарьерной среды, для решения вопросов доступности в Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби (A/77/367, пп. 27–30) могут послужить для ЭКА практическим подспорьем при выработке подходов в этих областях. **Консультативный комитет считает, что для продуктивного распространения опыта, полученного в ЭКА, а также в рамках других строительных проектов, осуществляемых в настоящее время в ЭСКАТО, ЭКЛАК, Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве и Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби (см. приложение II к настоящему докладу), решающее значение имеет роль, которую играет Служба по регулированию вопросов управления имуществом в мировом масштабе Управления по планированию программ, финансам и бюджету в координации усилий и обмене соответствующей информацией с группами по управлению соответствующими проектами и между ними, и что в связи с этим можно в надлежащих случаях на короткий срок включать сотрудников этой службы в состав соответствующих групп.**

Ресурсы на строительные проекты Организации Объединенных Наций

30. Консультативный комитет запросил информацию о динамике потребностей в период 2014–2023 годов по всем отдельным строительным проектам Организации Объединенных Наций, а именно: a) ремонт Дома Африки в комплексе ЭКА; b) повышение сейсмостойкости зданий и замена отслужившего свой срок оборудования в ЭСКАТО; c) ремонт северного здания в ЭКЛАК; d) стратегический план сохранения наследия в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве; e) решение проблемы ухудшения состояния и ограниченности возможностей конференционных помещений в Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби; и f) замена офисных корпусов A–J в Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби.

31. В приложении II к настоящему докладу кратко излагается дополнительная информация, полученная Консультативным комитетом, в том числе по разделу 33 «Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений» и другим разделам бюджета по программам, предусматривающим финансирование мер по обеспечению управления проектами, охраны и безопасности и проведения первоначальных технико-экономических обоснований, необходимых для реализации отдельных проектов капитального строительства. Комитет также запросил и получил информацию о динамике выделения ресурсов на проекты по перестройке, переоборудованию и капитальному ремонту помещений по разделу 33. Три таблицы, содержащиеся в приложении II, различаются в части финансирования стратегического плана сохранения наследия в

Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве в 2023 году, предоставляя три возможных варианта финансирования стратегического плана сохранения наследия, а именно: на основе прогнозируемых годовых расходов (таблица 1), на основе подхода, подразумевающего авансовое выделение ассигнований (таблица 2), и на основе подхода, подразумевающего ежегодное выделение равной суммы ассигнований (таблица 3).

V. Вывод

32. Рекомендация Генерального секретаря относительно мер, которые предлагается принять Генеральной Ассамблее, приводится в пункте 69 его доклада. **С учетом изложенных выше рекомендаций и замечаний Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее:**

a) **принять к сведению доклад Генерального секретаря;**

b) **ассигновать чистую сумму в размере 6 244 000 долл. США на реализацию проекта в 2023 году, включая 3 100 900 долл. США по разделу 18 «Экономическое и социальное развитие в Африке», 2 811 200 долл. США по разделу 33 «Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений» и 331 900 долл. США по разделу 34 «Охрана и безопасность» бюджета по программам на 2023 год, которая подлежит выделению из средств резервного фонда.**

Приложение I

Пересмотренная смета расходов, приведенная в последнем докладе Генерального секретаря (A/77/339), в сопоставлении со сметой расходов, представленной в предыдущем докладе о ходе работы (A/76/308)

(В тыс. долл. США)

		2016 год	*2017 год*	*2018 год*	*2019 год*	*2020 год*	*2021 год*	*2022 год*	*2023 год*	*2024 год*	*2025 год*	*Общая сумма, указанная в документе A/77/339*	*Общая сумма, указанная в документе A/76/308*	*Разница*
Раздел 33 «Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений»														
1.	**Расходы на строительство**													
1.1	Расходы на выполнение строительных работ													
1.1.1	Общая с другими зданиями инфраструктура (прогноз на время выполнения подготовительных работ)	–	–	54,6	354,3	14,7	–	50,0	–	–	–	473,6	473,7	(0,1)
1.1.2	Основные строительные работы (включая фойе здания «Конго»)	–	–	–	–	–	–	6 520,2	10 432,3	8 737,0	391,2	26 080,7	23 096,3	2 984,4
1.1.3	Новый центр для посетителей (здание для входа посетителей)	–	–	–	–	–	–	257,3	411,6	344,7	15,4	1 029,0	1 201,6	(172,6)
1.1.4	Наружные работы (в пределах границ комплекса): инфраструктура, фонтан и озеленение	–	–	–	–	–	–	671,4	1 074,2	899,7	40,3	2 685,6	3 224,3	(538,7)
1.1.5	Наружные работы (за пределами границ комплекса): гостевая автостоянка, входные ворота и ограждение	–	–	–	–	–	–	201,2	321,9	269,6	12,1	804,8	687,3	117,5
1.2	Подготовительные работы													

		2016 год	*2017 год*	*2018 год*	*2019 год*	*2020 год*	*2021 год*	*2022 год*	*2023 год*	*2024 год*	*2025 год*	*Общая сумма, указанная в документе A/77/339*	*Общая сумма, указанная в документе A/76/308*	*Разница*
1.2.1	Здание «Конго»	–	–	285,4	717,0	90,5	11,9	103,6	–	–	–	1 208,4	1 208,4	0,0
1.2.2	Здание «Нил»	–	–	174,1	640,9	38,8	30,7	44,2	–	–	–	928,7	928,8	(0,1)
1.3	Конференционные и информационно-технологические системы	–	–	–	–	–	–	1 000,0	2 300,0	500,0	100,0	3 900,0	3 900,0	–
1.4	Реставрация элементов художественного оформления													
1.4.1	Лот A — витражи	–	–	–	–	–	–	100,0	87,5	108,0	4,5	300,0	665,0	(365,0)
1.4.2	Лоты B и D — холсты, льняные полотна и фрески	–	–	–	–	–	–	60,0	105,0	130,5	4,5	300,0	275,0	25,0
1.4.3	Лот C — прочие небольшие художественные произведения	–	–	–	–	–	–	10,0	17,5	21,8	0,8	50,1	50,0	0,1
1.5	Постоянная экспозиция (кураторские проекты)	–	–	–	–	–	–	–	450,0	251,0	–	701,0	701,0	–
2.	**Профессиональные услуги**													
2.1	Услуги ведущей консалтинговой компании	1 104,7	1 621,1	960,5	538,3	308,8	303,5	854,2	1 197,8	1 015,7	220,0	8 124,6	7 767,1	357,5
2.2	Фирма по управлению рисками	–	–	52,8	–	30,3	20,2	20,2	20,2	20,2	16,8	180,7	140,4	40,3
2.3	Прочие услуги	1,6	10,4	49,6	26,2	–	–	10,0	10,0	5,0	–	112,8	99,1	13,7
3.	**Увеличение стоимости**	–	–	–	–	–	–	473,8	–	–	–	473,8	1 373,8	(900,0)
4.	**Резерв на покрытие непредвиденных расходов**	–	–	–	–	–	–	357,1	562,7	403,1	9,9	1 332,6	3 127,7	(1 795,1)
	Итого, раздел 33	**1 106,3**	**1 631,5**	**1 577,0**	**2 276,7**	**483,1**	**366,3**	**10 733,2**	**16 990,7**	**12 706,3**	**815,5**	**48 686,4**	**48 919,5**	**(233,1)**
Раздел 18 «Экономическое и социальное развитие в Африке»														
5.	**Управление проектом**													
5.1	Специальная группа по управлению проектом и оказанию поддержки	197,2	862,4	770,1	887,2	839,2	859,1	861,8	875,3	420,5	–	6 572,8	6 163,9	408,9

		2016 год	*2017 год*	*2018 год*	*2019 год*	*2020 год*	*2021 год*	*2022 год*	*2023 год*	*2024 год*	*2025 год*	*Общая сумма, указанная в документе A/77/339*	*Общая сумма, указанная в документе A/76/308*	*Разница*
5.2	Специальный координатор в Центральных учреждениях (50 процентов сметы)	–	14,2	93,5	96,1	99,0	96,4	96,4	96,4	45,1	–	637,1	576,6	60,5
5.3	Консультации и экспертные услуги (коммуникация, курирование, элементы художественного оформления зданий и помещений и т. д.)	–	5,6	19,5	9,6	–	–	30,0	60,0	30,0	–	154,7	244,7	(90,0)
5.4	Поездки группы по управлению проектом	16,5	20,5	37,7	15,6	–	–	10,0	7,0	2,6	–	109,9	110,0	(0,1)
	Итого, раздел 18	**213,7**	**902,7**	**920,8**	**1 008,5**	**938,2**	**955,5**	**998,2**	**1 038,7**	**498,2**	**0,0**	**7 474,5**	**7 095,2**	**379,3**
Раздел 34 «Охрана и безопасность»														
6.	**Потребности в обеспечении безопасности**													
6.1	Охранники	0,0	26,7	104,1	113,7	123,6	(40,1)	141,0	184,6	81,8	0,0	735,4	881,6	(146,2)
	Итого, раздел 34	**0,0**	**26,7**	**104,1**	**113,7**	**123,6**	**(40,1)**	**141,0**	**184,6**	**81,8**	**0,0**	**735,4**	**881,6**	**(146,2)**
	Всего	**1 320,0**	**2 560,9**	**2 601,9**	**3 398,9**	**1 544,9**	**1 281,7**	**11 872,4**	**18 214,0**	**13 286,3**	**815,5**	**56 896,3**	**56 896,3**	**–**

Приложение II

Ресурсы Организации Объединенных Наций на цели строительства: три варианта для принятия Генеральной Ассамблеей возможного решения

Таблица 1

Ресурсы, необходимые на период 2014–2023 годов по разделу 33 и другим разделам бюджета, касающимся строительных работ, в случае утверждения Генеральной Ассамблеей объема ресурсов для стратегического плана сохранения наследия на 2023 год на основе прогнозируемых годовых расходов

(В долл. США)

	2014 год	*2015 год*	*2016 год*	*2017 год*	*2018 год*	*2019 год*	*2020 год*	*2021 год*	*2022 год*	*2023 год*[a]
Раздел 33 «Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений»										
Проекты по перестройке, переоборудованию и капитальному ремонту помещений (брошюра)	33 716 600	33 920 700	26 519 000	26 512 300	23 147 800	23 563 800	14 461 200	12 823 700	23 604 000	29 727 000
Планирование капитальных вложений	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5 488 000
Отдельные проекты										
Стратегический план сохранения наследия[b]	15 346 400	28 499 400	33 459 900	10 931 800	25 400 000	31 809 800	34 231 400	53 121 200	69 971 800	89 161 500
Дом Африки[c]	–	–	6 092 600	6 092 700	4 644 700	7 937 600	7 577 100	–	–	2 811 200
Повышение сейсмостойкости	–	–	–	371 800	3 442 200	3 419 000	5 503 500	5 237 800	6 024 300	10 345 900
Ремонт Северного здания	–	–	–	–	80 000	445 000	103 300	1 424 500	5 158 800	615 600
Замена офисных корпусов A–J	–	–	–	–	338 000	5 829 400	9 169 600	7 157 300	10 069 300	11 748 100
Конференционные помещения в Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби	–	–	–	–	–	–	–	–	914 600	3 889 300
Итого, отдельные проекты	**15 346 400**	**28 499 400**	**39 522 500**	**17 396 300**	**33 904 900**	**49 440 800**	**56 584 900**	**66 940 800**	**89 138 800**	**118 571 600**
Итого, раздел 33	**49 063 000**	**62 420 100**	**66 071 500**	**43 908 600**	**57 052 700**	**73 004 600**	**71 046 100**	**79 764 500**	**112 742 800**	**153 786 600**
Другие разделы										
Раздел 18 «Экономическое и социальное развитие в Африке» (ЭКА/(Дом Африки)[c]	–	–	480 000	773 300	905 400	964 500	752 000	–	–	3 100 900
Раздел 34 «Охрана и безопасность» (ЭКА/Дом Африки)[c]	–	–	–	37 600	150 200	29 000	105 000	–	–	331 900

	2014 год	*2015 год*	*2016 год*	*2017 год*	*2018 год*	*2019 год*	*2020 год*	*2021 год*	*2022 год*	*2023 год*[a]
Раздел 19 «Экономическое и социальное развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (ЭСКАТО/повышение сейсмостойкости)	–	–	–	505 600	615 000	1 065 500	907 200	1 083 800	940 900	556 500
Раздел 21 «Экономическое и социальное развитие в Латинской Америке и Карибском бассейне» (ЭКЛАК/ремонт Северного здания)	–	–	–	–	80 000	231 700	285 800	158 500	431 300	24 800
Раздел 29G «Административное обслуживание, Найроби» (Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби/замена офисных корпусов A–J)	–	–	–	–	165 400	765 500	1 095 400	765 600	1 163 300	1 214 800
Раздел 34 «Охрана и безопасность» (Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби/замена офисных корпусов A–J)	–	–	–	–	–	–	225 100	51 600	83 700	233 300
Раздел 29G «Административное обслуживание, Найроби» (Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби/конференционные помещения)	–	–	–	–	–	–	470 000	494 000	925 200	2 363 300
Итого, другие разделы	**–**	**–**	**480 000**	**1 316 500**	**1 916 000**	**3 056 200**	**3 840 500**	**2 553 500**	**3 544 400**	**7 825 500**
Всего	**49 063 000**	**62 420 100**	**66 551 500**	**45 225 100**	**58 968 700**	**76 060 800**	**74 886 600**	**82 318 000**	**116 287 200**	**161 612 100**

Сокращения: ЭКА — Экономическая комиссия для Африки; ЭКЛАК — Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна; ЭСКАТО — Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана.

[a] До пересчета.

[b] За вычетом ежегодных выплат по займам, связанным со стратегическим планом сохранения наследия, которые включены в проекты по перестройке, переоборудованию и капитальному ремонту помещений (брошюра).

[c] Потребности в ресурсах на 2023 год должны финансироваться за счет неизрасходованного остатка средств по состоянию на конец 2022 года.

Таблица 2

Ресурсы, необходимые на период 2014–2023 годов по разделу 33 и другим разделам бюджета, касающимся строительных работ, в случае утверждения Генеральной Ассамблеей объема ресурсов для стратегического плана сохранения наследия на 2023 год на основе подхода, подразумевающего авансовое выделение ассигнований

(В долл. США)

	2014 год	*2015 год*	*2016 год*	*2017 год*	*2018 год*	*2019 год*	*2020 год*	*2021 год*	*2022 год*	*2023 год*[a]
Раздел 33 «Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений»										
Проекты по перестройке, переоборудованию и капитальному ремонту помещений (брошюра)	33 716 600	33 920 700	26 519 000	26 512 300	23 147 800	23 563 800	14 461 200	12 823 700	23 604 000	29 727 000
Планирование капитальных вложений	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5 488 000
Отдельные проекты										
Стратегический план сохранения наследия[b]	15 346 400	28 499 400	33 459 900	10 931 800	25 400 000	31 809 800	34 231 400	53 121 200	69 971 800	164 117 600
Дом Африки[c]	–	–	6 092 600	6 092 700	4 644 700	7 937 600	7 577 100	–	–	2 811 200
Повышение сейсмостойкости	–	–	–	371 800	3 442 200	3 419 000	5 503 500	5 237 800	6 024 300	10 345 900
Ремонт Северного здания	–	–	–	–	80 000	445 000	103 300	1 424 500	5 158 800	615 600
Замена офисных корпусов A–J	–	–	–	–	338 000	5 829 400	9 169 600	7 157 300	10 069 300	11 748 100
Конференционные помещения в Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби	–	–	–	–	–	–	–	–	914 600	3 889 300
Итого, отдельные проекты	**15 346 400**	**28 499 400**	**39 522 500**	**17 396 300**	**33 904 900**	**49 440 800**	**56 584 900**	**66 940 800**	**89 138 800**	**193 527 700**
Итого, раздел 33	**49 063 000**	**62 420 100**	**66 071 500**	**43 908 600**	**57 052 700**	**73 004 600**	**71 046 100**	**79 764 500**	**112 742 800**	**228 742 700**
Другие разделы										
Раздел 18 «Экономическое и социальное развитие в Африке» (ЭКА/(Дом Африки)[c]	–	–	480 000	773 300	905 400	964 500	752 000	–	–	3 100 900
Раздел 34 «Охрана и безопасность» (ЭКА/Дом Африки)[c]	–	–	–	37 600	150 200	29 000	105 000	–	–	331 900
Раздел 19 «Экономическое и социальное развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (ЭСКАТО/повышение сейсмостойкости)	–	–	–	505 600	615 000	1 065 500	907 200	1 083 800	940 900	556 500
Раздел 21 «Экономическое и социальное развитие в Латинской Америке и Карибском бассейне» (ЭКЛАК/ремонт Северного здания)	–	–	–	–	80 000	231 700	285 800	158 500	431 300	24 800

	2014 год	*2015 год*	*2016 год*	*2017 год*	*2018 год*	*2019 год*	*2020 год*	*2021 год*	*2022 год*	*2023 год*[a]
Раздел 29G «Административное обслуживание, Найроби» (Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби/замена офисных корпусов A–J)	–	–	–	–	165 400	765 500	1 095 400	765 600	1 163 300	1 214 800
Раздел 34 «Охрана и безопасность» (Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби/замена офисных корпусов A–J)	–	–	–	–	–	–	225 100	51 600	83 700	233 300
Раздел 29G «Административное обслуживание, Найроби» (Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби/конференционные помещения)	–	–	–	–	–	–	470 000	494 000	925 200	2 363 300
Итого, другие разделы	**–**	**–**	**480 000**	**1 316 500**	**1 916 000**	**3 056 200**	**3 840 500**	**2 553 500**	**3 544 400**	**7 825 500**
Всего	**49 063 000**	**62 420 100**	**66 551 500**	**45 225 100**	**58 968 700**	**76 060 800**	**74 886 600**	**82 318 000**	**116 287 200**	**236 568 200**

Сокращения: ЭКА — Экономическая комиссия для Африки; ЭКЛАК — Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна; ЭСКАТО — Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана.

[a] До пересчета.

[b] За вычетом ежегодных выплат по займам, связанным со стратегическим планом сохранения наследия, которые включены в проекты по перестройке, переоборудованию и капитальному ремонту помещений (брошюра).

[c] Потребности в ресурсах на 2023 год должны финансироваться за счет неизрасходованного остатка средств по состоянию на конец 2022 года.

Таблица 3

Ресурсы, необходимые на период 2014–2023 годов по разделу 33 и другим разделам бюджета, касающимся строительных работ, в случае утверждения Генеральной Ассамблеей объема ресурсов для стратегического плана сохранения наследия на 2023 год на основе подхода, подразумевающего ежегодное выделение равной суммы

(В долл. США)

	2014 год	*2015 год*	*2016 год*	*2017 год*	*2018 год*	*2019 год*	*2020 год*	*2021 год*	*2022 год*	*2023 год*[a]
Раздел 33 «Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений»										
Проекты по перестройке, переоборудованию и капитальному ремонту помещений (брошюра)	33 716 600	33 920 700	26 519 000	26 512 300	23 147 800	23 563 800	14 461 200	12 823 700	23 604 000	29 727 000
Планирование капитальных вложений	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5 488 000
Отдельные проекты										
Стратегический план сохранения наследия[b]	15 346 400	28 499 400	33 459 900	10 931 800	25 400 000	31 809 800	34 231 400	53 121 200	66 971 800	82 072 200
Дом Африки[c]	–	–	6 092 600	6 092 700	4 644 700	7 937 600	7 577 100	–	–	2 811 200
Повышение сейсмостойкости	–	–	–	371 800	3 442 200	3 419 000	5 503 500	5 237 800	6 024 300	10 345 900
Ремонт Северного здания	–	–	–	–	80 000	445 000	103 300	1 424 500	5 158 800	615 600
Замена офисных корпусов A–J	–	–	–	–	338 000	5 829 400	9 169 600	7 157 300	10 069 300	11 748 100
Конференционные помещения в Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби	–	–	–	–	–	–	–	–	914 600	3 889 300
Итого, отдельные проекты	**15 346 400**	**28 499 400**	**39 522 500**	**17 396 300**	**33 904 900**	**49 440 800**	**56 584 900**	**66 940 800**	**89 138 800**	**111 488 300**
Итого, раздел33	**49 063 000**	**62 420 100**	**66 071 500**	**43 908 600**	**57 052 700**	**73 004 600**	**71 046 100**	**79 764 500**	**112 742 800**	**146 703 300**
Другие разделы										
Раздел 18 «Экономическое и социальное развитие в Африке» (ЭКА/(Дом Африки)[c]	–	–	480 000	773 300	905 400	964 500	752 000	–	–	3 100 900
Раздел 34 «Охрана и безопасность» (ЭКА/Дом Африки)[c]	–	–	–	37 600	150 200	29 000	105 000	–	–	331 900
Раздел 19 «Экономическое и социальное развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (ЭСКАТО/повышение сейсмостойкости)	–	–	–	505 600	615 000	1 065 500	907 200	1 083 800	940 900	556 500
Раздел 21 «Экономическое и социальное развитие в Латинской Америке и Карибском бассейне» (ЭКЛАК/ремонт Северного здания)	–	–	–	–	80 000	231 700	285 800	158 500	431 300	24 800

	2014 год	*2015 год*	*2016 год*	*2017 год*	*2018 год*	*2019 год*	*2020 год*	*2021 год*	*2022 год*	*2023 год*[a]
Раздел 29G «Административное обслуживание, Найроби» (Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби/замена офисных корпусов A–J)	–	–	–	–	165 400	765 500	1 095 400	765 600	1 163 300	1 214 800
Раздел 34 «Охрана и безопасность» (Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби/замена офисных корпусов A–J)	–	–	–	–	–	–	225 100	51 600	83 700	233 300
Раздел 29G «Административное обслуживание, Найроби» (Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби/конференционные помещения)	–	–	–	–	–	–	470 000	494 000	925 200	2 363 300
Итого, другие разделы	**–**	**–**	**480 000**	**1 316 500**	**1 916 000**	**3 056 200**	**3 840 500**	**2 553 500**	**3 544 400**	**7 825 500**
Всего	**49 063 000**	**62 420 100**	**66 551 500**	**45 225 100**	**58 968 700**	**76 060 800**	**74 886 600**	**82 318 000**	**116 287 200**	**154 528 800**

Сокращения: ЭКА — Экономическая комиссия для Африки; ЭКЛАК — Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна; ЭСКАТО — Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана.

[a] До пересчета.

[b] За вычетом ежегодных выплат по займам, связанным со стратегическим планом сохранения наследия, которые включены в проекты по перестройке, переоборудованию и капитальному ремонту помещений (брошюра).

[c] Потребности в ресурсах на 2023 год должны финансироваться за счет неизрасходованного остатка средств по состоянию на конец 2022 года.