

**Генеральная Ассамблея**

Distr.: General

2 December 2015

Russian

Original: English

Семидесятая сессия

Пункт 131 повестки дня

**Финансовые доклады и проверенные финансовые
ведомости и доклады Комиссии ревизоров****Выполнение рекомендаций Комиссии ревизоров,
содержащихся в ее докладе по стратегическому плану
сохранения наследия в Отделении Организации
Объединенных Наций в Женеве****Доклад Генерального секретаря***Резюме*

В настоящем докладе содержится информация, представляемая в ответ на рекомендации Комиссии ревизоров, содержащиеся в ее докладе по стратегическому плану сохранения наследия в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве (A/70/569), представленном в соответствии с пунктом 11 раздела V резолюции 68/247 А Генеральной Ассамблеи. Доклад представляется в соответствии с пунктом 7 резолюции 48/216 В Ассамблеи, в котором она просила Генерального секретаря одновременно с представлением рекомендаций Комиссии ревизоров представлять ей ответы с указанием мер, которые будут приняты во исполнение этих рекомендаций.

Администрация приняла все рекомендации Комиссии ревизоров (одну — частично). Администрация выражает искреннюю признательность Комиссии за всестороннюю ревизию стратегического плана сохранения наследия, и особенно за дух сотрудничества, в котором та проводила ревизию, и общее заключение о том, что в настоящий момент ничто не препятствует утверждению проекта.

Администрация отмечает, что эта первая ревизия стратегического плана сохранения наследия была необычной в том смысле, что она предшествовала утверждению проекта. Администрация признательна Комиссии за усилия, приложенные ею, чтобы перенести ревизию на более ранний срок и провести ее в ускоренном порядке с целью лучше синхронизировать выход доклада с процессом утверждения стратегического плана сохранения наследия.



**Информация о ходе выполнения рекомендаций,
содержащихся в первом докладе Комиссии ревизоров
по стратегическому плану сохранения наследия
в Отделении Организации Объединенных Наций
в Женеве (A/70/569)**

1. В настоящем докладе приводятся ответы на рекомендации, содержащиеся в первом докладе Комиссии ревизоров по стратегическому плану сохранения наследия в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве (A/70/569).

2. В пункте 81(a) своего доклада Комиссия ревизоров рекомендовала контролировать осуществление различных мероприятий для сведения к минимуму случаев нарушения сроков и принимать упредительные коррективные меры, с тем чтобы обеспечить соблюдение графика реализации проекта без снижения качества и без сокращения объема сдаваемых результатов работы по проекту.

3. Администрация согласна с этой рекомендацией. Меры по ее выполнению принимаются в течение последнего года в рамках общей системы управления контрактами по стратегическому плану сохранения наследия. Группа по стратегическому плану сохранения наследия тщательно контролирует ход работы подрядчика-проектировщика и принимает упредительные меры для обеспечения соблюдения графика реализации проекта без ущерба качеству. Начало детализированного проектирования нового здания и ремонтных работ было отложено, чтобы обеспечить полное соблюдение стандартов качества эскизного проекта до перехода к следующему этапу процесса. Чтобы компенсировать эту задержку и начать 28 сентября 2015 года детализированное проектирование нового здания, этой задаче, относящейся к числу критических с точки зрения соблюдения графика, был отдан приоритет. Для восстановления графика разрабатываются стратегии, которые представляются реалистичными. Группа по стратегическому плану сохранения наследия создала механизмы для контроля за ходом работ и обеспечения приемлемого качества проекторочных работ на каждом этапе проекта. Эти механизмы включают, в частности, ведение подробного графика проекта с учетом цен с помощью программного обеспечения “Primavera Project Planner” и регулярное проведение совещаний на различных уровнях для обсуждения хода работ и обзора продолжающихся и предстоящих этапов и представленной документации.

4. В пункте 81(b) своего доклада Комиссия ревизоров рекомендовала администрации ускорить такие мероприятия, как составление руководств по проекту, включая контроль за изменениями, обеспечить учет стандартов безопасности на стадии проектирования и продолжать процесс консультаций со всеми заинтересованными сторонами для обеспечения плавного перехода.

5. Администрация согласна с этой рекомендацией. Во всех трех областях за последний год был достигнут существенный прогресс. Ввиду сжатых сроков проекта ускоренные работы ведутся по всем аспектам, включая составление руководства по проекту, которое в целом готово, а последний оставшийся основной раздел, посвященный управлению преобразованиями, находится на стадии завершения. Кроме того, в настоящее время идет разработка общей стратегии закупок, которая также отразится на Руководстве по проекту. Совре-

менные стандарты безопасности, предусмотренные для нового и существующих зданий, были учтены при проектировании и составлении бюджета. В последний год с заинтересованными сторонами проводятся консультации, которые будут продолжаться в течение всего проекта.

6. В пункте 81(с) своего доклада Комиссия ревизоров рекомендовала администрации составить конкретные планы снижения рисков по каждой выявленной области риска во избежание возникновения препятствий в осуществлении проекта, нарушающих установленные сроки и смету.

7. Администрация согласна с этой рекомендацией. В соответствии с ней в последний год принимаются конкретные меры, и такие меры будут приниматься и далее в течение всего проекта. Конкретные планы снижения рисков уже разработаны или разрабатываются для всех выявленных рисков, занесенных в реестр рисков по проекту.

8. В пункте 81(d) своего доклада Комиссия ревизоров рекомендовала администрации уточнить и обновить предварительную смету на основе стандартного графика и надлежащего анализа расценок со ссылками на типовые справочники базовых цен и общепринятые отраслевые руководящие принципы, установленные международно признанными организациями по стандартизации, с необходимой адаптацией под местные условия.

9. Администрация частично согласна с этой рекомендацией и хотела бы пояснить свое мнение. Руководство наняло профессионального сметчика, который в соответствии с отраслевыми руководящими принципами и передовыми методами составил полную смету расходов по проекту с использованием фактических данных о расценках с недавних проектов в этом районе. Сметчик тесно сотрудничает с группой проектирования, чтобы разобраться в деталях готовящихся проектов, и несет полную ответственность за качество ее работы. Хотя сметчик в некоторых случаях может ссылаться на типовые справочники базовых цен, смета основывается на более точных данных о расценках, которые более актуальны для этого проекта и этого района. Руководство в подробностях рассмотрело текущую смету по проекту и провело со сметчиком ряд мероприятий по оптимизации расходов и функционально-стоимостному анализу. Руководство уверено в том, что смета расходов в нынешнем виде является прочным основанием для того, чтобы перейти к детализированному проектированию и рассчитывать на завершение проекта в срок и в пределах бюджета. Руководство настаивает на том, что оценка расходов специалистом является наиболее приемлемой методологией для проекта таких масштабов и сложности, и продолжает соответствующим образом уточнять и обновлять сметы в процессе проектирования.

10. В пункте 81(e) своего доклада Комиссия ревизоров рекомендовала администрации установить более четкую политику в отношении включения в бюджет и смету расходов стратегического плана сохранения наследия и исключения из них проектов, финансируемых за счет пожертвований и добровольных взносов, в особенности на этапе строительных работ по проекту, и предпринять шаги к установлению того, как будут финансироваться требуемые расходы на обслуживание после завершения проекта.

11. Администрация согласна с этой рекомендацией. Конкретные меры по ее выполнению уже принимаются. Предлагаемые правила в отношении пожертвований были включены в раздел VI второго доклада Генерального секретаря о ходе осуществления стратегического плана сохранения наследия (A/70/394). В случае их утверждения Генеральной Ассамблеей эти правила будут применяться в качестве рамок для регулирования принятия будущих пожертвований, которые могут компенсировать расходы по проекту. Предлагаемые пожертвования будут приниматься на индивидуальной основе. Если пожертвования можно будет направить на выполнение работ по проекту, то эти работы будут соответствующим образом исключаться из объема работ по плану и бюджета. Со временем, по мере начала строительных работ, потенциальных доноров будут ориентировать на проекты, строительство по которым еще не началось, чтобы избежать задержек работы в целом и не создавать неопределенности для подрядчика строительства. Хотя в рамках правил в отношении пожертвований было предложено создать фонд обслуживания, он еще не утвержден.

12. В пункте 81(f) своего доклада Комиссия ревизоров рекомендовала администрации уточнить круг ведения Консультативного совета и круг ведения Руководящего комитета, внося в них ясность посредством четкого определения их функций и сфер компетенции.

13. Администрация согласна с этой рекомендацией и намерена и далее заниматься уточнением круга ведения Консультативного совета и Руководящего комитета после утверждения проекта Генеральной Ассамблеей и на дальнейших этапах проекта после перехода от предварительного проектирования к торгам и строительству.

14. В пункте 81(g) своего доклада Комиссия ревизоров рекомендовала администрации провести работу с собственным персоналом и клиентами в целях обеспечения бесперебойной реализации проекта с минимальным нарушением нормального предоставления основных услуг.

15. Администрация согласна с этой рекомендацией. Привлечение заинтересованных сторон является одним из основных принципов системы управления деятельностью по стратегическому плану сохранения наследия. В последний год с заинтересованными сторонами проводятся масштабные консультации, которые будут продолжаться в течение всего проекта. Обеспечение бесперебойного функционирования является одной из главных целей проекта и одной из его самых значительных проблем.

16. В пункте 81(h) своего доклада Комиссия ревизоров рекомендовала администрации обеспечить соблюдение условий Финансовых положений и правил Организации Объединенных Наций и Руководства по закупкам в целях защиты интересов Организации и свести к минимуму случаи отклонения от этих условий. В тех случаях, когда такие отклонения будут сочтены необходимыми, потребуется четкое и транспарентное обоснование и согласование с компетентными органами.

17. Администрация согласна с этой рекомендацией. Что касается невключения в контракты положения о заранее оцененных убытках, то администрация не считает их «существенным расхождением между стратегией закупочной

деятельности и условиями Финансовых положений и правил Организации Объединенных Наций и Руководства по закупкам Организации Объединенных Наций». Вместе с тем администрация согласна с Комиссией в том, что необходимо обеспечить соблюдение подрядчиками сроков и приемлемое качество их работы, и приложит все усилия, чтобы обеспечить соблюдение Руководства по закупкам для защиты интересов Организации.
